

铜川职业技术学院二期工程建设项目 专项债券续发情况说明

主管部门：铜川职业技术学院

财政部门：铜川市财政局

实施单位：铜川职业技术学院

2025年10月



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

铜川职业技术学院二期工程建设项目 专项债券续发情况说明

根据专项债续发要求，现将铜川职业技术学院二期工程建设项目基本情况及专项债资金使用情况说明如下：

一、续发项目基本情况

铜川职业技术学院二期工程建设项目属于续发项目，实施单位为铜川职业技术学院，于2021年首次发行专项债券13,000.00万元。

铜川职业技术学院二期工程建设项目主要建设内容为：本项目建筑面积97408平方米，包含有图书馆22850平方米，培训综合楼43993平方米，教学实训楼1#20105平方米，田径场地，1#看台9370平方米，2#看台1090平方米。二期地下室19775平方米，并进行道路、绿化等其他室外配套工程。

项目总投资79275.76万元，按照披露的实施方案中资金筹措方案为财政资金及发行债券。其中财政资金投入40,275.76万元，占项目工程总投资的50.80%；发行债券39000万元，占项目工程建设投资总额的49.20%（2021年已发行专项债资金13000万元，2024年已发行专项债资金10000万元，2025年按照原计划续发专项债券资金16000万元），专项债券发行计划详见下表：

债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额（万元）	发行期限	备注
2021年	13000	15年期	已发行
2024年	10000	15年期	已发行
2025年	16000	15年期	计划发行
合计	39000		

二、续发项目进展情况

项目动工建设后，已按施工进度正常推进，项目体量较大，周期较长，累计完成投资额41,790.00万元。目前图书馆主体结构工程施工完成，装饰装修工程施工完成99%，机电安装工程完成98%，消防安装工程完成98%；培训综合楼及地下车库主体结构工程施工完成，装饰装修工程施工完成90%，机电安装完成85%，消防完成85%；1#看台及地下车库主体结构工程施工完成，钢结构工程施工完成95%，装饰装修工程施工完成55%，消防完成50%，机电安装完成30%；教学实训楼主体结构施工完成，二次结构完成50%；室外工程图书馆铺装区域土方开挖完成25%，图书馆区域室外铺装石材铺装完成约占此区域60%。雨水管道完成60%；污水管道完成60%；给水管道完成30%。

三、续发项目以前年度发行的专项债资金使用情况

本项目以前年度发行专项债资金共计23,000.00万元（其中2021年发行专项债资金13000万元，2024年发行专项

债资金10000万元)，全部用于支付工程建设款，支付比例100%。

四、其他资金到位情况

本项目其他资金已到位5630万元，其中已到位支付2,733.00万元，剩余2897万元资金指标根据施工进度逐步到位支付。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。

特此说明。

