

# 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国道111线尼尔基至腾克段一级公路							
主管部门		呼伦贝尔市交通运输局（部门）		项目单位		呼伦贝尔市交通运输局			
项目性质		在建							
项目期限		26	其中：建设期限（年）：	6	运营期限（年）：	20			
资金投向领域		收费公路		项目类型		收费一级公路			
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	29,522.00	25,235.00	25,235.00	10	1.00	10.00	
		其中：专项债券资金	29,522.00	25,235.00	25,235.00	-	1.00	-	
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称		157867	2019年内蒙古自治区收费公路专项债券2期-2019年内蒙古自治区政府专项债券13期		债券利率(%)	债券期限	10年		
		160906	2020年内蒙古自治区政府收费公路专项债3期-2020年内蒙古自治区政府专项债券18期				3.41	10年	
		2305775	2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期）				3.51	10年	
		2305355	2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）				2.87	10年	
		173810	2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（一期）-2021年内蒙古自治区政府专项债券（三期）				2.98	10年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		尼尔基至腾克公路路线长 56.596 公里，按期完成建设任务			尼尔基至腾克公路路线长 56.596 公里，按期完成建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	56.6	56.60	10	10		
		质量指标	完工项目合格率（%）	100	100.00	20	20		
		时效指标	按期完成投资（万元）	100	100.00	10	10		
		成本指标	概算范围之内（万元）	27000	27000.00	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	5	5		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10		
可持续影响指标		适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	80	80.00	10	10			
总分						100	100	等级：优	

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山旅游区基础设施建设项目						
主管部门		喀喇沁旗文化旅游体育局（部门）		项目单位		喀喇沁旗文化旅游体育局		
项目性质		在建						
项目期限		16	其中：建设期限（年）：	3	运营期限（年）：	13		
资金投向领域		文化旅游		项目类型		文化旅游		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
	年度资金总额（万元）	17,109.50	3,639.44	3,625.43	10	1.00	9.96	
	其中：专项债券资金	15,000.00	3,639.44	3,625.43	-	1.00	-	
	预算资金	2,109.50	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称		2305772	2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期）	债券利率（%）	3.02	债券期限	15年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		项目的建设，将促进喀喇沁旗构建完善的公共文化设施体系，推动公共文化设施的标准化建设，实现为周边居民提供优质公共服务的目标，让人民享有更加充实、更加丰富、更高质量的精神文化生活，不断实现人民对美好生活的向往。		项目的建设，将促进喀喇沁旗构建完善的公共文化设施体系，推动公共文化设施的标准化建设，实现为周边居民提供优质公共服务的目标，让人民享有更加充实、更加丰富、更高质量的精神文化生活，不断实现人民对美好生活的向往。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬质铺装面积（平方米）	42893	42893.00	5	5	
			平整场地回填（平方米）	228061	228061.00	5	5	
		质量指标	工程进度完成率（%）	100	100.00	10	10	
			工程完成进度验收率（%）	100	100.00	10	10	
		时效指标	工程进度完成及时率（%）	100	100.00	5	5	
			资金下达及时率（%）	100	100.00	5	5	
	成本指标	工程进度成本（万元）	5000	4107.65	10	10		
	效益指标	经济效益指标	与马鞍山景区进行联动发展，形成合力，带动片区经济发展	有效带动	有效带动	5	5	
		社会效益指标	推动马鞍山村等周边村庄的乡村旅游发展	有效推动	有效推动	5	5	
		生态效益指标	改善项目地及周边地区的自然生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	保障了马鞍山地区未来的可持续发展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	90	100.00	10	10	
总分						100	99.96	等级：优

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗优质育肥牛生态综合养殖场2万头新建项目						
主管部门		扎赉特旗农牧和科技局		项目单位		扎赉特旗农牧和科技局		
项目性质		在建						
项目期限		16	其中：建设期限（年）：	1	运营期限（年）：	15		
资金投向领域		农业		项目类型		现代农业示范项目		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	15,000.00	8,000.00	8,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	12,000.00	8,000.00	8,000.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	3,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他投资		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称		2305772	2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期）		债券利率（%）	3.02	债券期限	15年
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		"目标1：扎赉特旗胡尔勒镇浩斯台嘎查建2万头优质育肥牛生态综合养殖场；目标2：项目计划投入15398万元，项目计划2023年11月30日前建设完成；目标3：通过项目的实施新增就业岗位100个以上，促进当地养殖业快速发展；"		扎赉特旗胡尔勒镇浩斯台嘎查建2万头优质育肥牛生态综合养殖场1048.42亩，项目计划投入15398万元，项目2023年11月30日已建设完成；通过项目的实施新增就业岗位100个以上，促进当地养殖业快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	厂区占地面积（平方米）	698946.67	698946.67	2	2	
			厂区建设面积（平方米）	136949.95	136949.95	1	1	
			新建办公楼面积（平方米）	1510	1510.00	1	1	
			新建宿舍面积（平方米）	1995	1995.00	1	1	
			新建牛舍面积（平方米）	88128	99128.00	1	1	
			新建干草棚面积（平方米）	8850	8850.00	1	1	
			新建青贮窖面积（平方米）	23812	23812.00	1	1	
			新建贮粪房面积（平方米）	10368	10368.00	1	1	
			新建设备间面积（平方米）	723	723.00	1	1	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100.00	10	10	
			资金使用合格率（%）	100	100.00	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2023年11月30日前	2323年11月30日	5	5	
			资金拨付及时率（%）	100	100.00	5	5	
		成本指标	项目建设总成本（万元）	15478	15478.00	1	1	
			项目监理费用（万元）	276	276.00	1	1	
			新建办公楼单位成本（万元）	2810	2810.00	1	1	
			新建宿舍单位成本（万元）	2720	2720.00	1	1	
			新建牛舍单位成本（万元）	848	848.00	1	1	
			新建干草棚单位成本（万元）	887	887.00	1	1	
	新建青贮窖单位成本（万元）		328	328.00	1	1		
	新建贮粪房单位成本（万元）		910	910.00	1	1		
	新建设备间单位成本（万元）		3680	3680.00	1	1		
	本次申请资金（万元）	8000	8000.00	1	1			
效益指标	经济效益指标	附近养殖户收入	明显提高	明显提高	5	5		
	社会效益指标	促进当地育肥牛产业发展	有所促进	有所促进	2	2		
		提供就业岗位(个)	100	100.00	3	3		
	生态效益指标	集中舍饲育肥减轻草原压力	明显减轻	明显减轻	5	5		
		畜禽养殖区污染物处理率	100	100.00	5	5		
可持续影响指标	项目可持续影响期限	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度（%）	90	90.00	10	10		
总分					100	100	等级：优	

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国道111线甘河农场至大杨树段一级公路						
主管部门		呼伦贝尔市交通运输局		项目单位		呼伦贝尔市交通运输局		
项目性质		在建						
项目期限		26	其中：建设期限（年）：	6	运营期限（年）：	20		
资金投向领域		收费公路		项目类型		收费一级公路		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2205119	2022年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（一期）-2022年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	债券利率（%）	债券期限	10年	2.97	
		173810	2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（一期）-2021年内蒙古自治区政府专项债券（三期）				3.13	
		160906	2020年内蒙古自治区政府收费公路专项债3期-2020年内蒙古自治区政府专项债券18期				3.51	
		2505390	2025年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（四期）-2025年内蒙古自治区政府专项债券（四期）				1.85	
		2405223	2024年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2024年内蒙古自治区政府专项债券（一期）				2.53	
		2305775	2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期）				2.87	
		2205885	2022年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（三期）-2022年内蒙古自治区政府专项债券（十二期）				2.99	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		承担着鄂伦春自治旗大杨树镇、莫力达瓦达斡尔自治旗尼尔基镇等城镇的主要外运及联络重任。对改善项目影响区内各民族人民的出行条件，繁荣少数民族地区的经济，增进地区各兄弟民族之间的交流合作，促进各民族的团结和进步，保持社会和谐稳定都具有重要意义。		承担着鄂伦春自治旗大杨树镇、莫力达瓦达斡尔自治旗尼尔基镇等城镇的主要外运及联络重任。对改善项目影响区内各民族人民的出行条件，繁荣少数民族地区的经济，增进地区各兄弟民族之间的交流合作，促进各民族的团结和进步，保持社会和谐稳定都具有重要意义。年度资金总额为8000.00万元，实际执行8000.00万元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	52.81	52.81	10	10	
		质量指标	工程质量指标达标率（%）	100	100.00	20	20	
		时效指标	完成及时率（%）	100	100.00	10	10	
		成本指标	概算范围之内（万元）	8000	8000.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用明显	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
可持续影响指标		公路项目适应未来一定时期内交通要求	适应	适应	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	80	80.00	10	10		
总分					100	100	等级：优	

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国道306线乌里雅斯太至珠恩嘎达布其段公路建设项目																
主管部门		锡林郭勒盟交通运输局（部门）		项目单位		锡林郭勒盟交通运输局												
项目性质		在建																
项目期限		23		其中：建设期限（年）：7		运营期限（年）：16												
资金投向领域		收费公路		项目类型		收费一级公路												
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数												
				当年资金到位实际支出数		分值												
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分												
		年度资金总额（万元）		9,000.00		11,300.00		11,300.00										
		其中：专项债券资金		9,000.00		11,300.00		11,300.00										
		预算资金		0.00		0.00		0.00										
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00										
市场化融资		0.00		0.00		0.00												
其他投资		0.00		0.00		0.00												
债券代码及名称		173810		2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（一期）-2021年内蒙古自治区政府专项债券（三期）		3.13												
		2305355		2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）		2.98												
		160906		2020年内蒙古自治区政府收费公路专项债3期-2020年内蒙古自治区政府专项债券18期		3.51												
		2171337		2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）-2021年内蒙古自治区政府专项债券（九期）		3.09												
		2305775		2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期）		2.87												
		157867		2019年内蒙古自治区收费公路专项债券2期-2019年内蒙古自治区政府专项债券13期		3.41												
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况												
		完成全线59公里公路全部建设任务，完成全部专项资金支付，完成环保、水保、审计、档案等单项验收，为竣工验收做好准备。				完成了全线59公里公路全部建设任务，完成了全部专项资金支付，完成了环保、水保、审计、档案等单项验收，具备竣工验收条件。												
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
	产出指标		数量指标		完成公路建设全部任务（公里）		59		59.00		5		5					
					完成到位资金支付（万元）		11300		11300.00		5		5					
			质量指标		公路工程质量验收标准合格率（%）		95		95.00		10		10					
					资金支出率（%）		100		100.00		10		10					
			时效指标		完成公路建设全部任务		2023年10月31日前		-		2023年10月31日前已完成		5		5			
					完成全部专项资金支出		2023年10月31日前		-		2023年10月31日前已支出		5		5			
	成本指标		工程建设项目资金（万元）		3200		3200.00		5		5							
			工程建设项目资金（万元）		8100		8100.00		5		5							
	效益指标		经济效益指标		提高当地交通运输水平		增强运输能力，直接促进经济发展		提高了当地交通运输水平		5		5					
			社会效益指标		提高居民生活质量和水平		改善居民的出行和就业条件，增加居民收入		提高了居民生活质量和水平		5		5					
			生态效益指标		改善环境生态发展		全线边坡绿化		改善了环境生态发展		10		10					
			可持续影响指标		公路使用年限		15		15.00		10		10					
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会车辆及沿线牧民出行满意度（%）		90		80.00		10		2					
总分										100		98		等级：优				

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国道306线大水菠萝至巴拉嘎尔高勒段公路建设项目															
主管部门		锡林郭勒盟交通运输局（部门）		项目单位		锡林郭勒盟交通运输局											
项目性质		在建															
项目期限		23		其中：建设期限（年）：		7											
				运营期限（年）：		16											
资金投向领域		收费公路		项目类型		收费一级公路											
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数											
				当年资金到位实际支出数		分值											
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分											
		年度资金总额（万元）		11,000.00		12,500.00		12,500.00									
		其中：专项债券资金		11,000.00		12,500.00		12,500.00									
		预算资金		0.00		0.00		0.00									
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00									
市场化融资		0.00		0.00		0.00											
其他投资		0.00		0.00		0.00											
债券代码及名称		2305775		2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期）		2.87											
		2305355		2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）		2.98											
				债券利率（%）		债券期限											
						10年											
						10年											
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况											
		完成全线61公里公路全部建设任务，完成全部专项资金支付，完成环保、水保、审计、档案等单项验收，为竣工验收做好准备工作。				完成了全线61公里公路全部建设任务，完成了全部专项资金支付，完成了环保、水保、审计、档案等单项验收，具备竣工验收条件，2024年组织竣工验收。											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标		完成公路建设全部任务（公里）		61		61.00		5		5		无	
						完成到位资金支付（万元）		12500		12500.00		5		5		无	
				质量指标		公路工程质量验收标准合格率（%）		95		95.00		10		10		无	
						资金支出率（%）		100		100.00		10		10		无	
				时效指标		完成公路建设全部任务		2023年10月31日前		2023年10月31日前全部完成		5		5		无	
						完成全部专项资金支出		2023年10月31日前		2023年10月31日前全部支出		5		5		无	
		成本指标		路基路面工程款（万元）		9200		9200.00		5		5		无			
				房建机电绿化工程款（万元）		3300		3300.00		5		5		无			
		效益指标		经济效益指标		提高当地交通运输水平		增强运输能力，直接促进经济发展		提高了当地交通运输水平		5		5		无	
				社会效益指标		提高居民生活质量和水平		改善居民的出行和就业条件，增加居民收入		提高了居民生活质量和水平		5		5		无	
				生态效益指标		改善环境生态发展		全线边坡绿化		改善沿线环境生态发展		10		10		无	
				可持续影响指标		公路使用年限（年）		15		15.00		10		10		无	
		满意度指标		服务对象满意度指标		社会车辆及沿线牧民出行满意度（%）		90		90.00		10		10		无	
				总分						100		100		等级：优			

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		赛罕区城投建设有限公司2022年新能源充电桩建设项目						
主管部门		呼和浩特市赛罕区财政局（部门）		项目单位		呼和浩特市赛罕区财政局		
项目性质		在建						
项目期限		20	其中：建设期限（年）：	1	运营期限（年）：	19		
资金投向领域		新能源汽车充电桩		项目类型		公共领域充换电基础设施		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	400.00	2,400.00	1,725.05	10	0.72	7.19
		其中：专项债券资金	0.00	2,400.00	1,725.05	-	0.72	-
		预算资金	400.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他投资		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称		2305771	2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期）		债券利率（%）	2.87	债券期限	10年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		计划建成12个站点，充电桩178个，以满足城市日益增长的充电服务需求，解决社会充电难题。			实际建设完成10个站点，148个充电桩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	站点（个数）	12	10.00	5	4.17	现场施工与市政管网冲突
			充电桩（个数）	178	148.00	5	4.16	现场施工与市政管网冲突
		质量指标	单位工程合格率（率）	≥95	95.00	20	20	
		时效指标	工程建设总进度、阶段进度相符情况	≤1	0.75	10	10	
		成本指标	项目建设成本	≤3000	2368.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥200	200.00	5	5	
		社会效益指标	促进电动汽车产业发展	优	优	5	5	
		生态效益指标	实施节能减排的具体手段	优	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展的影响	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受影响城市居民对于项目实施后的影响的满意程度（%）	≥80	80.00	10	10		
总分					100	95.52	等级：优	

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		包头市新能源充电基础设施项目						
主管部门		包头市城市管理局		项目单位		包头市城市管理局		
项目性质		在建						
项目期限		22	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	20		
资金投向领域		新能源汽车充电桩		项目类型		公共领域充换电基础设施		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	4,300.00	4,300.00	4,300.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2305773	2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期）		债券利率（%）	3.10	债券期限	20年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		依据项目实施方案及可行性研究报告，本项目绩效目标是建设安装充电桩410个，换电站3座，光伏站2座，平台管理系统一套及配套建设变配电设施等（其中：新能源汽车充电桩为60kw直流双枪一体机和7kw交流单枪一体机），建设安装完成后设施全部合格验收并顺利投入运营。			建设安装充电桩410个，平台管理系统一套及配套建设变配电设施等，目前正进行平台优化及充电桩验收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设安装充电桩数量（个）	410	410.00	5	5	
			建设换电站数量（个）	3	0.00	1	0.5	正寻找适合建设地点
			建设光伏充电站数量（个）	2	0.00	1	0.5	正寻找适合建设地点
			建设平台管理系统数量（个）	1	1.00	3	3	
		质量指标	建设设施验收合格	100	100.00	20	20	
		时效指标	建设工程完成时限	1	1.00	10	10	
		成本指标	专项债发行成本(万元)	≤6.6	6.60	2	2	
	效益指标	经济效益指标	建设总投资(万元)	≤8246.79	2,706.17	8	8	项目未完成结算
			充电桩相关设施运营收益性	显著	显著	2.5	2.5	
		社会效益指标	促进新能源汽车销售程度	有效促进	有效促进	2.5	2.5	
			促进新能源合理使用	有效促进	有效促进	2.5	2.5	
		生态效益指标	促进包头是新能源行业发展程度	显著	显著	2.5	2.5	
			降低汽车尾气排放程度	有效降低	有效降低	5	5	
	可持续影响指标	有效节约能源	有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	充电桩可持续使用效果	可持续	可持续	10	10	
			充电桩使用者满意度(%)	≥90	95.00	5	5	
建设主管部门满意度(%)			≥90	100.00	5	5		
总分					100	99	等级：优	

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		清水河县浑河滩智能温室建设项目							
主管部门		清水河县农牧和科技局		项目单位		清水河县农牧和科技局			
项目性质		在建							
项目期限		21		其中：建设期限（年）：		2			
				运营期限（年）：		19			
资金投向领域		农业		项目类型		现代农业示范项目			
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数			
				当年资金到位实际支出数		分值			
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		11,000.00		9,759.70		9,759.70	
		其中：专项债券资金		8,000.00		9,759.70		9,759.70	
		预算资金		0.00		0.00		0.00	
		企业自筹资金		3,000.00		0.00			
		市场化融资		0.00		0.00			
		其他投资		0.00		0.00			
债券代码及名称		2305773		2023年内蒙自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙自治区政府专项债券（十期）		债券利率（%）			
				3.10		债券期限			
						20年			
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况			
		本项目总产底面积约为87.9亩，总建筑面积38534.6平方米同时建设相关配套设施，主要作物为各类果蔬。				本项目总产底面积约为87.9亩，总建筑面积38534.6平方米同时建设相关配套设施，主要作物为各类果蔬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目占地总面积（平方米）	5.8893	5.89	5	5		
			智能温室总建筑面积（平方米）	38534.6	38534.60	5	5		
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100.00	10	10		
			温室质量合格率（%）	100	100.00	10	10		
		时效指标	开工时间	2023年9月	2023年9月	5	5		
			完工时间	2023年12月	2023年12月	5	5		
	成本指标	项目总投入	17175	17175.00	5	5			
		智能温室每平方米建设成本（万元）	260	260.00	5	5			
	效益指标	经济效益指标	年利润总额（万元）	102	102.00	5	5		
		社会效益指标	提高当地居民收入	有效提高	有限提高	5	5		
		生态效益指标	对周围环境的影响	绿色环保，生态环保	绿色环保，生态环保	10	10		
		可持续影响指标	带动全县农业绿色科学种植	有效带动	有效带动	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95	80.00	10	7			
总分						100	97	等级：优	

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		清水河县浑河滩智能温室建设项目							
主管部门		清水河县农牧和科技局		项目单位		清水河县农牧和科技局			
项目性质		在建							
项目期限		21		其中：建设期限（年）：		2			
				运营期限（年）：		19			
资金投向领域		农业		项目类型		现代农业示范项目			
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数			
				当年资金到位实际支出数		分值			
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		11,000.00		9,759.70		9,759.70	
		其中：专项债券资金		8,000.00		9,759.70		9,759.70	
		预算资金		0.00		0.00		0.00	
		企业自筹资金		3,000.00		0.00			
		市场化融资		0.00		0.00			
		其他投资		0.00		0.00			
债券代码及名称		2305773		2023年内蒙自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙自治区政府专项债券（十期）		债券利率（%）			
				3.10		债券期限			
						20年			
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况			
		本项目总产底面积约为87.9亩，总建筑面积38534.6平方米同时建设相关配套设施，主要作物为各类果蔬。				本项目总产底面积约为87.9亩，总建筑面积38534.6平方米同时建设相关配套设施，主要作物为各类果蔬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目占地总面积（平方米）	5.8893	5.89	5	5		
			智能温室总建筑面积（平方米）	38534.6	38534.60	5	5		
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100.00	10	10		
			温室质量合格率（%）	100	100.00	10	10		
		时效指标	开工时间	2023年9月	2023年9月	5	5		
			完工时间	2023年12月	2023年12月	5	5		
	成本指标	项目总投入	17175	17175.00	5	5			
		智能温室每平方米建设成本（万元）	260	260.00	5	5			
	效益指标	经济效益指标	年利润总额（万元）	102	102.00	5	5		
		社会效益指标	提高当地居民收入	有效提高	有限提高	5	5		
		生态效益指标	对周围环境的影响	绿色环保，生态环保	绿色环保，生态环保	10	10		
		可持续影响指标	带动全县农业绿色科学种植	有效带动	有效带动	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95	80.00	10	7			
总分						100	97	等级：优	

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		五原县农村产业融合发展示范园项目									
主管部门		五原县发展和改革委员会（部门）		项目单位		五原县发展和改革委员会					
项目性质		在建									
项目期限		15		其中：建设期限（年）：		4					
				运营期限（年）：		11					
资金投向领域		农业		项目类型		现代农业示范项目					
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数					
				当年资金到位实际支出数		分值					
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分					
		年度资金总额（万元）		0.00		0.00		0.00			
		其中：专项债券资金		0.00		0.00		-			
		预算资金		0.00		0.00		-			
		企业自筹资金		0.00		0.00		-			
市场化融资		0.00		0.00		-					
其他投资		0.00		0.00		-					
债券代码及名称		160794		2020年内蒙 自治区政府专项 债券（十六期）		3.59					
		160916		2020年内蒙 自治区政府专项 债券（二十八期）		4.02					
		2005074		2020年内蒙 自治区政府专项 债券（四期）		3.39					
		2005337		2020年内蒙 自治区政府专项 债券（十一期）		3.26					
				债券利率（%）		债券期限					
						15年					
						15年					
						15年					
						15年					
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况						
		1.完成项目前置手续包括建设用地规划许可、节能审查、林草地征占手续、建设用地手续、环境影响评价、招投标、施工等项目前期手续办理完成。2.解决部分配套资金 3.完成部分建设内容			1.完成项目前置手续包括建设用地规划许可、节能审查、林草地征占手续、建设用地手续、环境影响评价、招投标、施工等项目前期手续办理完成。2.解决部分配套资金 3.完成部分建设内容						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标		数量指标	建设按期完成率（%）	70	70.00	10	10		
				质量指标	建设项目验收合格率（%）	90	90.00	20	20		
				时效指标	建设项目按时完成率（%）	90	90.00	10	10		
				成本指标	项目建设单位平米造价与市场价差异	20	20.00	10	10		
		效益指标		经济效益指标	带动当地农户创收	有效提高	有效提高	5	5		
				社会效益指标		当地农牧业产业结构调整效果	明显改善	明显改善	2.5	2.5	
						本地就业机会	增加	增加	2.5	2.5	
				生态效益指标		标准农田较普通农田节水效果	明显提高	明显提高	5	5	
						统一养殖较农户散养粪污排放	减少	减少	5	5	
				可持续影响指标		辐射面积（平方米）	6666	6666.00	5	5	
		受益人口数	100000			100000.00	5	5			
		满意度指标		服务对象满意度指标	项目受益人对项目实施的满意度（%）	80	80.00	10	10		
				总分				100	90	等级：优	

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目									
主管部门		赤峰学院		项目单位		赤峰学院附属医院					
项目性质		在建									
项目期限		19		其中：建设期限（年）：		5					
				运营期限（年）：		14					
资金投向领域		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）		项目类型		公立医院					
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数					
				当年资金到位实际支出数		分值					
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分					
		年度资金总额（万元）		8,000.00		5,000.00		5,000.00			
		其中：专项债券资金		5,000.00		5,000.00		5,000.00			
		预算资金		0.00		0.00		0.00			
		企业自筹资金		3,000.00		0.00		0.00			
市场化融资		0.00		0.00		0.00					
其他投资		0.00		0.00		0.00					
债券代码及名称		2205123		2022年内蒙 自治区政府 专项债券（五期）		3.29					
		160914		2020年内蒙 自治区政府 专项债券（二十六期）		3.52					
		2305772		2023年内蒙 自治区五大 任务建设 项目专项 债券（五期）- 2023年内蒙 自治区政府 专项债券（九期）		3.02					
				债券利率（%）		债券期限					
						15年					
						7年					
						15年					
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况					
		保证项目顺利实施，建设完成投入使用后将极大推动赤峰市医疗卫生事业的发展，提高医院综合服务能力。				临床综合楼建设项目工程于2024年8月竣工验收并投入使用，设备购置按照政府采购流程进行。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标		数量指标	施工项目数量（个）	1	1.00	5	5		
					综合楼项目投入使用新增床位数	350	350.00	5	5		
				质量指标		建设项目合格率（%）	100	100.00	10	10	
							工程质量达标率（%）	100	100.00	10	10
						时效指标		项目建设资金支付及时率（%）	100	100.00	5
				财政资金使用及时率（%）	100			100.00	5	5	
				成本指标		项目预计总概算（万元）	44842	44842.00	5	5	
		2023年专项债券支持建设资金（万元）	5000			5000.00	5	5			
		效益指标		经济效益指标	提高医院医疗收入	有效	有效	5	5		
				社会效益指标	提高人民群众健康水平	效果显著	效果显著	5	5		
				生态效益指标	项目低碳环保水平	达标	达标	10	10		
可持续影响指标	持续促进医院高效发展			效果显著	效果显著	10	10				
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	90	90.00	10	10				
		总分				100		100			
								等级：优			