

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		蛟河市农特产品冷链物流基础设施建设项目						
主管部门		项目单位		吉林蛟河经济开发区管理委员会				
项目性质		在建						
项目期限		30	其中：建设期限（年）：	3	运营期限（年）：	27		
资金投向领域		城乡冷链物流设施		项目类型		城乡冷链等物流基础设施		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
	年度资金总额（万元）	12,853.26	9,000.00	9,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	3,853.26	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称	2405903	2024年吉林省政府专项债券（二十二期）		债券利率（%）	2.20	债券期限	15年	
	2305897	2023年吉林省政府专项债券（二十三期）			3.04		15年	
	2271267	2022年吉林省政府专项债券（二十六期）			3.35		20年	
	2171478	2021年吉林省政府专项债券（五十五期）			3.53		30年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按计划开展项目，并验收合格。 目标2：已完工项目不超过概算。			目标1：按照按计划开展项目。 目标2：已完工项目不超过概算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位工程完成率	≥90%	>90%	5	5	
			建设内容一致性	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收情况	100%	100%	20	20	
			资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目工期进度管理	100%	100%	5	5	
	成本指标	建设预算超支率	≤100%	<100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方产业升级和战略转型	促进地方产业升级和战略转型	促进地方产业升级和战略转型	5	5	
		社会效益指标	重大安全生产事故发生数	<0	0.00	3	3	
			社会负面舆论	<0	0.00	2	2	
		生态效益指标	环保控制	<0	0.00	10	10	
	可持续影响指标	对当地农业化的带动和示范作用	促进当地农业化发展用	有效促进当地农业化发展用	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众	85%	85%	5	5	
当地市民			85%	85%	5	5		
总分						100	100	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		靖宇县中医院异地医疗智慧化新建项目						
主管部门				项目单位	靖宇县中医院			
项目性质		在建						
项目期限		35	其中：建设期限（年）：	5	运营期限（年）：	30		
资金投向领域		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）		项目类型	公立医院			
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
	年度资金总额（万元）	4,130.08	3,800.00	3,800.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	1.00	-	
	预算资金	330.08	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称		2405601	2024年吉林省政府专项债券（十三期）	债券利率（%）	2.58	债券期限	30年	
		2271565	2022年吉林省政府专项债券（三十四期）		3.34		20年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：完成年度建设任务。 目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。		目标1：已完成年度建设任务。 目标2：已完成合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设资金拨付进度	3800	3800.00	10	10	
		质量指标	已完工工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	已完工工程验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	专项债券资金按计划支出情况	3800	3800.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业带动状况	明显	明显	2	2	
			区域经济影响情况	明显	明显	3	3	
		社会效益指标	带动就业	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	节能减排效果	明显	明显	5	5	
	环保处罚情况		无	无	5	5		
可持续影响指标	通过健全和完善维护措施保持园区持续运营	完善并持续运营	完善	5	5			
	项目运营对区域经济增长具有持续性	具备	具备	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分						100	100	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		长春经济技术开发区新能源汽车电控技术园区扩建提升项目						
主管部门		长春经济技术开发区综合办公室		项目单位		长春经济技术开发区综合办公室		
项目性质		在建						
项目期限		12	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	10		
资金投向领域		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）		项目类型		产业园区基础设施		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	3,484.60	2,700.00	2,700.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	1.00	-
		预算资金	784.60	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2305738	2023年吉林省政府专项债券（九期）	债券利率（%）	2.83	债券期限	10年	
		2405236	2024年吉林省政府专项债券（一期）		2.65		15年	
		2305492	2023年吉林省政府专项债券（一期）		2.81		10年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		按照设计方案进行规范、标准的施工建设，同时按施工合同计划完成本年度的工程施工进度，并通过阶段性项目工程质量验收。		按照既定计划完成施工任务，完成综合用房维修改造工程、汽车电子研发中心楼改扩建工程、锅炉房改造工程。已建设完毕的工程一次性竣工验收合格，同时满足进度、安全、成本等相关要求，确保整个项目顺利推进和投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	6	6	
			项目资本金用于本项目建设比例	100%	100%	2	2	
			项目专项债券资金用于本项目建设比例	100%	100%	2	2	
		质量指标	已完工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			建设质量标准合格率	100%	100%	5	5	
			竣工验收（含功能性验收）通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	5	5	
			竣工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	建筑工程成本控制偏差率	≤10%	≤10%	3	3	
			设备购置成本控制偏差率	≤10%	≤10%	2	2	
	安装工程成本控制偏差率		≤10%	≤10%	2	2		
	工程建设其他成本控制偏差率		≤10%	≤10%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	是否为集团公司提供稳定租金收益	是	是	3	3	
			施工单位税费缴纳	施工单位足额税费缴纳	施工单位足额税费缴纳	1	1	
			建设单位税费缴纳	建设单位足额税费缴纳	建设单位足额税费缴纳	1	1	
		社会效益指标	带动就业人数	≥100	≥100	3	3	
			群体性事件、重大诉讼等相关媒体负面报道情况	未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道	未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道	2	2	
		生态效益指标	项目对环境造成的负面影响情况	未收到环保部门处罚及通报批评	未收到环保部门处罚及通报批评	10	10	
		可持续影响指标	资金可持续性	项目施工期间，未发生因项目资金断裂而造成工程停工	项目竣工后，项目资金满足项目运营所需各项费用	5	5	
潜在风险与沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制		对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100	等级：优	