

# 2025 年子长市中医医院配套设施及能力提升项目专项债券续发情况说明

主管部门：子长市卫生健康局

财政部门：子长市财政局

实施单位：子长市中医医院

编制日期：二零二五年一月

# 子长市中医医院配套设施及能力提升项目 专项债券续发情况说明

## 一、续发项目基本情况

子长市中医医院配套设施及能力提升项目，2024 年 9 月发行第一次专项债券，建设地点位于子长市稍木则沟新区子长市中医医院，主要建设内容为该项目占地 17547.00 m<sup>2</sup>，建筑面积 25506.53 m<sup>2</sup>(含康复中心建筑面积 4964.76 m<sup>2</sup>)，主楼 9 层(含地下 1 层)、副楼 3 层、康复楼 4 层，设置床位 202 张。项目实施室内外二次深化设计及中医文化氛围装修、特殊功能用房装修及医疗设备配备、信息化建设等配套设施及能力提升。

项目总投资为 21,224.00 万元，其中：建筑安装工程费用 18,880.44 万元，工程建设其他费用 1,333.56 万元，预备费及建设期利息 1,010.00 万元。

资金来源为项目资本金和发行专项债券，其中本级财政拨付和项目单位自筹 11,224.00 万元占比 52.88%，发行专项债券 10,000.00 万元占比 47.12%。2024 年、2025 年项目建设进度分别拨付 9,664.00 万元、11,560.00 万元。分年度投资计划见表 1。

表 1 分年度投资计划

单位：万元

年度	投资估算	自有资金	专项债券	发行期限
2024 年	9,664.00	4,464.00	5,200.00	20 年
2025 年	11,560.00	6,760.00	4,800.00	20 年
合计	21,224.00	11,224.00	10,000.00	

本项目 2024 年 9 月已发行专项债券 4,000.00 万元，2024 年 10 月已发行专项债券 1,200.00 万元，2025 年仍有发行需求 4,800.00 万元。发行计划详见表 2。

表 2 债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2024 年	4,000.00（2024 年 9 月已发行） 1,200.00（2024 年 10 月已发行）	20 年期
2025 年	4,800.00	20 年期
合计	10,000.00	/

二、续发项目进展情况

本项目已于 2024 年 5 月开工建设，截至目前累计投资 9,664.00 万元，占总投资的 45.53%。

完成了项目相关手续对接和资料完善工作。项目立项审批、项目建议书、稳评、可行性研究报告、发债评审、项目招投标(勘察、监理、全过程造价及 EPC 总承包)等相关手续已全部完成。地质灾害评估报告、土地勘测

定界技术报告书、进行文物勘探、地质勘探、水土保持区域评估、区域空间生态环境评价、地震安全性评价等相关手续及报告已完成。施工场地三通一平、临设搭设、临道硬化、大门安装、围挡搭设、洗车台、人脸识别、喷淋、扬尘监测等文明工地要求的全部内容完成。

### **三、续发项目续发 2024 年度发行的专项债券资金使用情况**

截止 2024 年 12 月末,项目已筹集资金 9,664.00 万元(主要为 2024 年发行专项债券资金 5,200.00 万元,自有资金 4,464.00 万元)。

为了加快项目建设施工进度,同时加快专项债券建成实物工作进度,根据现阶段项目建设规划,本项目计划 2025 年投资 11,560.00 万元,支出款项来源为自有资金新投入 6,760.00 万元,2025 年度新发行专项债券 4,800.00 万元。本次计划发行 4,800.00 万元,主要用于工程项目建设,确保按计划顺利完工。

子长市中医医院配套设施及能力提升项目 2024 年共募集专项债券资金 5,200.00 万元,截至目前财政部门已将全部债券资金拨付至项目单位,项目单位已全部支出。本次续发行的专项债券为分批次发行项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求,项目实施内容收入来源及收益测算均发生变动,本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度,本次发行专项债券资金确保在发行后一个年度完成支出。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行,项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求,项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动,

本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在 2025 年 6 月底前完成支出。

2025 年 1 月 20 日