

# 岐山县住房和城乡建设局

## 岐山县城集中供热及管网改造工程 专项债券项目专项债券续发情况说明

### 一、项目基本情况

岐山县城集中供热及管网改造工程专项债券项目属续发项目，已于2023年、2024年、2025年共发行专项债券4次。本项目位于中国本项目位于岐山县凤鸣镇城区。本工程的建设在县城南区新建一座热源厂，装机容量24MW(近期)，热源厂建筑面积3628.16 m<sup>2</sup>（近期）。规划南城区一级供热管网13.3km，更新改造北城区既有供热管网3.8km，室外供热管网采用直埋敷设。新建及改造城区二级换热站15座。

该项目估算总投资33648.69万元，项目自有资本金18348.69万元，剩余资金通过专项债券和财政资金解决。其中，2023年发行专项债券1000万元，2024年9月发行2000万元，2024年10月发行2000万元，2025年9月发行8300万元。计划2025年发行专项债券10300万元（其中2025年9月已发行8300万元，2025年11月计划发行2000万元），具体见下表。

表1 项目资金筹措计划表

单位：万元

年份	小计	财政资金	专项债券
----	----	------	------



2023 年	4,220.00	3,220.00	1,000.00
2024 年	9,320.00	5,320.00	4,000.00
2025 年	20108.69	9808.69	10,300.00
合计	33648.69	18,348.69	15,300.00

表 2 债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额（万元）	发行年限
2023 年	1,000.00	20 年期
2024 年 9 月	2,000.00	20 年期
2024 年 10 月	2,000.00	20 年期
2025 年 9 月	8,300.00	20 年期
2025 年 11 月	2,000.00	20 年期
合计	15,300.00	-

## 二、续发项目进展情况

本项目已于 2023 年 11 月开工，整体计划于 2026 年 9 月年竣工并投入运营，截止目前项目已完成了供热管道铺设、厂区主体建设、热源井和厂区部分设备采购安装工作，现阶段正在进行厂区建设和剩余设备采购工作。

## 三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

截止 2025 年 10 月，项目累计完成投资 16000 万元，累计收到专项债券资金 13300 万元，项目专项债券资金已支付 12000 万元，支出资金主要用于项目前期费用和施工费用，现阶段项目资金还存在缺口。

本次发行的专项债券 2000 万元为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资

平衡不构成影响。按照目前工程进度，本次发行的专项债券将在 2025 年 12 月之前全部完成支付。

岐山县住房和城乡建设局

2025 年 11 月 4 日



岐山县财政局

2025 年 11 月 4 日

