

麟游县住房和城乡建设局

宝鸡市麟游县城区污水处理厂建设项目 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

宝鸡市麟游县城区污水处理厂建设项目属续发项目。该项目总投资12,591.26万元，已于2025年发行第一次专项债券5000万元，项目地点位于麟游县九成宫镇城关村，项目占地面积31.69亩。新建污水处理厂一座总规模10000m³/d。配套建设进水管网、河道堤防挡墙，购置安装相关设施设备。项目概算总投资12,591.26万元，其中：工程费用9,463.35万元，工程建设其他费用1,667.53万元，预备费890.47万元，建设期利息569.91万元。计划2025年支出7,300.00万元，2026年支出4,721.35万元。

本次项目建设资金由地方政府债券筹资，财政安排两种途径解决，其中5,591.26万元由麟游县住房和城乡建设局自筹，自筹资金占总投的44.41%，7000万元由发行地方政府专项债券解决，专项债券占总投的55.59%，其中2025年发行专项债券5000万元，占债券金额的71.43%，2026年拟发行专项债券2000万元，占总债券金额的28.57%。项目分年度投资计划表详见表1，专项债券资金发行计划表详见表2。

表1 项目分年度投资计划表

单位：万元

年度	投资估算	自有资金	专项债券	发行期限
2024	1,004.00	1,004.00	0.00	-
2025	8,500.00	1,500.00	5,000.00	20年
2026	3,087.26	3,087.26	2,000.00	20年
合计	12,591.26	5,591.26	7,000.00	-

表2 专项债券资金发行计划表

单位：万元

发行年度	发行金额	发行期限
2025	5,000.00	20年
2026	2,000.00	20年
合计	7,000.00	-

二、续发项目进展情况

本项目占地面积31.69亩。新建污水处理厂一座总规模10000m³/d。配套建设进水管网、河道堤防挡墙，购置安装相关设施设备。项目于2023年6月完成工程勘察、设计等前期手续；2023年7月完成项目用地招拍挂手续；2024年5月未完成项目手续审批、施工招标等手续；2024年8月施工单位及监理单位进场，开始施工至今。截止目前该项目已完成目

前已完成场内所有单体(除门卫室)施工,完成水电暖风配套安装;已完成设备安装并调试,进出水水质在线监测仪器仪表和自动化控制系统安装;完成厂区污水管网建设,正在建设厂区内道路。预计2026年11月项目竣工验收。

三、续发项目2025年发行的专项债券资金使用情况

该项目总投资12,591.26万元,2025年发行专项债券5,000.00万元,截止2026年4月末,本项目已支出5000万元,支付率100%。

2026年申请发行专项债券资金2,000.00万元,将用于宝鸡市麟游县城区污水处理厂建设项目工程直接建设。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行,项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求,项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动,本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质性影响。按照目前项目建设需要,申请2026年度发行专项债券资金2,000.00万元,确保于2026年12月末前完成支付,项目顺利实施完成。

