

榆佳经济技术开发区市政综合管廊（一期）

项目专项债券续发情况说明

主管部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

财政部门：佳县财政局

实施单位：榆佳经济技术开发区管理委员会

编制时间：二〇二六年七月

一、续发项目基本情况

根据本项目初步设计及概算的批复，项目主要建设内容如下：建设内容：建设市政综合管廊总长约1170米，采用单舱断面型式，断面尺寸为3m*3m。设计入廊管线包括：10kV电力电缆、通信电缆、给水管道、再生水管道等。

根据项目初步设计的批复，该项目概算总投资为12741.751130万元，其中工程费为11358.052045万元，建设其他费为815.796483万元，基本预备费为567.902602万元。

根据项目2025年债券发行披露实施方案，总投资12800万元，计划分年发行政府专项债券6400万元，剩余资金来源为财政资金，

本项目于2025年10月已成功发行专项债券资金3400万元，2026年计划发行债券3000万元，发行计划表见表1-1：

表1-1债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025年	3400	20年期
2026年	3000	20年期
合计	6400	/

二、续发项目进展情况

榆佳经济技术开发区市政综合管廊（一期）项目已开工，已完成工程量的40%，整体项目计划2026年12月底全面竣工交付。

三、续发项目发行专项债券资金使用情况

本项目已于2025年10月发行专项债券3400万元，截至目前，

已发行专项债券资金已全部使用，支付进度100%。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金3000万元，确保在2026年12月30日前完成支出。

榆林经济技术开发区管理委员会
2026年7月13日

