

大连市专项债券项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		大连新机场填海工程					
项目主管部门		大连国际机场集团有限公司					
项目实施单位(盖章)		大连空港建设发展有限公司					
2023年专项债券额度(万元)		314409					
年度总体目标		年度目标		实际完成情况			
		开展陆域回填施工,完成航站区核心区相关区回填及护岸、防浪墙施工等。完成征地动迁等工作。		开展陆域回填施工,完成航站区核心区相关区回填及护岸、防浪墙施工等			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
共性指标(10分)	-	资金支付率	100%	100%	10	10	
产出指标(50分)	数量指标	征地动迁面积	≈2000亩	0	5	0	按照新机场建设指挥部制定LS项目动迁工作计划,拟于2025年1月31日前完成LSLJ项目2000亩动迁补偿工作。截至目前,三涧堡街道办事处已下发关于dck征收告知书,LS区政府已批复动迁实施方案,动迁工作稳步推进中。
		填海工程水抛及陆填方量	≥3000万方	345万方	5	2	填海工程计划2023年取得用海手续后全面复工,年内完成陆域回填施工3000万方。因未能在2023年取得用海手续,项目未能全面复工,年内仅开展防护性工程、水抛及场地平整施工。2023年专项债用于支付施工方量345万方。
		填海工程护岸和防浪墙施工	≥5公里	8.1公里	10	10	
	质量指标	可行性研究规范性	合规	合规	10	10	
		设计功能实现率	≥80%	≥80%	10	10	
	时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	带动周边投资	促进	促进	8	8	
	社会效益指标	为国家重点项目提供建设用地	100%	100%	5	5	
		空气质量优良率	≥90%	≥90%	4	4	
	生态效益指标	生态目标实现度	完成本项目生态目标	完成本项目生态目标	5	5	
可持续影响指标	提升项目周边地区可持续发展能力	提升	提升	8	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
得分合计					100	92	
综合评分等级					优		
备注:90分(含)以上的为“优”、80分(含)至90分的为“良”、60分(含)至80分的为“中”、60分以下的为“差”。							