

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		黑龙江省大庆市肇源县黑龙江肇源经济开发区服务中心天然气综合利用建设项目							
主管部门		肇源县财政局		项目单位		黑龙江肇源经济开发区管理委员会			
项目性质		在建							
项目期限		22		其中：建设期限（年）：		3			
				运营期限（年）：		19			
资金投向领域		天然气管网和储气设施		项目类型		天然气管道			
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数			
				当年资金到位实际支出数		分值			
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		447.30		264.00		264.00	
		其中：专项债券资金		264.00		264.00		264.00	
		预算资金		183.30		0.00		0.00	
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00	
市场化融资		0.00		0.00		0.00			
其他投资		0.00		0.00		0.00			
债券代码及名称		2271299		2022年黑龙江省城乡发展专项债券（十六期）-2022年黑龙江省专项债券（十九期）		债券利率（%）			
		2405923		2024年黑龙江省城乡发展专项债券（七期）-2024年黑龙江省专项债券（十一期）		3.28			
						债券期限			
						20年			
						20年			
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		通过项目实施，全线次高压管道铺设2公里，管径D273.1*7.1MM，材质为L245M螺旋缝双面埋弧焊钢管，园区内铺设中压管道2.2公里，管径DE315mm，材质为聚乙烯PE管，建设预留阀门井15个供园区企业使用，项目采用SCADA智慧管网控制系统，可保证整个输气站安全、可靠平稳运行。			通过项目实施，全线次高压管道铺设2公里，可保证整个输气站安全、可靠平稳运行。实际已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建次高压管线	2000米	2000米	5	5		
			新建中压管道	2200米	2200米	2.5	2.5		
			新建15个阀门井	15处	15处	2.5	2.5		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
	效益指标	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
			经济效益指标	促进园区经济发展	增强	增强	5	5	
			社会效益指标	改善居民生活环境	显著	显著	5	5	
			生态效益指标	提升生态环境质量	显著	显著	10	10	
可持续影响指标	减少污染物排放	长期有效	长期有效	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	96%	10	10			
总分						100	100	等级：优	

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		克东县金耕粮食集团团结粮食仓储设施建设项目													
主管部门		克东县粮食局		项目单位		克东县粮食局									
项目性质		新建（含改扩建和购置）													
项目期限		20		其中：建设期限（年）：		1		运营期限（年）：19							
资金投向领域		粮食仓储物流设施		项目类型		粮食仓储物流设施									
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数		当年资金到位实际支出数		分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分			
		年度资金总额（万元）		6,453.00		3,460.00		2,846.95		10	0.82	8.23			
		其中：专项债券资金		4,800.00		3,460.00		2,846.95		-	0.82	-			
		预算资金		1,653.00		0.00		0.00		-	0.00	-			
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-			
		市场化融资		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-			
		其他投资		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-			
债券代码及名称		2405923		2024年黑龙江省城乡发展专项债券（七期）—2024年黑龙江省专项债券（十一期）		债券利率（%）		2.26		债券期限		20年			
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况									
		项目总建筑面积17500平方米，设计粮食仓储能力90000吨，建设砖混平房仓5栋，每栋3500平方米，每存储能力1.8吨，并配备相关设施设备，解决粮食仓储仓容缺口问题，增加粮库在收储能力，增强粮食安全保障通力。 一、完成5栋平房仓及道路工程 二、完成消防配套设施建设 三、完成其他配套设施建设 四、组织验收及竣工结算评审，并进行财务决算				一、现已完成5栋平房仓及道路工程 二、完成消防配套设施建设 三、完成其他配套设施建设 四、正在组织验收及竣工结算评审									
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标		数量指标		总建筑面积		17500平方米	17500平方米	5	5				
						道路工程量		18752平方米	18752平方米	5	5				
				质量指标		预算编制到项目建设面积		17500平方米	17500平方米	10	10				
						预算验收合格率		100%	100%	10	10				
				时效指标		全年预算资金累计支出率		100%	90%	5	4			项目单位年末前未能及时支付资金	
						总建筑面积完成		36252平方米	36252平方米	5	5				
		效益指标		成本指标		超概算项目建筑面积		0平方米	0平方米	10	10				
				经济效益指标		提高粮食仓储能力		90000吨	90000吨	5	5				
				社会效益指标		解决农户卖粮难问题		增强	增强	5	5				
				生态效益指标		满足环保要求		是	是	10	10				
		可持续影响指标		项目使用年限		≥50年	≥50年	10	10						
		满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	93%	10	10	因所在乡政府进行库区外道路维修满意度下降			
		总分						100	97.23	等级：优					

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		黑龙江省哈尔滨数字龙江智算中心项目						
主管部门		哈尔滨市道外区发展和改革局		项目单位		哈尔滨市道外区发展和改革局		
项目性质		在建						
项目期限		11		其中：建设期限（年）：		2		
				运营期限（年）：		9		
资金投向领域		云计算、数据中心、人工智能基础设施		项目类型		云计算、数据中心、人工智能基础设施		
项目资金（万元）		全年预算数		当年资金到位数		当年资金到位实际支出数		
		年度资金总额（万元）		16,000.00		0.00		
		其中：专项债券资金		12,000.00		0.00		
		预算资金		1,000.00		0.00		
		企业自筹资金		3,000.00		0.00		
		市场化融资		0.00		0.00		
		其他投资		0.00		0.00		
债券代码及名称		198864		2023年黑龙江省城乡发展专项债券（十三期）— 2023年黑龙江省专项债券（二十期）		债券利率(%) 2.96		
				债券期限		20年		
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		一期建设60PFlops@FP16精度人工智能算力中心，主要包含项目设计、智算中心硬件设备采购与安装(AI服务器、通用服务器、网络设备、存储设备、网络安全设备等)、软件的采购与部署、机房配套设施及电力设施建设及安装、智算中心运营。一期项目年内完成全部建设内容，资金年内全部支出。		一期项目已完成全部建设内容，算力达到60PFlops@FP16精度，资金已全部支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智算中心云平台	1套	1套	0.5	0.5	
			人工智能开发平台	1套	1套	0.5	0.5	
			AI运营管理平台	1套	1套	0.5	0.5	
			智算中心智能应用	1套	1套	0.5	0.5	
			边缘计算终端系统	1套	1套	0.5	0.5	
			国产化AI服务器集群	1套	1套	0.5	0.5	
			通用AI服务器集群	1套	1套	0.5	0.5	
			通用计算服务器集群	1套	1套	0.5	0.5	
			服务器操作系统	120套	120套	0.5	0.5	
			存储设备	4台	4台	0.5	0.5	
			网络设备	64台	64台	0.5	0.5	
			安全设备	4台	4台	0.5	0.5	
			预制模块化数据中心	1套	1套	0.5	0.5	
			IT机柜、网络柜、电池柜、配电柜	75台	75台	0.5	0.5	
			密闭组件	3套	3套	0.5	0.5	
			智能母线槽	3套	3套	0.5	0.5	
			空调	17台	17台	0.5	0.5	
			监控系统	3套	3套	0.5	0.5	
			模块化UPS	4台	4台	0.5	0.5	
			智能网管平台系统	1套	1套	0.5	0.5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制在年度预算内	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	建设公共数据要素交易平台，通过此平台可促进数据的交易和共享，减低开发成本，提高数据的可信性和可用性，推动数字经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	提升哈尔滨在智能时代的核心技术地位	有效提升	有效提升	2.5	2.5	
			促进黑龙江信创产业加速发展	明显	明显	2.5	2.5	
生态效益指标		符合环评要求	符合	符合	10	10		
可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	20年	20年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	90	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目							
主管部门		哈尔滨市住房和城乡建设局		项目单位		哈尔滨市城市建设投资集团有限公司			
项目性质		在建							
项目期限		36		其中：建设期限（年）：		6			
				运营期限（年）：		30			
资金投向领域		水利		项目类型		新建水库			
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数			
				当年资金到位实际支出数		分值			
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		40,574.00		44,840.00		43,022.58	
		其中：专项债券资金		10,290.00		44,840.00		43,022.58	
		预算资金		0.00		0.00		0.00	
		企业自筹资金		30,284.00		0.00			
		市场化融资		0.00		0.00			
		其他投资		0.00		0.00			
债券代码及名称		2405498		2024年黑龙江省城乡发展专项债券（四期）—2024年黑龙江省专项债券（四期）		债券利率（%）			
				2.55		债券期限			
						30年			
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		推进取水工程输水工程建设。其中取水投工程：推进取水投、取水泵站建设；输水工程：推进铺设输水管线、传输泵站建设；			护岸工程完成4831米，净水厂工程、取水泵站工程、传输泵站工程全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	航道稳定工程—护岸工程	4831米	4831米	2	2		
			净水厂工程	100米	100米	2	2		
			取水泵站工程量	100米	100米	2	2		
			传输泵站工程量	100米	100米	2	2		
			铺设输水管线	30.74千米	30.74千米	1	1		
			供电工程	17.6千米	17.6千米	1	1		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	全年预算资金支付率	100%	95.94%	5	4.8		
			项目预计完工时间	2024年12月	2024年12月	5	5		
	成本指标	控制建设成本	低于本年度施工量成本预估值	低于本年度施工量成本预估值	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目完工投产，运营期结束后预计产生的净收益额	可在项目运营期产生收益	预期在运营后产生收益26亿元	5	5		
		社会效益指标	项目建设拉动就业计划	带动就业发展	显著提高就业率	4	4		
			完工后改善水源地环境，升级供水基础设施，改善生活质量	供水质量满意	供水质量满意	1	1		
		生态效益指标	保护水源地免遭污染	防止污水污染源	供水水质合格	5	5		
			恢复并保持地下水	地下水位达标	水位达标	5	5		
	可持续影响指标	持续改善居民饮水质量	饮水水质合格	饮水水质达标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	饮水质量投诉率	低于5%	投诉率0%	10	10			
总分						100	99.39	等级：优	

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		富锦市东方热电迁建及配套设施建设项目						
主管部门				项目单位	富锦市住房和城乡建设局			
项目性质		新建（含改扩建和购置）						
项目期限		20	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	18		
资金投向领域		供热（含供热计量改造、长距离供热管道）		项目类型	供热			
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分
		年度资金总额（万元）	53,927.00	20,000.00	20,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-	1.00	-
		预算资金	23,927.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2405923	2024年黑龙江省城乡发展专项债券（七期）—2024年黑龙江省专项债券（十一期）		债券利率（%）	2.26	债券期限	20年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		按照项目建设计划完成项目建设，改善居民生活环境。			完成地上建筑面积6500平方米，地下建筑面积100平方米及厂区道路平整等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建电热厂厂区占地面积	80000平方米	40000平方米	5	2.5	
			新增地上建筑物建筑面积	13806平方米	6500平方米	3	1.5	
			新增地下建筑物建筑面积	229平方米	100平方米	2	1	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目库	100%	100%	10	10	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	5	5	
			全年预计资金支出率	≤100%	100%	5	5	
	成本指标	成本不能超过预算	30000万元	0.00	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济效益	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	提高供热系统综合热效率	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高城市居民生活质量	长期有效	长期有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	95	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		黑龙江省佳木斯市富锦市万头肉牛养殖基地基础设施建设项目						
主管部门		富锦市动物疫病预防控制中心		项目单位		富锦市动物疫病预防控制中心		
项目性质		在建						
项目期限		21	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	19		
资金投向领域		农业		项目类型		现代农业示范项目		
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分
		年度资金总额（万元）	13,080.00	8,800.00	8,800.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	10,464.00	8,800.00	8,800.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	2,616.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		809197	2024年黑龙江省城乡发展专项债券（十三期）—2024年黑龙江省专项债券（二十期）		债券利率（%）	2.21	债券期限	20年
		2305808	2023年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）—2023年黑龙江省专项债券（十三期）			3.09		20年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		有利于促进当地农业产业调整，增加农民收入，加快畜牧业发展，推动地区经济发展。主要完成牛舍10.88万平方米建设及相关配套设施建设。			现已完成70000平方米建筑面积建设，育肥牛舍基础完成34栋。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	108854.4平方米	70000平方米	4	3	
			厂区道路	68190 平米	60000平方米	3	2	
			附舍消防水池	1800立方米	1800立方米	3	3	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	≥50%	50%	5	5	
	资金到位及时性		100%	100%	5	5		
	成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济效益	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	提高农业畜牧养殖率	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	土地复垦率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=20年	20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		黑龙江省抚远市鲟鳇鱼现代产业园区建设项目															
主管部门		抚远市农业农村局		项目单位		抚远市农业农村局											
项目性质		在建															
项目期限		21		其中：建设期限（年）：2		运营期限（年）：19											
资金投向领域		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）		项目类型		其他产业园区基础设施											
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数		当年资金到位实际支出数		分值		执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		20,324.00		10,139.46		10,139.46		10		1.00		10.00			
		其中：专项债券资金		14,200.00		10,139.46		10,139.46		-		1.00		-			
		预算资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-			
		企业自筹资金		6,124.00		0.00		0.00		-		0.00		-			
		市场化融资		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-			
		其他投资		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-			
债券代码及名称		2405923		2024年黑龙江省城乡发展专项债券（七期）—2024年黑龙江省专项债券（十一期）		债券利率(%)		2.26		债券期限		20年					
		2405497		2024年黑龙江省城乡发展专项债券（三期）—2024年黑龙江省专项债券（三期）		2.48		20年									
		2305115		2023年黑龙江省城乡发展专项债券（四期）—2023年黑龙江省专项债券（四期）		3.23		20年									
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况											
		完成苗种培育区、养殖区、繁育选育区、冷链物流及加工车间基础设施和厂房建设。				项目于2023年9月开工建设，产业园区12个主单体结构冷封闭已全部完成，养殖厂房鱼池结构已完成；场区外网管线已与室内连接管线接驳，；室内隐蔽工程已完成95%；场区内道路平整达到90%；设备均已全部进场。											
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
		产出指标		数量指标		综合管理中心、孵化园区、冷链物流、加工车间		52389.3平方米		52389.3平方米		10		10			
				质量指标		预算编制到项目率		100%		100%		20		20			
				时效指标		全年预算资金支出率		100%		71%		10		7		由于8月下旬外江水位急剧上涨，部分工程已经被覆盖在洪水下面，致使工程无法正常施工，供暖及给排水无法使用，室内装饰装修及设备安装无法正常施工。	
				成本指标		超概算项目比例		≤5%-≤10%		0%		10		10			
		效益指标		经济效益指标		促进园区经济发展		持续增强		持续增强		5		5			
				社会效益指标		促进渔民增收拉动社会就业		有效促进		有效促进		5		5			
				生态效益指标		运用科学健康养殖技术减少对环境污染		持续改善		持续改善		10		10			
				可持续影响指标		促进园区承载力		持续增强		持续增强		10		10			
		满意度指标		服务对象满意度指标		入驻企业及受益人群满意度		100%		100%		10		10			
总分										100		97		等级：优			

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇供水管网改造工程二期项目						
主管部门		呼玛县供水排水有限责任公司		项目单位		呼玛县供水排水有限责任公司		
项目性质		在建						
项目期限		30	其中：建设期限（年）：	1	运营期限（年）：	29		
资金投向领域		供排水		项目类型		供水		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数		分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分
	年度资金总额（万元）	1,688.00	1,619.63	1,619.63		10	1.00	10.00
	其中：专项债券资金	1,688.00	1,619.63	1,619.63		-	1.00	-
	预算资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	企业自筹资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	市场化融资	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他投资	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
债券代码及名称		2371424	2023年黑龙江省城乡发展专项债券（十七期）—2023年黑龙江省专项债券（二十五期）	债券利率（%）	3.06	债券期限	30年	
		2405498	2024年黑龙江省城乡发展专项债券（四期）—2024年黑龙江省专项债券（四期）		2.55		30年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		计划采购仪器设备6699块、改造工程设计规模16.4公里，完善呼玛县城镇供水的条件，提升饮用水质量。			完成采购仪器设备6699块、改造工程设计规模16.4公里，完善呼玛县城镇供水的条件，提升饮用水质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	6699块	6699块	5	5	
			改造工程设计规模	16.4公里	16.4公里	5	5	
		质量指标	管网阀门井验收合格率	100%	100%	10	10	
			智能化水表设备安装验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	8.42%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约水资源	有效节约	有效节约	5	5	
		社会效益指标	提高饮用水达标率	≥85%	98%	2	2	
			提升饮用水水质	有效提升	有效提升	3	3	
生态效益指标		环保达标率	100%	100%	10	10		
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥15年	15年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥95%	99.2%	10	10		
总分						100	100	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		桦南县体育公园建设项目						
主管部门				项目单位	桦南县文体广电和旅游局			
项目性质		在建						
项目期限		20	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	18		
资金投向领域		文化旅游		项目类型	文化旅游			
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
	年度资金总额（万元）	4,650.00	2,000.00	2,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	650.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他投资	2,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称		2405923	2024年黑龙江省城乡发展专项债券（七期）—2024年黑龙江省专项债券（十一期）	债券利率（%）	2.26	债券期限	20年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		为进一步改变桦南县公共体育设施落后现状和满足广大市民健身休闲的需求，桦南县政府组织建设了体育公园项目，提升全县体育基础设施建设，全面丰富县域群众性体育健身内容，扎实推进全国体育健身示范县建设进程。		2024年桦南县体育公园建设内容预计完成总工程量的44.3%，专项债券资金投资2000万元，其中建设包含：园区（包含门球场、篮球场、橡胶场地）沥青面层、石材铺装、塑胶场地、透水混凝土、景观石；园区电气；给排水管网（包含污水管网、雨水管网、灌溉管网、中心水景）；其他设施（包含园区雕塑、老年活动区、儿童区、水景挡墙、树池）；钢结构廊桥；园区土方工程；园区公厕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健身步道	1500平方米	1500平方米	2	2	
			健身路径活动广场	1000平方米	1000平方米	2	2	
			卫生间	40平方米	40平方米	2	2	
			活动用房	20平方米	20平方米	2	2	
			配套设施	82465平方米	82465平方米	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10		
	成本指标	体育公园债券金额	2000万元	2000万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动全区发展	逐年提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高区域的基础设施水平	98%	98%	5	5	
		生态效益指标	促进群众健身	日益增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	为全民健身提供良好条件影响年限	13年	13年	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		海伦经济开发区生物产业园基础设施建设项目							
主管部门		海伦经济开发区管理委员会		项目单位		海伦经济开发区管理委员会			
项目性质		在建							
项目期限		31		其中：建设期限（年）：		1			
				运营期限（年）：		30			
资金投向领域		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）		项目类型		其他产业园区基础设施			
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数			
				当年资金到位实际支出数		分值			
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		42,900.00		6,815.27		6,815.27	
		其中：专项债券资金		27,400.00		6,815.27		6,815.27	
		预算资金		15,500.00		0.00		0.00	
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00	
市场化融资		0.00		0.00		0.00			
其他投资		0.00		0.00		0.00			
债券代码及名称		2405498		2024年黑龙江省城乡发展专项债券（四期）—2024年黑龙江省专项债券（四期）		债券利率（%）			
		2305809		2023年黑龙江省城乡发展专项债券（十期）—2023年黑龙江省专项债券（十四期）		3.09			
				债券期限		30年			
						30年			
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		工程总用地面积202122.58万平方米，总建筑面积122799.00平方米，计容总建筑面积235398.00平方米。新建标准化厂房建筑面积77599.00平方米，计容建筑面积155198.00平方米；新建库房建筑面积3500.00平方米，计容建筑面积70000.00平方米；新建办公楼建筑面积9000.00平方米；新建设备用房建筑面积700.00平方米；建污水处理站500.00平方米。建设厂区道路55005.58平方米，绿化30318.00平方米，围墙2400.00米，大门4个，并配套建设厂区给排水、供热、消防、电力外网及厂区照明。			总建筑面积6000平方米，新建标准化厂房、库房、办公楼、设备用房。建设厂区道路5100平方米，绿化14200平方米，围墙2400米，大门4个，并配套建设厂区给排水、供热、消防、电力外网及厂区照明。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	6000平方米	6000平方米	4	4		
			道路工程量	5100平方米	5100平方米	4	4		
			绿化工程量	14200平方米	14200平方米	2	2		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			预算验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	50%	50%	5	5		
	全年预算资金支出率		100%	100%	5	5			
	成本指标	超概算项目比率	≤5%	0.00	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高开发区产业园区承载力	增强	增强	5	5		
		社会效益指标	带动就业	增强	增强	5	5		
		生态效益指标	满足环保要求	是	是	10	10		
		可持续影响指标	项目使用年限	≥20年	20年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	等级：优	

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

项目名称		黑龙江省大庆市杜尔伯特县2023年老旧管网改造项目							
主管部门		城市管理综合执法局		项目单位		城市管理综合执法局			
项目性质		新建（含改扩建和购置）							
项目期限		20		其中：建设期限（年）：		2			
				运营期限（年）：		18			
资金投向领域		供热（含供热计量改造、长距离供热管道）		项目类型		供热			
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数			
				当年资金到位实际支出数		分值			
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		6,532.00		2,428.00		2,099.84	
		其中：专项债券资金		3,035.00		2,428.00		2,099.84	
		预算资金		0.00		0.00		0.00	
		企业自筹资金		0.00		0.00			
		市场化融资		0.00		0.00			
		其他投资		3,497.00		0.00			
债券代码及名称		2405923		2024年黑龙江省城乡发展专项债券（七期）—2024年黑龙江省专项债券（十一期）		债券利率（%）			
				2.26		债券期限			
						20年			
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		按照项目建设计划完成项目建设			完成一级供热管网1.2公里，二级供热管网9公里，分户改造2367户				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造一级共热管网长度	1.2公里	1.2公里	4	4		
			改造二级供热管网长度	11公里	9公里	3	2.5		
			完成分户改造户数	2959户	2367户	3	2.5		
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
	效益指标	成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10		
			经济效益指标	取暖费收取率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	改善居民生活环境	显著	显著	5	5		
		生态效益指标	改善生活环境	显著	显著	10	10		
可持续性指标	使用期限	15年	15年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	97.65	等级：优	