

2017年-2020年发行的存续期地方政府一般债券情况表（截至2020年12月31日）

| 序号 | 债券基本信息             |         |      |      |             |       |      | 债券项目总投资 |           | 债券项目已实现投资 |           | 地区分布    | 建设进度及运营情况                                                                                                                                                                                       | 备注                   |
|----|--------------------|---------|------|------|-------------|-------|------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | 债券名称               | 债券编码    | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率  | 债券期限 |         | 其中：债券资金安排 |           | 其中：债券资金安排 |         |                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 1  | 2018年深圳市政府一般债券（二期） | 1805240 | 一般债券 | 10   | 2018/9/11   | 3.83% | 5年   | 99.58   | 10        | 62.68     | 10        | 宝安区     | 1.前海铁石片区水环境综合整治项目无运营，已完成90%工程量。<br>2.大空港片区水环境综合整治项目无运营，已完成99%工程量。                                                                                                                               |                      |
| 2  | 2019年深圳市政府一般债券（一期） | 104503  | 一般债券 | 9    | 2019/1/30   | 2.83% | 2年   | 106.45  | 9         | 30.70     | 9         | 宝安区、南山区 | 妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程：1标段完成工作井围护结构及基坑土方开挖，工作井主体结构混凝土结构浇筑，盾构机始发开始掘进；明挖段完成围护及围护结构施工；进行土方开挖及外运。<br>2标段完成盾构段始发井围护结构及主体结构，盾构机始发开始掘进。第一、二、三期交通疏解道路、1.3公里明挖隧道基坑围护结构并进行土方开挖、综合管廊主体结构1100米，隧道监控中心第二层完成施工。 | 妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程 |
| 3  | 2019年深圳市政府一般债券（二期） | 104638  | 一般债券 | 2    | 2019/6/17   | 3.34% | 5年   | 13.06   | 2         | 6.16      | 2         | 罗湖区     | 罗湖区东湖街道城中村综合治理工程已开展对罗湖区大望社区的大望村等10个自然村进行综合治理，完成整体形象进度90%；辖区无物业小区综合整治项目已完成竣工验收及建设成果移交，已完成工程结算编制并提交审核。上述两个项目已完工，部分已移交股份公司或物业使用管理。                                                                 |                      |
| 4  | 2020年深圳市政府一般债券（一期） | 2005281 | 一般债券 | 4    | 2020年4月2日   | 2.84% | 10年  | 49.36   | 4         | 12.98     | 4         | 罗湖区     | 红桂小学拆建工程等14个项目教育类项目已完成总体形象进度35%，建设建筑面积达114036平方米；城中村综合治理（2019年）等两个城中村综合治理项目已完成总体形象进度73%。                                                                                                        |                      |

|   |                    |         |      |   |          |       |     |         |   |       |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------|---------|------|---|----------|-------|-----|---------|---|-------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2020年深圳市政府一般债券（二期） | 2005282 | 一般债券 | 4 | 2020/4/2 | 2.84% | 10年 | 27.5471 | 4 | 13.02 | 4 | 盐田区 | <p>（1）北山工业宿舍区：已完成主体结构封顶施工；</p> <p>（2）海景二路一横七纵慢行交通品质提升设施改造工程：已完成人行道铺装、自行车道、道牙、车止石、更换装饰井盖、新装智慧路灯系统等内容；</p> <p>（3）沙头角河桥梁及附属工程：完成燃气、通信、电力、监控及军用光缆迁改，完成全部桩基础施工和检测，完成桥梁工程施工，完成旅检大厅和集装箱办公用房建设，完成道路改造，总形象进度100%；</p> <p>（4）梅沙消防站：已完成基坑支护工程、基础工程、地下室工程、主体结构工程已封顶；</p> <p>（5）盐田区环卫基地及配套工程：工程施工总形象进度约90%；</p> <p>（6）盐田区资源化利用环境园：完成主体工程、砌体工程，开展装饰工程，开展三层抹灰；</p> <p>（7）梅沙运动中心：已完成基坑支护工程、基础工程、地下室工程完成90%；</p> <p>（8）海桐文体公园：新建一处文体公园，包括地下车库和社区文化、体育活动场地；</p> <p>（9）大梅沙村综合整治工程：消防安全治理、用电安全治理、环境卫生治理、市容秩序治理等；</p> <p>（10）盐田区居民小区二次供水管网改造工程：本项目涉及改造小区126个，项目总形象进度97%。</p> <p>（11）中山纪念学校扩建工程等8个盐田区教育类建设项目已完成工程施工总形象进度70%。</p> |
|---|--------------------|---------|------|---|----------|-------|-----|---------|---|-------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                                           |         |      |      |           |       |    |        |      |        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------|---------|------|------|-----------|-------|----|--------|------|--------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第十七高中建设工程   | 2005841 | 一般债券 | 1.25 | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 9.6254 | 1.25 | 3.0086 | 1.25 | 龙岗区 | 2020年底施工进度：<br>（1）承台：二期承台开始开挖；<br>（2）基础：篮球场桩剩余10根桩，其余施工完成；<br>（3）土方开挖：6#楼完成80%，7#完成50%；<br>（4）结构施工：学生宿舍三层1区浇筑完成，三层墙柱、梁板模板完成，梁板钢筋绑扎完成50%；教师公寓5层浇筑完成；高二高三区架体搭设完成，顶板模板铺设完成，墙柱钢筋绑扎完成；<br>（5）冠梁&旋喷桩：旋喷桩全部完成，本周抽芯检测；<br>（6）基坑喷锚：西侧喷锚完成，北侧桩间桩间喷锚完成80%，南侧边坡喷锚完成90%。<br>二、总平资源配置<br>（1）塔吊：1#、2#、3#、4#、7#塔吊安装完成，使用登记已办理，5#、6#塔吊基础浇筑完成，标准节已进场；<br>（2）钢筋加工厂：加工厂布置完成4个。     |
| 7 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）区属公立医院传染病防控救治设施升级改造     | 2005841 | 一般债券 | 0.6  | 2020/8/28 | 3.17% | 5年 | 0.6    | 0.6  | 0.6    | 0.6  | 南山区 | 南山区属医院传染病防控救治设施升级改造项目已完工，改造发热门诊3处、改造主要包括EICU、ICU病房各一间，隔离病房19间，负压病房11间，增加防控设备248台。目前医院发热门诊及传染病区运营正常。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第十八高级中学     | 2005841 | 一般债券 | 0.5  | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 5.95   | 0.5  | 0.79   | 0.5  | 坪山区 | 市第十八高级中学完成总工程量进度35%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-深圳科学高中足球建设工程 | 2005841 | 一般债券 | 1    | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 9.9252 | 1    | 3.3599 | 1    | 龙岗区 | 2020年底工程进度：（1）5B 8-8/2-2永久支护桩检测完成50%；8-8减压板钢筋绑扎完成30%；承台砖胎膜砌筑完成60%；<br>（2）3号楼底板浇筑完成100%；-2F梁板结构满堂架完成85%；-2F梁板结构钢筋制作安装模板制作安装完成30%；<br>（3）5A底板混凝土浇筑完成100%；1F梁板结构满堂架完成100%；1F梁板结构钢筋制作安装模板制作安装完成30%；<br>（4）2A基础承台、底板钢筋绑扎完成100%；<br>（5）1A 4a-4a第三排预应力锚索施工完成100%；基础承台砖胎膜砌筑完成10%；<br>（6）4号楼4F梁板结构满堂架架完成30%；3F梁板结构浇筑混凝土完成100%；<br>（7）PC桩累计施工完成1885根；抗拔桩累计施工完成362根。暂未开学。 |



|    |                                                                 |         |      |     |           |       |    |          |          |          |          |                        |                                                                                                                          |                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|------|-----|-----------|-------|----|----------|----------|----------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-红山中学高中部                            | 2005841 | 一般债券 | 0.5 | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 5.725130 | 0.5      | 1.116936 | 0.909113 | 龙华区                    | 项目处施工建设阶段，截止2020年12月项目形象总进度完成21%；地基与基础工程已全部完成施工；预计于2021年8月进行分批交付运营                                                       | 市外国语学校龙华校区国际部改造暨龙华高级中学原址新办深圳艺术高中项目调剂0.409113亿元至本项目 |
| 11 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十高级中学                           | 2005841 | 一般债券 | 0.5 | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 6.22     | 0.5      | 0.80     | 0.5      | 坪山区                    | 市第二十高级中学完成总工程量进度35%。                                                                                                     |                                                    |
| 12 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十一高级中学                          | 2005841 | 一般债券 | 0.5 | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 1.657326 | 0.5      | 1.113530 | 0.5      |                        | 总体形象进度完成27%<br>1. 地基与基础工程全部完成；<br>2. 结构工程：完成21%；<br>3. 砌体工程：完成4%。<br>4. 安装工程：管线预埋完成0%。<br>5. 装饰工程：完成0%。<br>6. 室外工程：完成0%。 |                                                    |
| 13 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十二高级中学                          | 2005841 | 一般债券 | 1   | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 6.55     | 1        | 1.95     | 1        | 光明区                    | 至2020年12月，第二十二高级中学施工进展如下：1#、2#栋教学楼结构封顶，3#、4#栋教学楼施工至地上二层，宿舍楼完成负二层结构施工。                                                    |                                                    |
| 14 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市外国语学校龙华校区国际部改造暨龙华高级中学原址新办深圳艺术高中项目 | 2005841 | 一般债券 | 1.5 | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 1.657326 | 1.090887 | 1.190887 | 1.090887 | 龙华区                    | 完成形象进度85%，教学楼和宿舍楼正常投入使用。                                                                                                 | 已调剂其他项目                                            |
| 15 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）公立医疗机构传染病防控救治设施改造项目（市属医院传染病防控救治设施改造项目）        | 2005841 | 一般债券 | 2   | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 3.78     | 2.00     | 2.08     | 1.96095  | 深圳市罗湖区、福田区、南山区、龙华区、坪山区 | 项目整体形象进度为90%，已投入运营。                                                                                                      |                                                    |



|    |                                                                 |            |      |      |           |       |    |        |          |        |          |              |                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------|-------|----|--------|----------|--------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）罗湖医院集团传染病防控救治设施改造项目                           | 2005841    | 一般债券 | 0.3  | 2020/8/27 | 3.17% | 5  | 0.50   | 0.3      | 0.3    | 0.3      | 罗湖区          | 罗湖区属医院传染病防控救治设施升级改造项目已基本完工，改造发热门诊3处、隔离病房23间，其中负压病房5间，正在开展项目收尾工作。                                                                                  |
| 17 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目                    | 2005841    | 一般债券 | 1.2  | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 1.20   | 1.2      | 1.2    | 1.2      | 宝安区          | 发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造均已完成，投入使用                                                                                                                 |
| 18 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）龙岗中心医院传染病防控救治设施升级改造项目等区属8家公立医院传染病防控救治设施升级改造项目 | 2005841    | 一般债券 | 0.4  | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 0.994  | 0.4      | 0.5474 | 0.4      | 龙岗区          | 完成并投入运营。                                                                                                                                          |
| 19 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）区属医院传染病防控救治设施升级改造项目                           | 2005841    | 一般债券 | 0.3  | 2020/8/27 | 3.17% | 5  | 0.7277 | 0.3      | 0.5093 | 0.3      | 龙华区          | 区属医院传染病防控救治设施升级改造项目涉及3项基建项目，一般债资金共0.3亿元。其中区人民医院1项，一般债资金0.11亿元，已全部投入支付，项目已竣工；区中心医院1项，一般债资金0.10亿元，已全部投入支付，项目已竣工；区妇幼保健院1项，一般债资金0.09亿元，已全部投入支付，项目已竣工。 |
| 20 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）坪山区属医院传染病防控救治设施升级改造项目                         | 2005841    | 一般债券 | 0.1  | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 0.26   | 0.1      | 0.18   | 0.1      | 坪山区          | 截至2020年底，该项目已完成建设总工程量80%。                                                                                                                         |
| 21 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）区人民医院传染病防控救治设施升级改造项目                          | 204403-006 | 一般债券 | 0.05 | 2020/8/28 | 3.17% | 5年 | 0.0889 | 0.047862 | 0.0729 | 0.047862 | 盐田区          | 总改造面积约1143平方米，包括改造及新建发热门诊2处、隔离病房20间，负压手术室1间，截至2020年底，已完成建设总工程量80%。                                                                                |
| 22 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）临时发热门诊及留观病房项目、区属医院传染病防控救治设施升级改造项目             | 2005841    | 一般债券 | 0.3  | 2020/8/27 | 3.17% | 5年 | 0.9623 | 0.3      | 0.3    | 0.3      | 国科大（光明）东西两院区 | 现本项目已完成两院区新建面积共约3733.94平方米，隔离病房21间，其中负压病房6间的传染病防控救治设施升级改造工程。2020年12月25日已完工并投入使用。设备：该项目所有医用设备已于2020年12月30日到货，并完成安装验收，两院区发热门诊暂未投入使用。                |

|    |                                                     |         |      |     |           |       |     |          |     |             |     |            |                        |  |
|----|-----------------------------------------------------|---------|------|-----|-----------|-------|-----|----------|-----|-------------|-----|------------|------------------------|--|
| 23 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-小漠标段基础设施及配套建设  | 2005841 | 一般债券 | 0.4 | 2020.8.27 | 3.17% | 5年期 | 1.079169 | 0.4 | 0.572992065 | 0.4 | 深汕特别合作区小漠镇 | 项目基本完工进入收尾阶段，未验收未投入运营。 |  |
| 24 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石北标段基础设施及配套建设 | 2005841 | 一般债券 | 0.4 | 2020.8.27 | 3.17% | 5年  | 2.020504 | 0.4 | 0.983037542 | 0.4 | 深汕特别合作区赤石镇 | 项目基本完工进入收尾阶段，未验收未投入运营。 |  |
| 25 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石南标段基础设施及配套建设 | 2005841 | 一般债券 | 0.4 | 2020.8.27 | 3.17% | 5年期 | 1.23629  | 0.4 | 0.753758592 | 0.4 | 深汕特别合作区赤石镇 | 项目基本完工进入收尾阶段，未验收未投入运营。 |  |
| 26 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鲘门标段基础设施及配套建设  | 2005841 | 一般债券 | 0.4 | 2020.8.27 | 3.17% | 5年期 | 1.380621 | 0.4 | 0.82438364  | 0.4 | 深汕特别合作区鲘门镇 | 项目基本完工进入收尾阶段，未验收未投入运营。 |  |
| 27 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鹅埠标段基础设施及配套建设  | 2005841 | 一般债券 | 0.4 | 2020.8.27 | 3.17% | 5年期 | 1.342537 | 0.4 | 0.863643581 | 0.4 | 深汕特别合作区鹅埠镇 | 项目基本完工进入收尾阶段，未验收未投入运营。 |  |



2017年-2020年发行的存续期地方政府专项债券情况表（截至2020年12月31日）

单位：亿元

| 序号 | 债券基本信息                                                        |         |          |          |                     |          |          | 债券项目                   |             |                   |                                   | 已实现投<br>其中：债<br>券资金安<br>排 | 上年度全<br>年实际收<br>益 | 已取得项<br>目收益 | 形成资产情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 建设进度及运营情况                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算项目<br>生命周期<br>总收益 | 项目收益<br>对债券本<br>息的覆盖<br>率 | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------|----------|----------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 债券名称                                                          | 债券编码    | 债券<br>类型 | 债券规<br>模 | 发行时间<br>（年/月<br>/日） | 债券利<br>率 | 债券期<br>限 | 债券项<br>目资产<br>类型       | 债券项目<br>总投资 | 其中：债<br>券资金安<br>排 | 债券项目<br>已实现投<br>其中：债<br>券资金安<br>排 |                           |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | 2017年深圳市（本级）<br>轨道交通专项债券（一<br>期）—2017年深圳市政<br>府专项债券（二期）       | 1705608 | 专项<br>债券 | 20       | 2017/12/12          | 3.82%    | 5年       | 轨道交<br>通               | 389.96      | 20                | 140.38                            | 20                        | 0                 | 0           | 未形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 主体建设                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.68               | 1.17                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | 2018年深圳市市级棚户<br>区改造专项债券（一<br>期）—2018年深圳市政<br>府专项债券（二期）        | 1805298 | 专项<br>债券 | 4.8      | 2018/9/27           | 4.07%    | 10年      | 0699 其<br>他保障<br>住房    | 28.89       | 4.8               | 8.77                              | 4.8                       | 0                 | 0           | 未形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 主体建设                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.59               | 4.53                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | 2018年深圳市市级污水<br>处理专项债券（一期）—<br>2018年深圳市政府专项<br>债券（二期）         | 1805299 | 专项<br>债券 | 3.6      | 2018/9/27           | 4.33%    | 15年      | 污水处<br>理               | 6.37        | 3.6               | 5.11                              | 3.6                       | 见备注               | 见备注         | 4.28（已转固）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 建设总进度完成93%；其中一期规模5万方/日已建成通水，现已正式投入商业运营。                                                                                                                                                                                                                           | 见备注                 | 1.3                       | 依据排水处深府[2006]92号文《深圳市污水处理费征收使用管理办法》测算，污水处理收入由污水处理总成本、合理利润和税金三部分组成，即不含税收入=成本+利润+增值税附加-退税。其他收入为增值税优惠目录》（财税[2015]78号）规定，污水处理劳务自2015年7月1日起增收增值税，税率为16%，增值税率自2019年4月更新为13%，在缴税后可返还70%，即其他收入=（应交增值税（销项税额）-应交增值税（进项税额））*70%。<br>因此，我司污水处理收入完全覆盖成本，但无法将整体收入分摊至各污水厂，无法确定单个污水厂具体收益。 |
| 4  | 2018年深圳市福田区棚<br>户区改造专项债券（一<br>期）—2018年深圳市政<br>府专项债券（三期）       | 1805300 | 专项<br>债券 | 10       | 2018/9/27           | 4.33     | 15年      | 回迁房<br>及其配<br>套设施      | 96.40       | 35.80             | 29.68                             | 10                        | 0                 | 0           | 29.68亿元资产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 截止2020年底，项目累计完成投资296,848.35万元，完成预计总投资的30.79%。I标段完成01-03、01-04地块土石方工程、桩基础工程，基本完成01-03地块回迁区地下室主体结构工程，局部地上主体结构完成至4层；II标段完成水管改迁、地连墙、01地块立柱桩及工程桩施工、02地块工程桩完成55%、立柱桩完成32%，暂无相关运营情况。                                                                                     | 38.14               | 1.41                      | 本项目续发方案【详见2021年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）—2021年深圳市政府专项债券（十九期）】中对该期及其后续年度棚户区改造专项债券的项目范围进行优化调整，仅考虑回迁房、办公、商业、54班学校及其对应分摊的公共配套设施、不计容总建筑面积（地下及架空车库）部分。人才住房和保障性住房及其分摊的公共配套设施不纳入棚户区改造项目开发建设总成本。                                                                                       |
| 5  | 2018年深圳市坪山区产<br>业园区专项债券（一<br>期）—2018年深圳市政<br>府专项债券（四期）        | 1805301 | 专项<br>债券 | 5        | 2018/9/27           | 4.07%    | 10年      | 其他资<br>产               | 19.28       | 5                 | 18.3014                           | 5                         | 0                 | 0           | 截至2020年底，坪山高新区综合服务中心项目包含酒店和会展部分。酒店部分已于2019年4月29日开业，并成立深圳市坪山区城投酒店管理有限公司，并委托“深圳格兰云天酒店管理有限公司”管理，酒店部分共计6层，客房306间（套），内部设有中餐厅、西餐厅、行政走廊、1200m²宴会厅。会展部分面积20100平米，由10300平方米A展厅、3500平方米B展厅、2300平方米C展厅和三层4000平方米坪山多功能厅组成。会议中心面积17840平方米，由新闻发布厅、报告厅、媒体中心以及其它11个不同类型面积的会议室组成。2020年5月11日注册成立深圳市坪山燕子湖国际会展中心管理有限公司，委托“深圳格兰云天酒店管理有限公司”管理。 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.45                | 1.2                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | 2018年深圳市坪山区产<br>业园区专项债券（二<br>期）—2018年深圳市政<br>府专项债券（五期）        | 1805302 | 专项<br>债券 | 15       | 2018/9/27           | 4.33%    | 15年      | 其他资<br>产               | 104.33      | 15                | 41.78                             | 15                        | 0                 | 0           | 截至2020年底，已形成开发成本约31.26亿元（未结算），其中生物医药产业加速器园区项目19.19亿元，新能源汽车产业园区项目12.08亿元                                                                                                                                                                                                                                                  | 截至2020年底，生物医药产业加速器园区项目：土方外运累计完成150万立方，一标段EPC于2020年2月19日完成定标工作，二标段EPC于2020年8月27日完成定标。新能源汽车产业园区项目：G14301-0111宗地EPC总承包于2020年8月27日完成定标；土石方外运累计完成32.7万立方，完成率55%。G14301-0112宗地EPC总承包于2019年12月19日完成定标；地基与基础工程于2020年3月15日施工，已全部完成土方外运及基坑支护工作；筏板基础施工已完成约77%，地下室结构施工已完成60%。 | 111.41              | 1.21                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | 2018年深圳市光明区保<br>障性住房专项债券（一<br>期）—2018年深圳市政<br>府专项债券（六期）       | 1805303 | 专项<br>债券 | 1        | 2018/9/27           | 4.07%    | 10年      | 公共租<br>赁住房             | 5.98        | 1                 | 3                                 | 1                         | 0                 | 0           | 尚未形成固定资产，<br>还是在建工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 该债券涉及万丈坡、东周片区、星河天地花园二期（曾用名“大丰安片区城市更新项目”）三个城市更新项目，目前三个项目均在建设后期，尚未移交运营。                                                                                                                                                                                             | 252.16              | 12.12                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | 2019年深圳市（本级）<br>污水处理专项债券（一<br>期）—2019年深圳市政<br>府专项债券（一期）       | 104558  | 专项<br>债券 | 4        | 2019/3/28           | 3%       | 3年       | 污水治<br>理               | 7.6276      | 4                 | 6.0217                            | 4                         | 0                 | 0           | 未形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 横岭水质净化厂二期提标改造工程于2020年3月22日投入商业运行，龙华水质净化厂二期提标改造工程与2020年12月24日投入商业运营                                                                                                                                                                                                | 50.68               | 1.17                      | 项目已通过环保验收投入商业运营，但尚未调价未产生收益                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | 2019年深圳市（本级）<br>轨道交通专项债券（一<br>期）—2019年深圳市政<br>府专项债券（二期）       | 104559  | 专项<br>债券 | 30       | 2019/3/28           | 3.27%    | 5年       | 轨道交<br>通               | 389.96      | 30                | 140.38                            | 30                        | 0                 | 0           | 未形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 主体建设                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.68               | 1.17                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | 2019年深圳市（本级）<br>机场专项债券（一期）—<br>2019年深圳市政府专项<br>债券（三期）         | 104560  | 专项<br>债券 | 18.5     | 2019/3/28           | 3.34%    | 10年      | 机场卫<br>星厅项<br>目        | 104.78      | 63                | 28.16                             | 18.5                      | 0                 | 0           | 宝安区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 主体建设                                                                                                                                                                                                                                                              | 111.37              | 1.32                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | 2019年深圳市（福田<br>区）保障性住房专项债<br>券（一期）—2019年深<br>圳市政府专项债券（四<br>期） | 104561  | 专项<br>债券 | 5        | 2019/3/28           | 3.34     | 10年      | 保障性<br>住房              | 30.45       | 5.00              | 21.15                             | 5                         | 0.46              | 0.56        | 公共租赁住房2450套                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 天健安托山、天健天骄北庐项目已竣工验收；石岩项目地块一、二已竣工验收，地块三未竣工。                                                                                                                                                                                                                        | 11.01               | 1.77                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | 2019年深圳市（福田<br>区）公立医院专项债券<br>（一期）—2019年深圳<br>市政府专项债券（五期）      | 104562  | 专项<br>债券 | 3        | 2019/3/28           | 3.37     | 7年       | 医疗设<br>备               | 9.46        | 3.00              | 4.39                              | 3                         | 0.61              | 0.75        | 3.51亿元资产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 良好，已竣工验收                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.21                | 1.24                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | 2019年深圳市（福田<br>区）治水提质专项债券<br>（一期）—2019年深圳<br>市政府专项债券（六期）      | 104563  | 专项<br>债券 | 2        | 2019/3/28           | 3.27     | 5年       | 雨水管<br>涵、排<br>水管网<br>等 | 17.78       | 2.00              | 10.66                             | 2                         | 0.77              | 0.77        | 未形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.正本清源项目已竣工验收。<br>2.城中村雨污分流项目已完工。                                                                                                                                                                                                                                 | 2.95                | 1.31                      | 本支治水提质债券对应项目收益来源为南方日报大厦项目及皇岗村盖章项目城市更新土地出让收入。                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | 2019年深圳市（罗湖<br>区）治水提质专项债券<br>（一期）—2019年深圳<br>市政府专项债券（七期）      | 104564  | 专项<br>债券 | 8        | 2019/3/28           | 3.37%    | 7        | 污水治<br>理               | 30.53       | 8                 | 20.9433                           | 8                         | 0                 | 0           | 尚未形成资产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源等7个治水提质项目均已基本完工，个别项目正处于收尾、验收阶段。完成排水管网铺设约20公里，完成泵站建设2座。项目暂未转固定资产，泵站及管网已投入运营。莲塘中医院工程三个医疗项目中，莲塘中医院工程已完工，正在进行项目结、决算工作。区莲塘中医院医疗设备购置等两个设备购置类项目已完成80%的设备采购量。项目暂未转固定资产，医院及相关设备已投入运营。                                                       | 11.57               | 1.3                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                          |         |      |     |           |       |       |         |        |      |        |     |                                        |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------|---------|------|-----|-----------|-------|-------|---------|--------|------|--------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 2019年深圳市（盐田区）盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（八期） | 104565  | 专项债券 | 2   | 2019/3/28 | 3.37% | 5+1+1 | 土地储备    | 11     | 2    | 11     | 2   | 7号和8-1号地块在2019年3月完成竣工验收，2020年12月完成回迁入伙 | 7号地块共计交付772套回迁房，8-1号地块共计交付663套回迁房，5号地块522套回迁房正在建设中 | 7号地块共计交付772套回迁房，8-1号地块共计交付663套回迁房，5号地块522套回迁房正在建设中                                                                                                     | 整体搬迁项目安置区开发建设用地面积为265,572平方米，计容积率建筑面积约1,070,886平方米，其中住宅建筑面积849,729平方米（含30,100平方米政策性人才住房），商业建筑面积135,930平方米，商务办公建筑面积48,836平方米，商务公寓建筑面积13,741平方米，以及公共配套设施22,650平方米。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.68  | 1.17 | 债券存续期第五年末、第六年末发行人有全额赎回选择权                                                                                                 |
| 16 | 2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）             | 104566  | 专项债券 | 7   | 2019/3/28 | 3.64% | 15年   | 公立医院    | 48.87  | 7    | 18.139 | 7   | 0                                      | 0                                                  | 未形成                                                                                                                                                    | （一）区综合医院为2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿，目前工程形象进度45%，正在进行幕墙及二次结构施工。<br>（二）经市政府同意，2019年9月将4亿元债券资金调整至两个水污染治理项目。其中，福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改；五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.68  | 1.17 |                                                                                                                           |
| 17 | 2019年深圳市（龙华区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十期）            | 104567  | 专项债券 | 1   | 2019/3/28 | 3.37% | 7年    | 其他保障性住房 | 3.96   | 1.00 | 3.488  | 1   | 0.320                                  | 0.492                                              | 6个小区内的保障性住房                                                                                                                                            | 华盛峰荟名庭、澜汇居、保利悦都、玫瑰苑、佳华领域广场（一期）、尚峻御园等六个保障性住房项目已开展回购并开始运营。截止2019年12月31日，六个项目已完成支付专项债券资金1亿元。租金从入住时日起计，截止2020年12月31日，项目已取得租金收益0.49亿元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 749.54 | 1.66 |                                                                                                                           |
| 18 | 2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）            | 104568  | 专项债券 | 15  | 2019/3/28 | 3.64% | 15年   | 其他资产    | 104.33 | 15   | 51.03  | 15  | 0                                      | 0                                                  | 1.截至2020年底，已形成开发成本约31.26亿元（未结算），其中生物医药产业加速器园区项目19.19亿元，新能源汽车产业园区项目12.08亿元；<br>2.深圳市平乐骨伤科医院业务用房购置项目形成在建工程约8.8亿元；<br>3.2019年坪山区水污染治理（二期）项目形成在建工程约10.7亿元。 | 1.坪山生物医药产业加速器园区及坪山新能源汽车产业园区项目：建设进度及运营情况同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”。<br>2.2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）于2019年10月调出8.8亿元用于深圳市平乐骨伤科医院业务用房购置项目；坪山区卫生健康局已和出让方签订收购协议，支付第一笔购置款，并将该业务用房移交建设部门进行改造装修，暂未投入运营。<br>3.2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）于2019年10月调出1亿元用于水污染治理（二期）项目，该项目包含33个子项目。截至2020年底，33个子项目均处于建设期，建设进度情况如下：<br>（1）29个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算：龙岗河流域短小支流综合整治工程-卢屋排洪渠等13个项目、龙岗河流域短小支流综合整治工程-坪梓路北侧181号水塘等19个项目、龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程-一期、龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程-二期、龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程-三期、坪山河流域短小支流综合整治工程-大山陂水库排洪渠等27个项目、坪山河流域短小支流综合整治工程-六联浪尾排洪渠工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-飞西北路38号水塘等19个项目、坪山河流域短小支流综合整治工程-沙湖社区排水渠工程、三洋湖排洪渠（人民医院段）综合整治工程、深圳市坪山区龙田社区污水支管网工程、深圳市坪山金沙片区污水支管网工程、深圳市坪山区沙田社区污水支管网工程、深圳市坪山区坑梓街道老坑社区雨污分流工程、坪山河流域水环境综合整治工程-墩子河综合整治工程、坪山河流域综合整治工程-赤坳河综合整治工程、坪山河流域水环境综合整治工程-坪山河干流（老河道）清淤工程、坪山区社区供水管网改造工程（三期）、坪山区社区供水管网改造工程（六期）、坪山区社区供水管网改造工程（七期）、龙岗河流域短小支流综合整治工程-老鸦山水库排洪渠综合整治工程、龙岗河流域花鼓坪水黑臭水体整治工程、龙岗河流域水环境综合整治工程-三角楼水综合整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-正坑村排洪渠分洪箱涵工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-上坝村排洪渠综合整治工程、深圳市坪山区六联社区污水支管网工程、深圳市坪山区江岭社区污水支管网工程、坪山区社区供水管网改造工程（五期）、坪山区社区供水管网改造工程（八期）；<br>（2）2个项目工程形象进度为100%，已完成结算，正在加快支付进度，坪山区社区供水管网改造工程（二期）、坪山区社区供水管网改造工程（四期）；<br>（3）2个项目工程形象进度在70%-100%之间：坪山河流域水环境综合整治工程-汤坑水综合整治工程、横塘水生态海绵综合示范区工程。 | 111.41 | 1.21 |                                                                                                                           |
| 19 | 2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）            | 104569  | 专项债券 | 3.5 | 2019/3/28 | 3.27% | 5年    | 水污染治理   | 38.83  | 3.5  | 23.73  | 3.5 | 0                                      | 0                                                  | 截至2020年底，2019年治水提质、水污染治理项目已形成在建工程约23.73亿元                                                                                                              | 截至2020年底，12个子项目均处于建设期，建设进度情况如下：<br>（1）9个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算：河流域水环境综合整治工程（调蓄池及配套工程）、河流域水环境综合整治工程（景观工程）、秀新社区污水管网工程、河流域水环境综合整治工程（坪山河干流大工业区截弯段综合整治）、汤坑及沙湖社区污水支管网工程、坪环社区污水支管网工程、碧岭社区污水支管网工程、田脚水综合整治工程、麻雀坑水综合整治工程；<br>（2）3个项目工程形象进度在80%-100%之间：河流域水环境综合整治工程（三洲田水综合整治工程）、正本清源工程、消防官网及消火栓建设工程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.49  | 1.11 | 基于项目实施方案，现将项目对应收益情况进一步说明：<br>本期债券对应项目收益来源为坑梓街道相关地块土地出让收入，土地面积13,809平方米，建筑面积62,140.5平方米，预计出让时间为2024年，预计土地出让收入130,495.05万元。 |
| 20 | 2019年深圳市（光明区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十三期）            | 104570  | 专项债券 | 27  | 2019/3/28 | 3.37% | 7年    | 水污染治理   | 88.06  | 27   | 54.97  | 27  | 0                                      | 0                                                  | 未形成                                                                                                                                                    | 2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段，光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程处结算评审阶段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.68  | 1.17 |                                                                                                                           |
| 21 | 2019年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十四期）           | 104639  | 专项债券 | 80  | 2019/6/17 | 3.50% | 10年   | 水污染治理   | 394.48 | 80   | 225.87 | 80  | 1.4                                    | 12.06                                              | 未形成                                                                                                                                                    | 1.茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程无运营，已完成94%工程量。<br>2.茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程无运营，已完成99%工程量。<br>3.宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）无运营，已完成84%工程量。<br>4.宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）无运营，已完成80%工程量。<br>5.宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）无运营，已完成80%工程量。<br>6.铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）无运营，已完成78.5%工程量。<br>7.铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）无运营，已完成71.1%工程量。<br>8.铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）无运营，已完成30.6%工程量。<br>9.铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）无运营，已完成45%工程量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284.55 | 1.52 | 收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入                                                                                         |
| 22 | 2019年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十五期）           | 104640  | 专项债券 | 64  | 2019/6/17 | 3.50% | 10年   | 水污染治理   | 147    | 64   | 110    | 64  | 0                                      | 0                                                  | 在建工程                                                                                                                                                   | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程,2018年12月完成立项，可研总投资162亿元，当前状态为续建；建设内容中大部分雨污分流管网、小区正本清源改造等已完成，剩余12座雨季调蓄池及个别污水接管工程，截至2020年12月，总体进度90%，预计2021年12月底完工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.68  | 1.17 |                                                                                                                           |
| 23 | 2019年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十六期）           | 1905236 | 专项债券 | 5   | 2019/6/17 | 3.34% | 5年    | 水污染治理   | 38.83  | 5    | 23.73  | 5   | 0                                      | 0                                                  | 同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”形成资产情况                                                                                                 | 同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”建设进度及运营情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.49  | 1.11 |                                                                                                                           |



|    |                                                |         |      |      |           |       |           |            |         |      |         |       |      |      |                                                                                                   |                                                                                                                                            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------|---------|------|------|-----------|-------|-----------|------------|---------|------|---------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 2019年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十七期） | 1905237 | 专项债券 | 6    | 2019/6/17 | 3.53% | 7年        | 水污染治理      | 117.39  | 6    | 77.7    | 6     | 0    | 0    | 未形成                                                                                               | 2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段，光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程处结算评审阶段。                                                                                           | 749.54 | 1.66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 | 2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期） | 1905238 | 专项债券 | 6    | 2019/6/17 | 3.34% | 5年        | 其他资产       | 15.33   | 3    | 8.24    | 3     | 0    | 0    | 未形成                                                                                               | 观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为15.33亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。                                                                        | 252.16 | 12.12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26 | 2019年深圳市（坪山区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十九期）  | 1905268 | 专项债券 | 10   | 2019/6/27 | 3.30% | 5年        | 土地储备       | 56.44   | 10   | 33.74   | 10    | 0    | 0    | 截至2020年底，田心社区整村土地整备利益统筹项目（含树山背）已形成资产13.29亿元，完成整备0.72平方公里；沙田二期土地整备利益统筹项目已形成资产20.45亿元，完成整备0.51平方公里。 | 截至2020年底，田心社区整村土地整备利益统筹项目（含树山背）已完成整备土地约0.72平方公里，签约建筑734栋（处），建面约34.02万平方米；沙田二期土地整备利益统筹项目已完成整备土地约0.51平方公里，签约建筑1018栋（处），建面约48.96万平方米。         | 14.39  | 1.27  | 田心社区整村土地整备利益统筹项目（含树山背）。根据《市规划和自然资源局关于印发<深圳市2020年度城市更新和土地整备计划>的通知》（深规划资源〔2020〕489号），坪山区田心社区树山背居民小组土地整备利益统筹项目与田心土地整备利益统筹项目已合并调整为坪山区田心社区整村土地整备利益统筹项目（含树山背）。                                                                                                                                      |
| 27 | 2019年深圳市（光明区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二十期）  | 1905269 | 专项债券 | 6    | 2019/6/28 | 3.30% | 5年        | 土地储备       | 41.93   | 6    | 31.45   | 6     | 0    | 0    | 未形成                                                                                               | 光明区连片产业用地项目-凤凰牛场周边地块开展土地整备总面积109.43公顷，其中涉及已批临时用地及地上现状为社区工作站、高铁站、已建道路等地块17.03公顷暂不纳入本次土地移交入库范围，截止2020年底已顺利完成共计92.4公顷的入库工作，其中，2019年入库18.64公顷。 | 50.68  | 1.17  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28 | 2019年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二十期） | 104636  | 专项债券 | 3    | 2019/7/10 | 3.44  | 6+1年期含权债券 | 回迁房及其配套设施  | 103.50  | 50   | 11.92   | 3     | 0.00 | 0.00 | 11.92亿元资产                                                                                         | 截止2020年底，项目累计完成投资119,176.9万元，完成预计总投资的11.51%。目前该项目正在进行基坑及桩基础施工建设过程中，暂无相关运营情况。                                                               | 3.72   | 1.12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | 2020年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（一期）    | 104764  | 专项债券 | 44.5 | 2020/1/13 | 3.31% | 7年        | 轨道交通       | 1143.78 | 44.5 | 450.54  | 44.5  | 0    | 0    | 未形成                                                                                               | 主体建设                                                                                                                                       | 749.54 | 1.66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30 | 2020年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二期）      | 104765  | 专项债券 | 31.5 | 2020/1/13 | 3.66% | 15年       | 机场卫星厅项目    | 104.78  | 63   | 72.532  | 31.5  | 0    | 0    | 宝安区                                                                                               | 主体建设                                                                                                                                       | 111.37 | 1.32  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31 | 2020年深圳市（本级）污水处理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三期）    | 104766  | 专项债券 | 1.4  | 2020/1/14 | 3.66% | 15年       | 污水处理       | 6.37    | 1.4  | 5.11    | 0.72  | 见备注  | 见备注  | 4.28（已转固）                                                                                         | 建设总进度完成93%；其中一期规模5万方/日已建成通水，现已正式投入商业运营。                                                                                                    | 见备注    | 1.36  | 依据排水处深府[2006]92号文《深圳市污水处理费征收使用管理办法》测算，污水处理收入由污水处理总成本、合理利润和税金三部分组成，即不含税收入=成本+利润+增值税附加-退税。其他收入为增值税返还，根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）规定，污水处理劳务自2015年7月1日起增收增值税，税率为16%，增值税率自2019年4月更新为13%，在缴税后可退还70%，即其他收入=（应交增值税（销项税额）-应交增值税（进项税额））*70%。<br>因此，我司污水处理收入完全覆盖成本，但无法将整体收入分摊至各污水厂，无法确定单个污水厂具体收益。 |
| 32 | 2020年深圳市（罗湖区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四期）  | 104767  | 专项债券 | 0.7  | 2020/1/13 | 3.31% | 7         | 污水治理       | 15.19   | 0.7  | 7.8572  | 0.7   | 0    | 0    | 尚未形成资产                                                                                            | 市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程等11个项目总体完成形象进度70%，其中罗湖区碧道建设试点工程已修建碧道1公里。项目暂未转固定资产，未投入运营。                                                            | 1.02   | 1.31  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33 | 2020年深圳市（罗湖区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五期）   | 104768  | 专项债券 | 2    | 2020/1/13 | 3.66% | 15        | 医疗卫生       | 27.65   | 2    | 12.1346 | 2     | 0.09 | 0.09 | 未形成                                                                                               | 2018年区属医疗机构设备购置项目等11个项目总体完成形象进度55%，2018年区属医疗机构设备购置项目等设备购置类基本完成设备采购工作，罗湖区妇幼保健院改扩建工程等工程建设类项目正在开展拆除建设工作。                                      | 16.61  | 4.91  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 | 2020年深圳市（福田区）产业园区专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六期）   | 104769  | 专项债券 | 1.2  | 2020/1/13 | 3.15  | 5年        | 园区产业配套及研发楼 | 28.09   | 1.2  | 19.88   | 1.2   | 0.05 | 0.05 | 已形成                                                                                               | 新一代产业园2020年11月已达到预定可使用状态，拟按照估计价值确定投资性房地产，12月投入使用。                                                                                          | 1.49   | 1.13  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 | 2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七期）  | 104770  | 专项债券 | 1.85 | 2020/1/13 | 3.37  | 10年       | 雨水管涵、排水管网等 | 10.15   | 1.85 | 8.74    | 1.85  | 0    | 0    | 未形成                                                                                               | 1.正本清源项目已竣工验收。<br>2.城中村雨污分流项目已完工。<br>3.易涝风险区、香梅内涝项目施工中。                                                                                    | 2.70   | 1.16  | 福田村城市更新单元项目和皇岗村改造项目的出让收入作为本项目的还本付息来源。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 | 2020年深圳市（福田区）学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（八期）   | 104771  | 专项债券 | 2    | 2020/1/13 | 3.7   | 20年       | 公办幼儿园      | 2.59    | 2    | 3.4     | 1.964 | 0.04 | 0.04 | 约2.2万平方米物业资产                                                                                      | 1.机关二幼已完工；2.皇御苑学校、幼儿园项目已基本完成；3.金桂大厦裙楼幼托、幼儿园项目已完成；4.福田保税区小学、幼儿园项目：因移交资产为市属产权物业，需市财政审批程序完成方可推进后续工作，已去函市工信局要求加快推进项目进度                         | 3.36   | 1.14  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37 | 2020年深圳市（福田区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（九期）   | 104772  | 专项债券 | 3.05 | 2020/1/13 | 3.66  | 15年       | 医疗设备、社康中心  | 9.26    | 3.05 | 6.86    | 2.65  | 0.71 | 0.85 | 0.63亿元资产                                                                                          | 良好，已竣工验收                                                                                                                                   | 12.79  | 1.82  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38 | 2020年深圳市（南山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十期）   | 104773  | 专项债券 | 3.1  | 2020/1/14 | 3.31% | 7年期       | 医疗类项目      | 51.87   | 3.1  | 32      | 3.1   | 0    | 0    | 未形成                                                                                               | 施工中                                                                                                                                        | 538.49 | 1.54  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39 | 2020年深圳市（南山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十一期） | 104774  | 专项债券 | 2    | 2020/1/14 | 3.31% | 7年期       | 水污染治理      | 14.98   | 2    | 5.75    | 2     | 0    | 0    | 未形成                                                                                               | 施工中                                                                                                                                        | 4.80   | 1.29  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|    |                                                |           |      |      |           |       |     |       |        |      |         |      |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                   |
|----|------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-------|-----|-------|--------|------|---------|------|------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|
| 40 | 2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十二期） | 104775    | 专项债券 | 20   | 2020/1/13 | 3.37% | 10年 | 污水处理  | 430.26 | 20   | 253.45  | 20   | 0.00 | 0.34 | 未形成                                  | 1. 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程无运营，已完成94%工程量。<br>2. 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程无运营，已完成99%工程量。<br>3. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）无运营，已完成84%工程量。<br>4. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）无运营，已完成80%工程量。<br>5. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）无运营，已完成80%工程量。<br>6. 铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）无运营，已完成78.5%工程量。<br>7. 铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）无运营，已完成71.1%工程量。<br>8. 铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）无运营，已完成30.6%工程量。<br>9. 铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）无运营，已完成45%工程量。<br>10. 大空港片区正本清源工程无运营，已完成99%工程量。<br>11. 前海湾片区正本清源工程无运营，已完成95%工程量。<br>12. 铁石片区正本清源工程无运营，已完成95%工程量。                                                                                                                                                                                                                                                               | 284.55 | 1.52 | 收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入 |
| 41 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十三期） | 104776    | 专项债券 | 16.2 | 2020/1/13 | 3.37% | 10年 | 水污染治理 | 213.00 | 16.2 | 158     | 16.2 | 0    | 0    | 在建工程                                 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程。2018年12月完成立项，可研总投资162亿元，当前状态为续建；建设内容中大部分雨污分流管网、小区正本清源改造等已完成，剩余12座雨季调蓄池及个别污水顶管工程，截截至2020年12月，总体进度90%，预计2021年12月底完工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127.00 | 1.31 |                                   |
| 42 | 2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十四期）  | 104777    | 专项债券 | 2    | 2020/1/13 | 3.37% | 10年 | 公立医院  | 90.31  | 2    | 13.2921 | 2    | 1.87 | 1.87 | 在建（从项目开工至2020年12月份累计支付资金计划13.2921亿元） | 1、龙岗中心医院外科综合楼工程：形象进度19%；<br>2、龙岗区中医院医疗综合大楼项目：形象进度12%；<br>3、龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程：形象进度21%；<br>4、龙岗区妇幼保健院扩建工程：形象进度19%；<br>5、龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块）：形象进度4%；<br>6、龙岗区南湾人民医院改扩建工程：形象进度30%；<br>7、龙岗区第六人民医院二期工程：形象进度12%；<br>8、龙岗区人民医院扩建项目—深圳市龙岗区健康管理服务中心大楼：形象进度48%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.62  | 5.03 |                                   |
| 43 | 2020年深圳市（盐田区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十五期）  | 204403-00 | 专项债券 | 0.5  | 2020/1/13 | 3.37% | 10  | 公立医院  | 4.8401 | 0.5  | 0.92    | 0.5  | 0    | 0    | 未投入使用，暂无收益                           | 已完成支护桩100%、工程桩100%、格构柱100%、旋喷桩100%、桩头破除26.2%、土方开挖34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.63   | 1.8  |                                   |
| 44 | 2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期） | 104779    | 专项债券 | 6.49 | 2020/1/13 | 3.37% | 10  | 其他资产  | 56.59  | 6.49 | 27.054  | 6.49 | 0    | 0    | 未形成                                  | （一）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目污水干管完善修复工程于2018年立项，项目总概算为12.73亿元，项目建设中，形象进度97.1%。<br>（二）福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改。<br>（三）大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为10.24亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（四）龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.61亿元，总体形象进度99.78%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（五）民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.93亿元，总体形象进度为98%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（六）观湖街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为4.54亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（七）观澜河流域水环境综合整治工程—牛咀水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为2.14亿元，总体形象进度97.4%。<br>（八）黑臭水体生态补水管道建设工程于2019年立项，已开工建设，项目总概算为1.26亿元，总体形象进度80%。<br>（九）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—长坑水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度81%。<br>（十）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—大布巷水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为0.88亿元，总体形象进度87%。 | 10.50  | 1.34 |                                   |
| 45 | 2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）  | 104780    | 专项债券 | 0.53 | 2020/1/13 | 3.37% | 10  | 文设设施  | 17.85  | 0.53 | 8.598   | 0.53 | 0    | 0    | 未形成                                  | （一）简上体育综合体项目于2017年立项，已开工建设，项目总概算为6.82亿元，总体形象进度75%，主体结构已完成，正在进行钢结构防火涂料施工、砌体工程施工、幕墙工程龙骨和玻璃安装及机电管线设备安装。<br>（二）龙华文体中心于2016年立项，已开工建设，项目总概算11.02亿，总体形象进度76%，正在开展幕墙、机电安装施工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.89   | 1.28 |                                   |
| 46 | 2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期） | 104781    | 专项债券 | 0.68 | 2020/1/13 | 3.66% | 15  | 综合停车场 | 3.96   | 0.68 | 1.751   | 0.68 | 0    | 0    | 未形成                                  | （一）龙塘停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.97亿元，总体形象进度64.58%，正在开展砌体及二次结构工程施工。<br>（二）卢山停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算0.64亿元，总体形象进度57.83%，正在进行地下室结构施工。<br>（三）桂花路停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.4亿元，总体形象进度76.50%，正在开展机电、装饰工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.12   | 1.17 |                                   |
| 47 | 2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）  | 104782    | 专项债券 | 4    | 2020/1/13 | 3.37% | 10年 | 公立医院  | 57.34  | 4    | 15.321  | 4    | 0    | 0    | 未形成                                  | （一）区综合医院于2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿，目前工程形象进度45%，正在进行幕墙及二次结构施工。<br>（二）龙华区人民医院新外科大楼于2012年立项，已开工建设，项目总概算9.15亿元，总体形象进度31.7%，正在开展主楼、裙楼地下室结构施工。<br>（三）龙华区中心医院扩建工程于2014年立项，已开工建设，项目总概算15.40亿元，总体形象进度26%。正在进行西区外科大楼二次结构施工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.68  | 1.17 |                                   |



|    |                                                |         |      |      |           |       |     |       |          |      |        |      |   |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                                            |
|----|------------------------------------------------|---------|------|------|-----------|-------|-----|-------|----------|------|--------|------|---|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------|
| 48 | 2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十期） | 104783  | 专项债券 | 4.5  | 2020/1/13 | 3.15% | 5年  | 污水处理  | 120.15   | 4.5  | 44.03  | 4.5  | 0 | 0    | 截至2020年底，2020年水污染治理项目已形成在建工程约44.03亿元。 | 截至2020年底，88个子项目均处于建设期，建设进度情况如下：<br>（1）16个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算、决算：石井排洪渠综合整治工程（一期）、坪山区坪山街道沙里社区污水支管网工程、深圳市坪山区坪山街道竹坑石井片区污水支管网工程、坪山河流域水环境综合治理-碧岭水综合整治工程、坪山河流域综合整治工程-石溪河综合整治工程、田头河综合整治工程（一期）、坪山区2014年度排水管网雨污分流改造工程、坪山区2013年度排水管网雨污分流改造工程、张河沥下游支流截污工程、金辉路（锦绣东路—丹梓中路段）污水管道改造工程、坪山区优质饮用水入户工程（2013年）、沙田片区（上廖）综合整治工程—排水沟修建工程、深圳市坪山区上洋污水处理厂配套管网接驳完善工程、麻雀坑水临时排洪渠工程、坪山市小型水库除险加固工程（第二批宝安、龙岗部分）、坪山区暗（涵）渠严重安全隐患修复工程；<br>（2）10个项目工程形象进度在5%-95%之间：坪山区老旧市政管网改造工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—三角楼居民小组排洪渠工程、坪山区市政路老旧排水管网修复工程、坪山区正本清源查缺补漏工程、田头河综合整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-大山陂水（设计采购施工项目总承包）、龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-新村排洪渠（箱涵段）（设计采购施工项目总承包）、坪山河赤坳水库水质保障工程、坪山河流域短小支流综合整治工程—红花潭排水渠项目。<br>（3）1个项目形象进度为0%：坪山河流域短小支流综合整治工程-中芯国际深度处理（二期）尾水补水工程。<br>（4）16个项目处于前期阶段：坪山河三洲水上游综合整治工程、石井排洪渠综合整治工程（二期）、坪山河流域短小支流综合整治工程竹坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-马鞍岭村排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-担坑水（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-水打田水（上游段（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-沙湖新屋排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-珠洋坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-汤坑小学排洪渠（设计采购施工项目总承包）、龙岗河流域短小支流综合整治工程—西坑排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—塘外口水库排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—大窝恒杨厂边排洪渠综合整治工程、坪山区红花岭水库至赤坳桥引水工程、坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程、坪山区赤坳河湿地公园项目、田脚水（涉度深高铁桥墩）箱涵改造工程。<br>（6）剩余45个项目同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”、“2019年坪山区水污染治理（二期）项目”。 | 35.60  | 1.25 | 其中坪山区市政路老旧排水管网修复工程与坪山区正本清源查漏补缺工程为本次发债的补充项目 |
| 49 | 2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一   | 104784  | 专项债券 | 1.6  | 2020/1/13 | 3.15% | 5年  | 公立医院  | 72.55    | 1.6  | 10.17  | 1.6  | 0 | 0    | 截至2020年底，该项目已形成在建工程资产10.17亿元。         | 坪山区人民医院迁址项目完成基础工程已完成35%、第三人民医院项目完成主体结构工程已完成80%、平乐骨伤医院项目完成总工程量50%、坪山区妇幼保健院项目完成总工程量98%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68.96  | 1.28 |                                            |
| 50 | 2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十   | 104785  | 专项债券 | 10.2 | 2020/1/14 | 3.31% | 7年  | 水污染治理 | 127.6776 | 10.2 | 77.46  | 10.2 | 0 | 0    | 未形成                                   | 2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段，光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程处结算评审阶段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.68  | 1.17 |                                            |
| 51 | 2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十三  | 2005283 | 专项债券 | 3.3  | 2020/4/2  | 2.84% | 10年 | 污水处理  | 430.26   | 3.3  | 253.45 | 3.3  | 0 | 0.05 | 未形成                                   | 1. 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程无运营，已完成94%工程量。<br>2. 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程无运营，已完成99%工程量。<br>3. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）无运营，已完成84%工程量。<br>4. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）无运营，已完成80%工程量。<br>5. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）无运营，已完成80%工程量。<br>6. 铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）无运营，已完成78.5%工程量。<br>7. 铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）无运营，已完成71.1%工程量。<br>8. 铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）无运营，已完成30.6%工程量。<br>9. 铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）无运营，已完成45%工程量。<br>10. 大空港片区正本清源工程无运营，已完成99%工程量。<br>11. 前海湾片区正本清源工程无运营，已完成95%工程量。<br>12. 铁石片区正本清源工程无运营，已完成95%工程量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284.55 | 1.52 | 收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入          |
| 52 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十   | 2005284 | 专项债券 | 7    | 2020/4/2  | 2.84% | 10年 | 水污染治理 | 42       | 7    | 20     | 7    | 0 | 0    | 在建工程                                  | 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）于2020年2月完成立项，可研总投资42.17亿元，项目处于续建状态，建设内容中的管网建设、正本清源、暗涵整治等均在持续开展，截至2020年12月，总体进度70%，预计2022年12月底完工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.06  | 1.31 |                                            |
| 53 | 2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（二期）—2020年深圳市政府专项债券（二    | 2005285 | 专项债券 | 3.3  | 2020/4/3  | 2.83% | 7年  | 水污染治理 | 129.8504 | 3.3  | 69.19  | 3.3  | 0 | 0    | 未形成                                   | 2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.68  | 1.17 |                                            |
| 54 | 2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六  | 2005286 | 专项债券 | 2.4  | 2020/4/2  | 2.84% | 10年 | 其他资产  | 83.25    | 2.4  | 32.29  | 2.4  | 0 | 0    | 未形成                                   | （一）五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%。<br>（二）福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改。<br>（三）大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为10.24亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（四）龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.61亿元，总体形象进度99.78%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（五）民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.93亿元，总体形象进度98%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（六）观湖街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为4.54亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（七）观澜河流域水环境综合整治工程—牛吼水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为2.14亿元，总体形象进度97.4%。<br>（八）黑臭水体生态补水管道建设工程于2019年立项，已开工建设，项目总概算为1.26亿元，总体形象进度80%。<br>（九）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—长坑水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度81%。<br>（十）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—大布巷水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为0.88亿元，总体形象进度87%。<br>（十一）白花河流域雨污分流管网完善工程于2017年立项，项目总概算为4.0855亿元，已竣工验收。<br>（十二）福城福民片区雨污分流支管网完善工程于2018年立项，项目总概算为0.6296亿元，已竣工验收。<br>（十三）观湖新田片区雨污分流管网完善工程于2018年立项，项目总概算为1.28亿元，已竣工验收。<br>（十四）小区排水管网改造工程（第六批）于2018年立项，已开工建设，项目总概算为27.92亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（十五）观澜河综合整治工程—丹坑水综合整治工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算为1.52亿元，总体形象进度98.37%。                                                                                                                                                                                                                         | 749.54 | 1.66 |                                            |



|    |                                                        |         |      |      |            |       |      |              |        |      |        |        |      |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                                       |
|----|--------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|-------|------|--------------|--------|------|--------|--------|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|
| 55 | 2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十七期）  | 104822  | 专项债券 | 10   | 2020/5/18  | 3.72% | 30年  | 其他交通基础设施     | 513.1  | 10   | 0      | 0      | 0    | 0    | 未形成          | 项目尚未动工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252.16 | 12.12 |                                       |
| 56 | 2020年深圳市（本级）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十八期）          | 104823  | 专项债券 | 12.3 | 2020/5/18  | 2.93% | 10年  | 医疗卫生         | 58.82  | 12.3 | 20.731 | 12.275 |      | 3.58 | 1870台（套）医疗设备 | 除市妇幼保健院配套医疗设备购置及市三院改扩建二期未投入使用外，其他项目购置设备均已投入运营，项目建设进度99.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56.65  | 3.87  | 因无法区分发债项目收益，故以各单位年度医疗盈余合计。            |
| 57 | 2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十九期） | 2005382 | 专项债券 | 1.5  | 2020/5/18  | 3.43% | 15年  | 科研基础设施       | 22.79  | 15.8 | 5.4    | 0.96   | 0    | 0    | 未形成          | 在建阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72.42  | 1.51  | 尚处于建设期，2024年开始运营                      |
| 58 | 2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（三十期）         | 104824  | 专项债券 | 29.7 | 2020/5/18  | 2.93% | 10年  | 污水处理         | 430.26 | 29.7 | 253.45 | 29.7   | 0    | 0.44 | 未形成          | 1. 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程无运营，已完成94%工程量。<br>2. 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程无运营，已完成99%工程量。<br>3. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）无运营，已完成84%工程量。<br>4. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）无运营，已完成80%工程量。<br>5. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）无运营，已完成80%工程量。<br>6. 铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）无运营，已完成78.5%工程量。<br>7. 铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）无运营，已完成71.1%工程量。<br>8. 铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）无运营，已完成30.6%工程量。<br>9. 铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）无运营，已完成45%工程量。<br>10. 大空港片区正本清源工程无运营，已完成99%工程量。<br>11. 前海湾片区正本清源工程无运营，已完成95%工程量。<br>12. 铁石片区正本清源工程无运营，已完成95%工程量。                                                                           | 284.55 | 1.52  | 收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入     |
| 59 | 2020年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十一期）         | 104825  | 专项债券 | 0.7  | 2020/5/18  | 3.43% | 15年  | 养老           | 5.23   | 0.7  | 1.9828 | 0.7    | 0    | 0    | 未形成          | 该项目正施工建设中，已完成项目主体结构封顶，暂未投入运营。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.74   | 1.75  |                                       |
| 60 | 2020年深圳市（宝安区）能源专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十二期）           | 104826  | 专项债券 | 5.2  | 2020/5/18  | 2.93% | 10年  | 天然气储气设施      | 19.30  | 5.2  | 8.1045 | 5.2    | 0    | 0.08 | 未形成          | 1. 截至2020年末，2018年28个和2019年第一批52个城中村管道燃气入户楼栋管按图施工、建设到位，2019年第二批63个城中村管道燃气入户楼栋管前期工作已完成。<br>2. 该项目于2022年开始运营。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.16  | 1.38  |                                       |
| 61 | 2020年深圳市（福田区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十三期）     | 104827  | 专项债券 | 2.16 | 2020/5/18  | 2.93  | 10年  | 电力、燃气、消防、管网等 | 13.86  | 2.16 | 7.41   | 2.16   | 0    | 0    | 7.41亿元资产     | 1. 电力综合整治工程：上沙村二期、沙嘴村施工中，进度85%。下梅林村施工中，进度80%。新洲村、皇岗村、石厦村、田面村、水围新村、上步村等6个项目已完成初步验收，正常运营。福田村在转接电，调试阶段。<br>2. 燃气改造项目：2018年福田区学校、医院和餐饮商户管道燃气改造工程、餐饮商户管道燃气改造工程（2019年部分）、2019年完善工程、2020年完善工程。截止2020年年底在施工阶段。上步村（二期）管道燃气建设工程、皇岗村（北片区）管道燃气建设工程、上步村（三期）管道燃气建设工程、福新坊管道燃气建设工程已竣工验收并投入使用，正常运营。<br>3. 下沙村环境综合整治提升工程施工中，进度90%。田面村环境综合整治提升工程已完工并投入使用。沙嘴村环境综合整治提升工程施工中，进度85%。上梅林村环境综合整治提升工程已完工，未投入使用。福田福新坊环境综合整治提升工程施工中，进度85%。下梅林村（南片区）环境综合整治提升工程已竣工验收并投入使用。城中村综合治理提升完善工程施工中，进度80%。新洲片区环境综合整治提升工程、皇岗新村及吉龙一村片区环境整治提升工程、上步大厦电梯及消防设备安全隐患整治工程、金田新村综合整治工程等已完成竣工验收。园岭新村环境综合整治工程完成竣工初验。 | 3.68   | 1.47  | 深圳文化创业园收入作为本项目还款来源。                   |
| 62 | 2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十四期）        | 104828  | 专项债券 | 6.76 | 2020/5/18  | 2.93  | 10年  | 雨水管涵、排水管网等   | 63.35  | 6.76 | 39.84  | 6.76   | 0    | 0    | 未形成          | 1. 正本清源项目已竣工验收。<br>2. 城中村雨污分流项目已完工。<br>3. 易涝风险区、香梅内涝项目施工中。<br>4. 优质饮用水一至三期、五期一、六期一已竣工，四期、六二、七期一二三施工中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00  | 1.21  | 福田村城市更新单元项目和皇岗村改造项目的出让收入作为本项目的还本付息来源。 |
| 63 | 2020年深圳市（福田区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十五期）         | 104829  | 专项债券 | 1.43 | 2020-05-18 | 3.55  | 20   | 门诊楼、住院大楼等    | 24.96  | 1.43 | 1.61   | 1.43   | 0.64 | 0.78 | 0.1亿元资产      | 建设中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.03  | 2.11  |                                       |
| 64 | 2020年深圳市（福田区）学前教育专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十六期）         | 104830  | 专项债券 | 1.43 | 2020-05-18 | 3.55  | 20年  | 公办幼儿园        | 6.95   | 1.43 | 3.28   | 1.43   | 0    | 0    | 3.28亿元资产     | 1. 四所幼儿园目前处于前期阶段，目前移交我区建筑工务署；<br>2. 御苑学校、幼儿园项目已基本完成；3. 金桂大厦裙楼幼托、幼儿园项目已基本完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.52   | 1.19  |                                       |
| 65 | 2020年深圳市（福田区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十七期）         | 104831  | 专项债券 | 1    | 2020-05-18 | 3.55  | 20年  | 文化场馆及活动中心    | 13.51  | 1    | 3.0519 | 1      | 0    | 0    | 未形成          | 截至2020年底福田区群众文化中心项目已完成地下室结构施工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.36   | 1.18  |                                       |
| 66 | 2020年深圳市（福田区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十八期）  | 104832  | 专项债券 | 7.52 | 2020/5/18  | 2.8   | 7年   | 配套道路、基础设施等   | 56.05  | 7.52 | 7.81   | 7.52   | 0    | 0    | 未形成          | 1. 区建工署项目建设中；2. 深圳市交通运输局福田管理局负责含新洲路路面局部修缮及慢行系统提升工程、梅林片区道路整体维修工程、农科片区交通综合整治工程项目在内的3个政府投资项目，项目进度总体正在开展施工建设工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.24  | 1.22  | 国创中心出租收入作为本项目还款来源。                    |
| 67 | 2020年深圳市（南山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十九期）        | 104833  | 专项债券 | 1.6  | 2020/5/19  | 2.80% | 7年期  | 水污染治理        | 23.77  | 1.60 | 6.84   | 1.6    | 0    | 0    | 未形成          | 施工中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.30   | 1.31  |                                       |
| 68 | 2020年深圳市（南山区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十期）          | 104834  | 专项债券 | 5.9  | 2020/5/19  | 3.43% | 15年期 | 医疗类项目        | 51.87  | 5.90 | 32     | 5.9    | 0    | 0    | 未形成          | 施工中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 528.79 | 1.51  |                                       |
| 69 | 2020年深圳市（南山区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十一期）         | 104835  | 专项债券 | 2.4  | 2020/5/19  | 2.93% | 10年期 | 文体设施         | 13.57  | 2.40 | 7      | 2.4    | 0    | 0    | 未形成          | 施工中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.50   | 1.29  |                                       |
| 70 | 2020年深圳市（南山区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十二期）         | 104836  | 专项债券 | 3    | 2020/5/19  | 2.80% | 7年期  | 文体设施         | 8.01   | 3.00 | 4.2872 | 3      | 0    | 0    | 未形成          | 施工中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.11   | 1.55  |                                       |



|    |                                                       |           |      |       |           |       |     |             |         |       |         |       |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |  |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|-------|-----|-------------|---------|-------|---------|-------|------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| 71 | 2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十四期）        | 2006383   | 专项债券 | 0.2   | 2020/5/18 | 3.43% | 15年 | 公立医院        | 100.96  | 6.20  | 14.9715 | 6.2   | 2.08 | 2.08 | 在建（从项目开工至2020年12月份累计支付资金计划14.9715亿元） | 1、龙岗中心医院外科综合楼工程，同上；<br>2、龙岗区中医院医疗综合大楼项目，同上；<br>3、龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程，同上；<br>4、龙岗区妇幼保健院扩建工程，同上；<br>5、龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块），同上；<br>6、龙岗区南湾人民医院改扩建工程，同上；<br>7、龙岗区第六人民医院二期工程，同上；<br>8、龙岗区人民医院扩建项目—深圳市龙岗区健康管理服务中心大楼，同上；<br>9、龙岗区第三人民医院医技内科楼项目；形象进度6%；<br>10、深圳市人民医院坂田院区项目；2020年已竣工交付使用；<br>11、龙岗中心医院门诊大楼修缮改造工程；形象进度45%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41.05 | 3.6  |  |
| 72 | 2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十四期） | 2005384   | 专项债券 | 1.2   | 2020/5/18 | 2.27% | 5年  | 地下管廊        | 6.77    | 1.20  | 2.35    | 1.2   | 0    | 0    | 截至2020年底，金辉路综合管廊项目已形成在建资产2.35亿元。     | 截至2020年底，金辉路综合管廊项目已完成工程进度55%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.58  | 1.19 |  |
| 73 | 2020年深圳市（盐田区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十五期）        | 204403-00 | 专项债券 | 0.2   | 2020/5/18 | 3.43% | 15  | 公立医院        | 4.8401  | 0.80  | 0.92    | 0.2   | 0    | 0    | 未投入使用，暂无收益                           | 新建综合楼建筑面积44,914平方米，地上35,608平方米，地下9,306平方米，新增病床位380个，改造原住院楼建筑面积6,850平方米。未投入运营。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.63  | 1.8  |  |
| 74 | 2020年深圳市（罗湖区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十六期）        | 2005386   | 专项债券 | 1.1   | 2020/5/18 | 3.43% | 15  | 文体设施建设      | 18.84   | 1.10  | 1.1949  | 1.1   | 0    | 0    | 尚未形成资产                               | 罗湖区文化艺术馆新建工程等5个项目已完成总体形象进度20%，罗湖区“一馆一中心”项目正在开展拆除施工招标工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.98  | 1.41 |  |
| 75 | 2020年深圳市（罗湖区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十七期） | 2005387   | 专项债券 | 0.9   | 2020/5/18 | 2.93% | 10  | 城镇配套设施建设    | 6.07    | 0.9   | 3.0441  | 0.9   | 0    | 0    | 尚未形成资产                               | 清水河一路工程等7个项目已完成总体形象进度80%，新建道路长度约5308米。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.92  | 1.45 |  |
| 76 | 2020年深圳市（光明区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十八期） | 2005388   | 专项债券 | 1.55  | 2020/5/19 | 3.43% | 15年 | 市政和产业园区基础设施 | 5.12    | 1.55  | 2.15    | 1.55  | 0    | 0    | 未形成                                  | 田寮第一工业区综合提升改造项目在2020年9月完成招标工作，2020年10月前面铺开建设工作，于2020年12月底基本完成主体工程。<br>视频监控二类点与视频门禁项目在2018年12月完成招标工作，2019年5月全面铺开建设工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.44  | 1.81 |  |
| 77 | 2020年深圳市（光明区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十九期） | 2005389   | 专项债券 | 2     | 2020/5/19 | 2.93% | 10年 | 市政和产业园区基础设施 | 15.2    | 2     | 4.08    | 2     | 0    | 0    | 未形成                                  | 视频门禁、视频监控二类点及配套建设项目在2020年5-8月完成招标工作，2020年6-9月全面铺开建设工作，于2020年12月底基本完成主体工程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.61 | 1.42 |  |
| 78 | 2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十期）        | 2005390   | 专项债券 | 0.85  | 2020/5/18 | 2.93% | 10年 | 水污染治理       | 117.675 | 0.85  | 32.29   | 0.85  | 0    | 0    | 未形成                                  | 2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.53 | 1.31 |  |
| 79 | 2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）       | 2005391   | 专项债券 | 0.999 | 2020/5/18 | 3.55% | 20年 | 综合停车场       | 6.14    | 0.999 | 2.606   | 0.999 | 0    | 0    | 未形成                                  | （一）龙塘停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.97亿元，总体形象进度64.58%，正在开展砌体及二次结构工程施工。<br>（二）庐山停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算0.64亿元，总体形象进度57.83%，正在进行地下室结构施工。<br>（三）桂花路停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.4亿元，总体形象进度76.50%，正在开展机电、装饰工作。<br>（四）清湖东风停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.42亿元，总体形象进度56.67%，正在进行主体结构施工。<br>（五）观光路停车场综合体工程于2017年立项，已开工建设，项目总概算0.76亿元，总体形象进度68.39%，正在开展装修与安装工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.12  | 1.29 |  |
| 80 | 2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）       | 2005392   | 专项债券 | 2.461 | 2020/5/18 | 2.93% | 10年 | 其他资产        | 82.76   | 2.461 | 41.336  | 2.461 | 0    | 0    | 未形成                                  | （一）观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为15.33亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（二）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目污水干管完善修复工程于2018年立项，项目总概算为12.73亿元，项目建设中，总体形象进度97.1%。<br>（三）五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%。<br>（四）福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改。<br>（五）大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为10.24亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（六）龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.61亿元，总体形象进度99.78%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（七）民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.93亿元，总体形象进度98%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（八）观湖街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为4.54亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。<br>（九）观澜河流域水环境综合整治工程—牛咀水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为2.14亿元，总体形象进度97.4%。<br>（十）黑臭水体生态补水管道建设工程于2019年立项，已开工建设，项目总概算为1.26亿元，总体形象进度80%。<br>（十一）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—长坑水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度81%。<br>（十二）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—大布巷水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为0.88亿元，总体形象进度87%。<br>（十三）白花河流域雨污分流管网完善工程于2017年立项，项目总概算为4.09亿元，已竣工验收。<br>（十四）观湖新田片区雨污分流管网完善工程于2018年立项，项目总概算为1.28亿元，已竣工验收。<br>（十五）观澜河综合整治工程—丹坑水综合整治工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算为1.52亿元，总体形象进度98.37%。 | 19.14 | 1.44 |  |



|    |                                                    |         |              |      |           |       |     |              |         |      |         |        |        |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                                                                         |
|----|----------------------------------------------------|---------|--------------|------|-----------|-------|-----|--------------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 81 | 2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）     | 2005393 | 专项债券         | 4.89 | 2020/5/18 | 2.93% | 10年 | 公立医院         | 75.60   | 4.89 | 24.164  | 4.89   | 0.8996 | 2.1154 | 未形成                                                                            | （一）区综合医院于2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿元，目前工程形象进度45%，正在进行幕墙及二次结构施工。<br>（二）龙华区人民医院新外科大楼于2012年立项，已开工建设，项目总概算9.15亿元，目前总体形象进度31.7%，正在开展主楼、裙楼地下室结构施工。<br>（三）龙华区中心医院扩建工程于2014年立项，已开工建设，项目总概算15.40亿元，总体形象进度26%。正在进行西区外科大楼二次结构施工。<br>（四）医疗设备购置项目涉及12项基建项目，使用专项债资金共0.99亿元。其中区人民医院3项，专项债资金0.36亿元，已全部投入支付医疗设备，部分项目已竣工；区中心医院2项，债资金0.1亿元，已全部投入支付医疗设备，部分项目已竣工；区妇幼保健院3项，债资金0.47亿元，已全部投入支付医疗设备，部分项目已竣工；区疾病预防控制中心2项，债资金0.03亿元，已全部投入支付医疗设备，项目已全部竣工；区慢性病防治中心2项，债资金0.03亿元，已全部投入支付医疗设备，项目已全部竣工。<br>（五）经市政府同意，2020年8月将1.04亿元债券资金调整至两个文体设施建设项目。其中观澜体育公园于2013年立项，已开工建设，项目总概算4亿元，总体形象进度98.2%，正在进行室内外装饰施工；观湖文化艺术体育场馆于2017年立项，已开工建设，项目总概算73270.43万，总体形象进度约为5.4%，正在开展基坑支护工程施工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.62 | 2.36 |                                                                         |
| 82 | 2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）     | 2005394 | 专项债券         | 0.85 | 2020/5/18 | 3.43% | 15年 | 社会事业基础设施     | 2.26    | 0.85 | 1.256   | 0.85   | 0      | 0      | 未形成                                                                            | （一）观澜版画原创产业基地一期改造提升工程于2019年立项，项目总概算为0.9亿元。已于2020年9月竣工验收，目前处于交接工作及结（决）算审核状态。<br>（二）观澜古城保护性开发工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算1.04亿元，总体形象进度69.8%，正在开展卖布街、观澜大街、新东街房屋修缮及消防水池施工。<br>（三）观澜贵湖塘老围保护性开发工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算0.31亿元，总体形象进度71.5%，正在开展老围内房屋修缮收尾及老围外池塘、消防水池施工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.43  | 1.24 |                                                                         |
| 83 | 2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）     | 2005395 | 专项债券         | 2.63 | 2020/5/18 | 3.43% | 15年 | 社会事业基础设施     | 21.85   | 2.63 | 10.913  | 2.63   | 0      | 0      | 未形成                                                                            | （一）简上体育综合体项目于2017年立项，已开工建设，项目总概算为6.82亿元，总体形象进度为75%，主体结构已完成，正在进行钢结构防火涂料施工、砌体工程施工、幕墙工程龙骨和玻璃安装及机电管线设备安装。<br>（二）龙华文体中心于2016年立项，已开工建设，项目总概算11.02亿元，总体形象进度76%，正在开展幕墙、机电安装施工。<br>（三）观澜体育公园于2013年立项，已开工建设，项目总概算4亿元，总体形象进度98.2%，正在进行室内外装饰施工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.56 | 1.88 |                                                                         |
| 84 | 2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十六期） | 2005396 | 专项债券         | 0.57 | 2020/5/18 | 2.80% | 7年  | 其他资产         | 25.51   | 0.57 | 12.9895 | 0.57   | 0      | 0      | 未形成                                                                            | （一）观湖街道城中村综合整治项目包含37个子项目，项目总概算8.09亿元，其中5个子项目使用了该债券资金，涉及马坊新村、水晶山庄、吉坑新村、河南新村及向西围，总体形象进度99%，项目均已完工，待竣工验收。<br>（二）福城街道城中村综合整治项目包含61个子项目，项目总概算17.21亿元，其中10个子项目使用了该债券资金，项目涉及大水坑社区大三村及茜坑新村，总体形象进度99%，项目均已完工，待竣工验收。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.31  | 2.06 |                                                                         |
| 85 | 2020年深圳市（本级）职业教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十七期）      | 2005842 | 专项债券         | 4.3  | 2020/8/28 | 3.85% | 20年 | 土地、房屋及构筑物    | 25.0756 | 4.3  | 4.5908  | 4.3    | 0      | 0      | 未形成                                                                            | 深圳职业技术学院西丽湖校区学生公寓A、B栋拆建工程，专项债券资金13000万元。项目建设处于收尾阶段，施工基本完成。<br>深圳职业技术学院留仙洞校区G栋学生宿舍建设工程项目，专项债券资金11500万元。项目建设处于施工阶段，结构封顶，二次结构、机电穿插施工。<br>深圳职业技术学院留仙洞体育及配套设施建设工程，专项债券资金8500万元。项目建设处于施工阶段，结构封顶，二次结构、机电穿插施工。<br>深圳职业技术学院北校区一期项目，专项债券资金10000万元。项目建设处于施工阶段，地下室主体施工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.68  | 1.44 | 本项目的运营收入是以学校每年的学费、住宿费收入计；运营支出取学校部分基本支出和项目支出。<br>本项目运营收益为：项目运营收入-项目运营支出。 |
| 86 | 2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区物流基础设施专项债券-2020年深圳市政府专项债券（五十八期）  | 2005843 | 专项债券         | 1.7  | 2020/8/27 | 3.85% | 20年 | 其他交通基础设施专项债券 | 13.2672 | 1.7  | 6.371   | 0.5735 | 0      | 0      | 小漠港目前为施工建设状态，尚未形成资产。截至2020年12月31日，项目已完成自开工建设累计投资额6.37亿元，完成投资总额13.3437亿元的47.7%。 | 本项目工程于2018年4月28日开工，2021年3月10日已完成码头泊位交工验收。截至目前，1. 附属建筑物施工：<br>1) 候工楼已经完成顶层梁、板钢筋绑扎、模板安装及混凝土浇筑，首层室内地坪下挡土墙砌筑，二层与三层墙砌砖，首层室内回填；屋面楼梯间，水泵房浇筑完成，屋面女儿墙浇筑完成，二三层构造柱、圈梁浇筑完成，屋面设备基础砼浇筑完成，天面女儿墙，设备基础抹灰完成，外墙抹灰完成，二三层内墙及腻子涂刷完成，外墙腻子及油漆涂刷完成，幕墙及门架窗架安装完成，天面防水层铺设完成，已经完成总量的95%；<br>2) 中心变电所已经完成主体结构及屋面女儿墙浇筑，墙身砌砖与水电预埋，内外墙抹灰完成，内外墙腻子及油漆涂刷完成，防火门及窗架安装完成，已经完成总量的95%；<br>3) 生产污水处理站已经完成雨水收集池剪力墙砼浇筑，中水池浇筑完成，沥青涂刷及土方回填完成，控制室外架搭设完成，完成已经完成总量的95%；<br>4) 生活污水处理站完成池底与设备基础混凝土浇筑与环氧沥青涂刷，主体结构浇筑完成，操作间浇筑，砌筑及抹灰完成，土方回填完成，支撑架搭设完成，已经完成总量的95%；<br>5) 件杂货仓库已经完成防火墙梁、柱、及辅助用房地坪混凝土浇筑；檩条安装，辅助用房梁板砼浇筑，辅助用房砌砖及女儿墙砼浇筑完成，防火墙砖块砌筑完成，瓦楞板安装完成，辅助用房喷漆完成，外墙腻子涂刷完成，屋面保温层与面板安装完成，窗户框架安装完成，门轨安装完成，大小门安装完成，场内地坪水稳层铺设完成，室内防撞柱安装完成，地坪钢筋绑扎开始，已经完成总量的96.5%；<br>6) 机修车间已经完成脚手架垫层混凝土浇筑，外架安装，柱混凝土浇筑，辅助用房梁板与女儿墙浇筑完成，4.5m圈梁浇筑完成，机修车间辅助用房砌筑，抹灰及构造柱浇筑完成，外墙砌砖完成100%，内墙抹灰完成30%，已经完成总量的72%；<br>7) 工具材料库已经完成地梁及短柱钢筋模板安装、混凝土浇筑，完成钢结构钢柱及檩条吊装、屋面板及外封闭完成，矮墙砌筑完成，已经完成总量的55%；<br>8) 1号变电所底板浇筑完成，夹层剪力墙及首层梁板完成，防腐涂刷完成，首层钢板及柱浇筑完成，首层柱筋浇筑完成，天面梁板浇筑完成，砌筑完成70%，完成总量的83%；<br>9) 消防泵站垫层浇筑完成，垫层环氧沥青涂刷完成，底板基础浇筑完成完成，支撑架搭设完成，池身钢筋绑扎及模板安装砼浇筑完成，水泵房钢筋绑扎及模板安装砼浇筑完成，完成总量的70%；<br>2. 中轨道梁施工：<br>1) 现浇轨道梁累计完成2417.4方，总量2429.9方，完成总量的99.5%。<br>3. 胸墙面层施工：<br>1) 码头胸墙面层累计完成34段，总量34段，已经完成总量的100%；<br>4. 码头后方道路及堆场施工：<br>1) 码头后方道路堆场已经完成纵四路以北的主干道路及建筑单体周边，堆场周边综合管线的开挖、回填施工； | 22.16 | 4.25 | -                                                                       |
| 87 | 2020年深圳市（本级）市政基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十九期）    | 2005844 | 新型基础设施建设专项债券 | 1.1  | 2020/8/27 | 3.17% | 5年  | 新型基础设施建设     | 12.99   | 1.10 | 0.863   | 0.57   | 0.11   | 0.28   | 未形成                                                                            | 前海合作区集中供冷项目4号供冷站、5号供冷站在实施建设阶段，尚未形成对应的资产，未进入运营期。其中，4号供冷站分三期建设，一期土建施工已完成主体结构封顶；5号供冷站分三期建设，一期项目机电安装工程已进场，工程量累计完成30%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.15  | 1.38 |                                                                         |
| 88 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）           | 2005845 | 专项债券         | 1.11 | 2020/8/27 | 3.73  | 15年 | 主体拆迁重建、医疗设备等 | 20.01   | 1.11 | 1.72    | 1.11   | 0.45   | 0.57   | 未形成                                                                            | 建设中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.29 | 1.52 |                                                                         |
| 89 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）           | 2005845 | 专项债券         | 0.85 | 2020/8/27 | 3.73% | 15  | 医疗卫生         | 26.53   | 0.85 | 9.874   | 0.85   | 0      | 0      | 尚未形成资产                                                                         | 罗湖区妇幼保健院改扩建工程等8个项目总体完成形象进度30%，2018年区属医疗机构设备购置项目等设备购置类基本完成设备采购工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.85 | 3.85 |                                                                         |



|     |                                           |              |      |       |           |       |      |            |         |       |         |       |      |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                    |
|-----|-------------------------------------------|--------------|------|-------|-----------|-------|------|------------|---------|-------|---------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|
| 90  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）  | 2005845      | 专项债券 | 4.7   | 2020/8/27 | 3.73% | 15年  | 卫生         | 94.55   | 4.7   | 11.5991 | 4.7   | 0    | 0    | 5.48                                                                                                                                            | (1) 建设工程项目宝安区中心医院整体改造（二期）、沙井人民医院扩建（二期）正在进行基坑工程的施工；<br>(2) 宝安区人民医院整体改造工程（二期）正在进行基坑及主体工程施工；<br>(3) 已完成设备招标验收，并已投入使用。                                                                                                                                                     | 18.94 | 2.41-3.47 | 各子项目按照各医院收入单独进行平衡  |
| 91  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）  | 2005845      | 专项债券 | 3     | 2020/8-27 | 3.73% | 15年  | 公立医院       | 73.19   | 3     | 9.412   | 3     | 2.36 | 2.36 | 9.412                                                                                                                                           | 一、设备项目：基本完成并投入运营。<br>二、公立医院建设项目：<br>1、龙岗中心医院外科综合楼工程，同上；<br>2、龙岗区中医院医疗综合大楼项目，同上；<br>3、龙岗区妇幼保健院扩建工程，同上；<br>4、龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块），同上；<br>5、龙岗区第三人民医院医技内科楼项目，同上；<br>6、龙岗区第六人民医院二期工程，同上；<br>7、龙岗区骨科医院二期工程：2020年12月开工，预计完工时间：2024年12月；<br>8、龙岗中心医院院区高压线路改造及旧配电房迁移工程：已完工。 | 31.72 | 3.17      |                    |
| 92  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）  | 2005845      | 专项债券 | 0.21  | 2020/8/27 | 3.73% | 15年  | 公立医院       | 0.6555  | 0.21  | 0.21    | 0.21  | 0.19 | 0.25 | 两院区新建面积共约3733.94平方米，隔离病房21间。                                                                                                                    | 现本项目已完成两院区新建面积共约3733.94平方米，隔离病房21间，其中负压病房6间的传染病防控救治设施升级改造。2020年12月25日已完工并投入使用。设备：该项目所有医用设备已于2020年12月30日到货，并完成安装验收，两院区发热门诊暂未投入使用。                                                                                                                                       | 0.57  | 1.75      |                    |
| 93  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）  | 2005845      | 专项债券 | 1.1   | 2020/8/27 | 3.73% | 15年  | 公立医院       | 7.31    | 1.1   | 1.1     | 1.1   | 0    | 0    | 截至2020年底，坪山区医疗设备购置项目-2020年深圳市公立医院专项债券（一期）主要包含坪山区2019年医疗卫生设备购置、坪山区2017年医疗设备购置项目、深圳平乐骨伤科医院新院区设备购置、坪山区妇幼保健院住院综合楼医疗设备购置等4个项目，所采设备已按时收货并完成验收，形成资产1.1 | 截至2020年底，坪山区医疗设备购置项目-2020年深圳市公立医院专项债券（一期）主要包含坪山区2019年医疗卫生设备购置、坪山区2017年医疗设备购置项目、深圳平乐骨伤科医院新院区设备购置、坪山区妇幼保健院住院综合楼医疗设备购置等4个项目，暂未投入使用。                                                                                                                                       | 2.07  | 1.28      |                    |
| 94  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）  | 2005845      | 专项债券 | 0.41  | 2020/8/27 | 3.73% | 15年  | 医疗设备       | 0.46    | 0.41  | 0.41    | 0.41  | 0    | 0    | 0.41                                                                                                                                            | 已完成0.41亿元的设备采购及验收，并开始启用。                                                                                                                                                                                                                                               | 6.13  | 16.61     |                    |
| 95  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）  | 2005845      | 专项债券 | 3.88  | 2020/8/27 | 3.73% | 15年  | 公立医院       | 72.55   | 3.88  | 10.17   | 3.88  | 0    | 0    | 同“2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）”形成资产情况。                                                                                        | 同“2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）”建设进度及运营情况。                                                                                                                                                                                                            | 10.75 | 1.2       |                    |
| 96  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）  | 204403-006   | 专项债券 | 0.1   | 2020/8/28 | 3.73% | 15   | 公立医院       | 4.8401  | 0.8   | 0.92    | 0.1   | 0    | 0    | 未投入使用，暂无收益                                                                                                                                      | 新建综合楼建筑面积44,914平方米，地上35,608平方米，地下9,306平方米，新增病床位380个，改造原住院楼建筑面积6,850平方米。未投入运营。                                                                                                                                                                                          | 2.63  | 1.8       |                    |
| 97  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）  | Q204403-0064 | 专项债券 | 0.298 | 2020/8/28 | 3.73% | 15   | 公立医院       | 1.4953  | 0.298 | 1.2531  | 0.298 | 0    | 0    | 未投入使用，暂无收益                                                                                                                                      | 2020年底完成盐田区人民医院医疗设备购置。                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.63  | 1.8       |                    |
| 98  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）  | 2005845      | 专项债券 | 1.6   | 2020/8/28 | 3.73% | 15年期 | 医疗设备       | 1.6     | 1.6   | 1.6     | 1.6   | 0    | 0    | 已形成固定资产                                                                                                                                         | 已于2020年底完成医疗设备采购及支付工作，形成固定资产1.6亿。                                                                                                                                                                                                                                      | 25.18 | 2.13      |                    |
| 99  | 2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期） | 2005846      | 专项债券 | 1.2   | 2020/8/27 | 3.26  | 10年  | 公办幼儿园      | 3.44    | 1.2   | 1.2     | 1.2   | 0    | 0    | 未形成                                                                                                                                             | 债券项目已实现投资1.2亿元，其中债券1.2亿元，未形成。进度：主体工程已完工，正在设备采购中。                                                                                                                                                                                                                       | 2.01  | 1.26      |                    |
| 100 | 2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期） | 2005846      | 专项债券 | 0.5   | 2020/8/27 | 3.26% | 10年  | 非义务教育阶段学校  | 1.54    | 0.5   | 0.5     | 0.5   | 0    | 0    | 截至2020年底，该项目已形成在建工程资产0.5亿元。                                                                                                                     | 截至2020年底，该项目已完成总工程量进度80%。                                                                                                                                                                                                                                              | 3.51  | 2.67      |                    |
| 101 | 2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期） | Q204403-0065 | 专项债券 | 0.615 | 2020/8/28 | 3.26% | 10   | 学前教育       | 1.78003 | 0.615 | 0.791   | 0.615 | 0    | 0    | 未投入使用，暂无收益                                                                                                                                      | 盐港幼儿园预计2021年投入使用                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.23  | 1.58      |                    |
| 102 | 2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期） | 2005847      | 专项债券 | 1     | 2020/8/28 | 3.26% | 10年期 | 文体设施       | 13.5706 | 1     | 7       | 1     | 0    | 0    | 未形成                                                                                                                                             | 施工中                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.68 | 1.46      |                    |
| 103 | 2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期） | 2005847      | 专项债券 | 0.19  | 2020/8/27 | 3.26  | 10年  | 场馆、体育文化中心等 | 11.22   | 0.19  | 1.54    | 0.19  | 0    | 0    | 0.1643亿元资产                                                                                                                                      | 截至2020年底戏剧主题馆功能完善工程已竣工，正式对外开放；其他还在建设中                                                                                                                                                                                                                                  | 0.29  | 1.15      |                    |
| 104 | 2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期） | 2005847      | 专项债券 | 1     | 2020/8/27 | 3.26% | 10年  | 文化馆及设施     | 9.58    | 1     | 1       | 1     | 0    | 0    | 截至2020年底，该项目已形成在建工程资产1亿元。                                                                                                                       | 截至2020年底，该项目已完成施工招标并开展管线迁改工程。                                                                                                                                                                                                                                          | 2.21  | 1.75      | 坑梓文化科技中心项目         |
| 105 | 2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期） | 2005847      | 专项债券 | 0.2   | 2020/8/27 | 3.26% | 10年  | 文化馆及设施     | 3.16    | 0.2   | 0.2     | 0.2   | 0    | 0    | 截至2020年底，龙田街道文体中心建设项目已形成在建工程约0.2亿元。                                                                                                             | 截至2020年底，龙田街道文体中心建设项目正在进行土石方及桩基础工程施工，完成总进度约10%；暂未开始运营。                                                                                                                                                                                                                 | 1.78  | 1.25      | 龙田街道文体中心建设项目       |
| 106 | 2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期） | 2005847      | 专项债券 | 0.2   | 2020/8/27 | 3.26% | 10年  | 文化馆及设施     | 1.46    | 0.2   | 0.9     | 0.2   | 0    | 0    | 截至2020年底，马峦街道公共文化服务中心建设工程项目已形成资产约0.90亿元。                                                                                                        | 截至2020年底，项目完成工程量的90%，已完成主体结构及2栋主楼外墙棚架、塔吊拆除工作，目前正开展装饰装修、消防、机电、暖通、高低压配电、电梯安装等施工作业；暂未开始运营。                                                                                                                                                                                | 0.89  | 1.35      | 马峦街道公共文化服务中心建设工程项目 |



|     |                                                       |              |      |       |           |       |     |            |         |       |        |       |      |   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-----------|-------|-----|------------|---------|-------|--------|-------|------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------|
| 107 | 2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）         | 2005848      | 专项债券 | 0.865 | 2020/8/27 | 3.73% | 15年 | 公共基础设施     | 2.90    | 0.865 | 1.33   | 0.865 | 0    | 0 | 截至2020年底，坪山区城中村天然气改造工程-2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券项目已形成在建工程资产1.33亿元 | 坪山区城中村天然气改造工程-2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）主要包括坪山区盘古石居民小组等17个城中村天然气改造工程（地上部分）、坪山区盘古石居民小组等17个城中村天然气改造工程（地下庭院管部分）、坪山区老旧住宅区、城中村天然气改造试点项目、坪山区马峦街道办事处老旧住宅区、城中村天然气改造工程等4个子项目，均已完工，下一步拟开展竣工验收相关工作，尚未运营。                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.51   | 1.17 |                                       |
| 108 | 2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）         | 2005848      | 专项债券 | 3.65  | 2020/8/27 | 3.73% | 15年 | 城镇老旧小区改造   | 18.41   | 3.65  | 8.65   | 3.65  | 0.79 | 0 | 未形成                                                          | 除2020年公明街道第四批管道天然气改造普及工程（群贤楼、民政大厦等）、光明区南庄旧村管道天然气改造普及工程等八个项目尚未未完工，其余45个项目均处在手尾、验收、移交阶段，暂无运营情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.81   | 1.43 |                                       |
| 109 | 2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）         | 2005848      | 专项债券 | 0.38  | 2020/8/27 | 3.73% | 15年 | 城镇老旧小区改造   | 2.24    | 0.38  | 2.24   | 0.38  | 0    | 0 | 项目共建通信管道约300管程公里、约2100管孔公里，通信井约1.1万座。部分区域建设项目已形成资产。          | 项目已于2020年底基本完工，部分城中村“三线地下”通信管道已投入使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.03   | 3.61 |                                       |
| 110 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 104877       | 专项债券 | 3.17  | 2020/8/27 | 3.26  | 10年 | 雨水管涵、排水管网等 | 82.0013 | 3.17  | 51.08  | 3.17  | 0    | 0 | 未形成                                                          | 1. 正本清源项目已竣工验收。<br>2. 城中村雨污分流项目已完工。<br>3. 易涝风险区、香梅内涝项目施工中。<br>4. 优质饮用水一至三期、五期一、六期一已竣工，四期、六二、七期一二三施工中，七期四五六前期工作。<br>5. 二次供水项目，新洲、福东南、福东北3个片区施工中，剩余7个片区前期工作。<br>6. 新增防洪潮排涝工程前期工作。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.10   | 1.21 | 福田村城市更新单元项目和皇岗村改造项目的出让收入作为本项目的还本付息来源。 |
| 111 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 104877       | 专项债券 | 1.25  | 2020/8/27 | 3.26% | 10  | 污水处理       | 6.3     | 1.25  | 1.4084 | 1.25  | 0    | 0 | 尚未形成资产                                                       | 罗湖区正坑水碧道建设工程等5个项目总体完成形象进度30%，已修建碧道约4公里。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.23   | 1.43 |                                       |
| 112 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 104877       | 专项债券 | 6.79  | 2020/8/27 | 3.26% | 10年 | 水污染治理      | 120.55  | 6.79  | 77.7   | 6.79  | 0    | 0 | 未形成                                                          | 2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段，光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程处结算评审阶段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.54  | 1.27 |                                       |
| 113 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 104877       | 专项债券 | 3.17  | 2020/8/27 | 3.26% | 10年 | 水污染治理      | 27.68   | 3.17  | 3.17   | 3.17  | 0    | 0 | 未形成                                                          | 2个提质增效工程处于施工阶段；小型水库未开工处于工程前期阶段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.47   | 1.60 |                                       |
| 114 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 104877       | 专项债券 | 0.79  | 2020/8/27 | 3.26% | 10年 | 污水处理       | 5.56    | 0.79  | 1.51   | 0.79  | 0    | 0 | 未形成                                                          | 1. 水头沙片区内涝治理工程：累计完成形象进度88%。（1）左排水渠STL0+000~+756新建及改建河道工作全部已完成；（2）右排水渠起点STS0+500~STS0+673河道改建及挡墙加固已全部完成；（3）右排水渠STS0+700~STS1+434河道改建及挡墙加固已全部完成；（4）本项目清淤工作已全部完成；（5）2#、4#截洪沟已全部完成；（6）2#桥已完成旧桥拆除及支护工作；<br>2. 径心水库原水管二期工程：截至2020年底，完成主干管铺设及道路恢复，已完成总体95%工程量。<br>3. 葵涌河小流域综合治理工程完善段：已完成总体52%工程量。<br>4. 上洞河防洪达标整治工程：已完成63%工程量。<br>5. 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程：截至2020年年底完成；正本清源2000栋累计完成HDPE主管6536.55米，U-PVC埋地支管3332.4米，混凝土管248米，混凝土井435座，总21个点；累计完成合同总工程量的25%。 | 33.00  | 1.37 |                                       |
| 115 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）         | 104878       | 专项债券 | 5     | 2020/8/27 | 3.73% | 15年 | 其他资产       | 104.33  | 5     | 41.78  | 5     | 0    | 0 | 同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”形成资产情况。         | 同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”建设进度及运营情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111.41 | 1.21 |                                       |
| 116 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）         | Q204403-0069 | 专项债券 | 2.287 | 2020/8/28 | 3.73% | 15  | 产业园区基础设施   | 45.0308 | 2.287 | 31.6   | 2.287 | 0    | 0 | 未投入使用，暂无收益                                                   | 整体搬迁项目拆迁区范围涉及土地面积288,560平方米，截至2020年底已基本完成整体搬迁工作，未投入运营                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.44   | 1.97 |                                       |
| 117 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）         | 104878       | 专项债券 | 0.2   | 2020/8/27 | 3.73% | 15年 | 其他资产       | 9.43    | 0.2   | 4.27   | 0.2   | 0    | 0 | 未形成                                                          | 生物家园项目1500地块主体结构，1499地块已完成地上主体结构45%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.58  | 1.24 |                                       |
| 118 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）         | 104878       | 专项债券 | 0.455 | 2020/8/27 | 3.73% | 15年 | 污水处理       | 4.29    | 0.455 | 0.52   | 0.455 | 0    | 0 | 截至2020年底，坪山区深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程项目工程形象进度约5%。           | 截至2020年底，坪山区深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程项目工程形象进度约5%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.88   | 1.25 |                                       |
| 119 | 2020年深圳市（福田区）市政和产业园区基础设施专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（六十六期） | 104879       | 专项债券 | 19.33 | 2020/8/27 | 3.73  | 15年 | 道路、配套工程等   | 184.03  | 19.33 | 60.49  | 19.33 | 0    | 0 | 在建工程0.41亿元；约12.7万平方米物业资产。                                    | 4个债券项目单位的工程已竣工，其他单位的债券项目仍在建设中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.33  | 1.4  | 国创中心及华超大厦租金作为本项目还款来源。                 |
| 120 | 2020年深圳市（龙华区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十七期） | 104880       | 专项债券 | 0.52  | 2020/8/27 | 3.31% | 7年  | 其他资产       | 1.14    | 0.52  | 0.5253 | 0.52  | 0    | 0 | 0                                                            | 龙华区第三代半导体产业园区基础设施改造提升项目2020年立项，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度95%，已基本完成建设，正在组织项目验收，未正式投入运营。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.74   | 1.2  |                                       |
| 121 | 2020年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（六十八期）        | 104881       | 专项债券 | 0.3   | 2020/8/27 | 3.73% | 15年 | 养老         | 5.23    | 0.3   | 1.9828 | 0.3   | 0    | 0 | 未形成                                                          | 该项目正施工建设中，已完成项目主体结构封顶，暂未投入运营。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.78   | 1.22 |                                       |
| 122 | 2020年深圳市（宝安区）能源专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（六十九期）          | 104882       | 专项债券 | 1.8   | 2020/8/27 | 3.26% | 10年 | 天然气储气设施    | 32.09   | 1.8   | 8.1045 | 1.8   | 0    | 0 | 未形成                                                          | 1. 截至2020年末，2018年28个和2019年第一批52个城中村管道燃气入户楼栋管按图施工、建设到位，2019年第二批63个和2020年78个城中村管道燃气入户楼栋管前期工作已完成。<br>2. 该项目于2022年开始运营。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.27  | 1.38 |                                       |



|     |                                                            |        |      |       |           |       |     |             |         |       |        |       |   |   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-----------|-------|-----|-------------|---------|-------|--------|-------|---|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|
| 123 | 2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（四期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）            | 104883 | 专项债券 | 10    | 2020/8/27 | 3.26% | 10年 | 污水处理        | 430.26  | 10    | 253.45 | 10    | 0 | 0 | 未形成                                                       | 1. 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程无运营，已完成94%工程量。<br>2. 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程无运营，已完成99%工程量。<br>3. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）无运营，已完成84%工程量。<br>4. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）无运营，已完成80%工程量。<br>5. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）无运营，已完成80%工程量。<br>6. 铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）无运营，已完成78.5%工程量。<br>7. 铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）无运营，已完成71.1%工程量。<br>8. 铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）无运营，已完成30.6%工程量。<br>9. 铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）无运营，已完成45%工程量。<br>10. 大空港片区正本清源工程无运营，已完成99%工程量。<br>11. 前海湾片区正本清源工程无运营，已完成95%工程量。<br>12. 铁石片区正本清源工程无运营，已完成95%工程量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284.55 | 1.52 | 收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入 |
| 124 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）            | 104884 | 专项债券 | 35.4  | 2020-8-27 | 3.26% | 10年 | 水污染治理       | 125     | 35.4  | 56     | 35.4  | 0 | 0 | 在建工程                                                      | 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）于2020年2月完成立项，可研总投资42.17亿元，项目处于续建状态，建设内容中的管网建设、正本清源、暗涵整治等均在持续开展，截至2020年12月，总体进度70%，预计2022年12月底完工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68.24  | 1.19 |                                   |
| 125 | 2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十二期）         | 104885 | 专项债券 | 16.98 | 2020/8/27 | 3.26% | 10年 | 其他资产        | 87.92   | 16.98 | 42.857 | 16.98 | 0 | 0 | 0                                                         | （一）龙华街道城中村综合整治项目包含41个子项目，项目总概算16.28亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用，其中锦绣新村、水斗新围村、河背新村1区、2区、鲤鱼塘小区、富泉新村、下油松ABC区、弓村二区、姜头新村、腾龙花园、牛地埔村的燃气工程正在验收和移交当中。<br>（二）观澜街道城中村综合整治项目包含62个子项目，项目总概算16.55亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。<br>（三）观澜街道城中村综合整治项目包含37个子项目，项目总概算8.09亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。<br>（四）民治街道城中村综合整治项目包含44个子项目，项目总概算15.34亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中横岭二区和沙吓村这两个城中村已经验收准备移交，塘水围二区和东泉新村这两个城中村正在施工，准备收尾工作，逸秀新村、澳门新村、白石龙一区A、白石龙一区B、白石龙一区C这5个城中村正在准备工程验收。<br>（五）大浪街道城中村综合整治项目包含42个子项目，项目总概算14.24亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中三合二新村城中村正在进行弱电电缆和燃气移交工作；龙胜一队小区城中正在进行燃气移交工作；陶吓新村城中村正在进行燃气移交工作。<br>（六）福城街道城中村综合整治项目包含61个子项目，项目总概算17.21亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中章阁社区润园小区正进行店招制安作业；茜坑社区滨河花综合整治工程正开展路面整治沥青铺设等作业；大水坑社区金湖湾幼儿园小综合整治工程正开展园建施工作业；大水坑社区罗地正开展路面整治及燃气挂表作业；桔塘社区置业小区正开展燃气入户管施工作业；大水坑社区开莱雅苑正进行零星收尾及燃气入户作业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.58  | 1.23 |                                   |
| 126 | 2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十三期）      | 104886 | 专项债券 | 4.1   | 2020/8/27 | 3.17% | 5年  | 地下管廊        | 16.20   | 4.1   | 7.35   | 4.1   | 0 | 0 | 截至2020年底，金辉路综合管廊项目已形建成在建资产2.35亿元；坪山大道南段综合管廊项目已形建成在建资产5亿元。 | 截至2020年底，金辉路综合管廊项目已完成工程进度55%；坪山大道南段综合管廊项目已完成工程进度60%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.97   | 1.17 |                                   |
| 127 | 2020年深圳市（坪山区）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）             | 104887 | 专项债券 | 5     | 2020/8/27 | 3.85% | 20年 | 轨道交通        | 49.23   | 5     | 8.76   | 1.67  | 0 | 0 | 截至2020年底，已形成在建工程8.37亿元，其中云巴一期项目8.20亿元，云巴二期项目0.17亿元。       | 截至2020年底，一标段燕子岭站-比亚迪站，工程累计完成土建工程98%、架梁96%、机电安装28%；二标段坪山高铁站-燕子岭站，工程累计完成土建55%，钢梁加工80%；暂未开始运营。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.92   | 1.08 |                                   |
| 128 | 2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十五期）            | 104888 | 专项债券 | 5     | 2020/8/27 | 3.17% | 5年  | 污水处理        | 136.93  | 5     | 44.18  | 5     | 0 | 0 | 截至2020年底，2020年水污染治理项目已形建成在建工程约44.18亿元                     | 截至2020年底，97个子项目均处于建设期，建设进度情况如下：<br>（1）18个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算、决算：石井排洪渠综合整治工程（一期）、坪山区坪山街道沙壘社区污水支管网工程、深圳市坪山区坪山街道竹坑石井片区污水支管网工程、坪山河流域水环境综合治理-碧岭水综合整治工程、坪山河流域综合整治工程-石溪河综合整治工程、田头河综合整治工程（一期）、坪山区2014年度排水管网雨污分流改造工程、坪山区2013年度排水管网雨污分流改造工程、张河沥下游支流截污工程、金辉路（锦绣东路—丹梓中路段）污水管道改造工程、坪山区优质饮用水入户工程（2013年）、沙田片区（上廖）综合整治工程—排水沟修建工程、深圳市坪山区上洋污水处理厂配套管网接驳完善工程、麻雀坑水临时排洪渠工程、坪山市小型水库除险加固工程（第二批宝安、龙岗部分）、坪山区暗（涵）渠严重安全隐患修复工程、坪山区排水管网空洞整治工程、坪山区三角楼水等四处暗渠安全隐患修复工程；<br>（2）14个项目工程形象进度在5%-95%之间：坪山区老旧市政管网改造工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—三角楼居民小组排洪渠工程、坪山区市政路老旧排水管网修复工程、坪山区正本清源查缺补漏工程、田头河综合整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程大山陂水（设计采购施工项目总承包）、坪山区暗涵整治工程、沙陂路（片区）易涝风险区整治工程、祥心路（片区）易涝风险区整治工程、龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-新村排洪渠（箱涵段）（设计采购施工项目总承包）、坪山河赤坳水库水质保障工程、金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程—红花潭排水渠项目。<br>（3）1个项目形象进度为0%：坪山河流域短小支流综合整治工程-中芯国际深度处理（二期）尾水补水工程。<br>（4）19个项目处于前期阶段：坪山河三洲水上游综合整治工程、石井排洪渠综合整治工程（二期）、坪山河流域短小支流综合整治工程竹坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-马鞍岭村排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-担坑水（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-水打田水（上游段）（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-沙湖新屋排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-珠洋坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-汤坑小学排洪渠（设计采购施工项目总承包）、龙岗河流域短小支流综合整治工程—西坑排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—塘外口水库排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—大窝恒杨厂边排洪渠综合整治工程、坪山区红花岭水库至赤坳桥引水工程、坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程、坪山区赤坳河湿地公园项目、田脚水（涉渡深高铁桥墩）箱涵改造工程、牛角龙环排洪渠综合整治工程、坪山区龙岗河流域田坑水、田脚水河道生态补水工程、坪山区炮台山山洪截滞工程。<br>（6）剩余45个项目同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”、“2019年坪山区水污染治理（二期）项目”。 | 33.44  | 1.63 |                                   |
| 129 | 2020年深圳市（光明区）棚户区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）            | 104889 | 专项债券 | 3.5   | 2020/8/27 | 3.73% | 15年 | 棚户区改造       | 22.57   | 3.5   | 15.64  | 3.5   | 0 | 0 | 尚未形成固定资产，还是在建工程                                           | 目前项目正在收尾阶段，尚未移交运营。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.47   | 1.38 |                                   |
| 130 | 2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期） | 104890 | 专项债券 | 5.8   | 2020/8/27 | 3.26% | 10年 | 市政和产业园区基础设施 | 14.3159 | 5.8   | 6.32   | 2.09  | 0 | 0 | 尚未形成资产                                                    | 项目分一、二期开发建设，其中一期所有楼栋已封顶，2020年末一期工程量累计完成78%；二期尚未开工，均尚未形成对应的资产和投入运营，暂未取得项目收益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.00  | 1.65 |                                   |





# 2017年-2020年发行的存续期一般债券资金收支情况表（截至2020年12月31日）

单位：亿元

单位：亿元

| 序号 | 2017年-2020年末新增一般债券资金收入 |                    |       | 2017年-2020年新增一般债券资金安排的支出                                                                                                                               |                |       |
|----|------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|    | 债券类型                   | 债券名称               | 金额    | 债券名称                                                                                                                                                   | 支出功能分类         | 金额    |
| 1  | 一般债券                   | 2018年深圳市政府一般债券（二期） | 10.00 | 2018年深圳市政府一般债券（二期）<br>2019年深圳市政府一般债券（一期）<br>2019年深圳市政府一般债券（二期）<br>2020年深圳市政府一般债券（一期）<br>2020年深圳市政府一般债券（二期）<br>2020年深圳市政府一般债券（二期）<br>2020年深圳市政府一般债券（三期） | 205教育支出        | 11.87 |
| 2  |                        | 2019年深圳市政府一般债券（一期） | 9.00  |                                                                                                                                                        | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.19  |
| 3  |                        | 2019年深圳市政府一般债券（二期） | 2.00  |                                                                                                                                                        | 210卫生健康支出      | 4.76  |
| 4  |                        | 2020年深圳市政府一般债券（一期） | 4.00  |                                                                                                                                                        | 211节能环保支出      | 0.15  |
| 5  |                        | 2020年深圳市政府一般债券（二期） | 4.00  |                                                                                                                                                        | 212城乡社区支出      | 14.93 |
| 6  |                        | 2020年深圳市政府一般债券（三期） | 14.00 |                                                                                                                                                        | 213农林水支出       | 0.30  |
| 7  |                        |                    |       |                                                                                                                                                        | 214交通运输支出      | 0.16  |
| 8  |                        |                    |       |                                                                                                                                                        | 221住房保障支出      | 0.00  |
| 9  |                        |                    |       |                                                                                                                                                        | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.15  |
| 10 |                        |                    |       |                                                                                                                                                        | 229其他支出        | 10.45 |



2017年-2020年发行的存续期专项债券资金收支情况表（截至2020年12月31日）

单位：亿元

| 序号 | 2017年-2020年末新增债券资金收入                                     |      | 2017年-2020年新增债券资金安排的支出             |            |
|----|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------|
|    | 债券名称                                                     | 金额   | 支出功能分类                             | 金额         |
| 1  | 2017年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）--2017年深圳市政府专项债券（一期）             | 20   | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出     | 20         |
| 2  | 2018年深圳市市级棚户区改造专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（一期）               | 4.80 | 229 其他支出                           | 4.8        |
| 3  | 2018年深圳市市级污水处理专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（二期）                | 3.6  | 229其他支出                            | 3.6        |
| 4  | 2018年深圳市福田区棚户区改造专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（三期）              | 10   | 212城乡社区支出                          | 10         |
| 5  | 2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（四期）               | 5    | 229其他支出                            | 5          |
| 6  | 2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）               | 15   | 229其他支出                            | 15         |
| 7  | 2018年深圳市光明区保障性住房专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（六期）              | 1    | 229其他支出                            | 1          |
| 8  | 2019年深圳市（本级）污水处理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（一期）              | 4    | 212城乡社区支出                          | 4          |
| 9  | 2019年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二期）              | 30   | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出     | 30         |
| 10 | 2019年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（三期）                | 18.5 | 229其他支出                            | 18.5       |
| 11 | 2019年深圳市（福田区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（四期）            | 5    | 229其他支出                            | 5          |
| 12 | 2019年深圳市（福田区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（五期）             | 3    | 229其他支出                            | 3          |
| 13 | 2019年深圳市（福田区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（六期）             | 2    | 212城乡社区支出                          | 2          |
| 14 | 2019年深圳市（罗湖区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（七期）             | 8    | 212城乡社区支出<br>229其他支出               | 7.4<br>0.6 |
| 15 | 2019年深圳市（盐田区）盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（八期） | 2    | 212城乡社区支出                          | 2          |
| 16 | 2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）             | 7    | 229 其他支出                           | 7          |
| 17 | 2019年深圳市（龙华区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十期）            | 1    | 229 其他支出                           | 1          |
| 18 | 2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）            | 15   | 229其他支出14<br>212城乡社区支出1            | 15         |
| 19 | 2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）            | 3.5  | 212城乡社区支出                          | 3.5        |
| 20 | 2019年深圳市（光明区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十三期）            | 27   | 212城乡社区支出                          | 27         |
| 21 | 2019年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十四期）           | 80   | 212城乡社区支出                          | 80         |
| 22 | 2019年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十五期）           | 64   | 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 64         |

|    |                                                 |      |                                    |       |
|----|-------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| 23 | 2019年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十六期）  | 5    | 212城乡社区支出                          | 5     |
| 24 | 2019年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十七期）  | 6    | 212城乡社区支出                          | 6     |
| 25 | 2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）  | 3    | 212 城乡社区支出                         | 3     |
| 26 | 2019年深圳市（坪山区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十九期）   | 10   | 212城乡社区支出                          | 10    |
| 27 | 2019年深圳市（光明区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二十期）   | 6    | 212城乡社区支出                          | 6     |
| 28 | 2019年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二十一期） | 3    | 212城乡社区支出                          | 3     |
| 29 | 2020年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（一期）     | 44.5 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出     | 44.5  |
| 30 | 2020年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二期）       | 31.5 | 229其他支出                            | 31.5  |
| 31 | 2020年深圳市（本级）污水处理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三期）     | 1.4  | 229其他支出                            | 0.72  |
| 32 | 2020年深圳市（罗湖区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四期）   | 0.7  | 212城乡社区支出                          | 0.7   |
| 33 | 2020年深圳市（罗湖区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五期）    | 2    | 229其他支出                            | 2     |
| 34 | 2020年深圳市（福田区）产业园区专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六期）    | 1.2  | 229其他支出                            | 1.2   |
| 35 | 2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七期）   | 1.85 | 212城乡社区支出                          | 1.85  |
| 36 | 2020年深圳市（福田区）学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（八期）    | 2    | 229其他支出                            | 1.964 |
| 37 | 2020年深圳市（福田区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（九期）    | 3.05 | 229其他支出                            | 2.65  |
| 38 | 2020年深圳市（南山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十期）    | 3.1  | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出     | 3.1   |
| 39 | 2020年深圳市（南山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十一期）  | 2    | 2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出  | 2     |
| 40 | 2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十二期）  | 20   | 212城乡社区支出                          | 20    |
| 41 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十三期）  | 16.2 | 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 16.2  |
| 42 | 2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十四期）   | 2    | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出    | 2     |
| 43 | 2020年深圳市（盐田区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十五期）   | 0.5  | 229其他支出                            | 0.5   |
| 44 | 2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期）  | 6.49 | 212 城乡社区支出                         | 6.49  |
| 45 | 2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）   | 0.53 | 229 其他支出                           | 0.53  |
| 46 | 2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期）  | 0.68 | 229 其他支出                           | 0.68  |
| 47 | 2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）   | 4    | 229 其他支出                           | 4     |
| 48 | 2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十期）  | 4.5  | 212城乡社区支出                          | 4.5   |



|    |                                                        |      |                                     |           |
|----|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|
| 49 | 2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）         | 1.6  | 229其他支出                             | 1.6       |
| 50 | 2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十二期）        | 10.2 | 212城乡社区支出                           | 10.2      |
| 51 | 2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十三期）        | 3.3  | 212城乡社区支出                           | 3.3       |
| 53 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十四期）        | 7    | 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出  | 7         |
| 54 | 2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十五期）        | 3.3  | 212城乡社区支出                           | 3.3       |
| 55 | 2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六期）        | 2.4  | 212 城乡社区支出                          | 2.4       |
| 56 | 2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十七期）  | 10   | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出      | 0         |
| 57 | 2020年深圳市（本级）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十八期）          | 12.3 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出      | 12.274930 |
| 58 | 2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十九期） | 1.5  | 0499其他市政建设                          | 0.96      |
| 59 | 2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（三十期）         | 29.7 | 212城乡社区支出                           | 29.7      |
| 60 | 2020年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十一期）         | 0.7  | 229其他支出                             | 0.7       |
| 61 | 2020年深圳市（宝安区）能源专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十二期）           | 5.2  | 229其他支出                             | 5.2       |
| 62 | 2020年深圳市（福田区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十三期）     | 2.16 | 229其他支出                             | 2.16      |
| 63 | 2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十四期）        | 6.76 | 212城乡社区支出                           | 6.76      |
| 64 | 2020年深圳市（福田区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十五期）         | 1.43 | 229其他支出                             | 1.43      |
| 65 | 2020年深圳市（福田区）学前教育专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十六期）         | 1.43 | 229其他支出                             | 1.43      |
| 66 | 2020年深圳市（福田区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十七期）         | 1    | 229其他支出                             | 1         |
| 67 | 2020年深圳市（福田区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十八期）  | 7.52 | 229其他支出                             | 7.52      |
| 68 | 2020年深圳市（南山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十九期）        | 1.6  | 2121999其他国有土地土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1.6       |
| 69 | 2020年深圳市（南山区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十期）          | 5.9  | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 5.9       |
| 70 | 2020年深圳市（南山区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十一期）         | 2.4  | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 2.4       |
| 71 | 2020年深圳市（南山区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十二期）         | 3    | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 3         |
| 72 | 2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十三期）         | 6.2  | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出     | 6.2       |
| 73 | 2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十四期）  | 1.2  | 229其他支出                             | 1.2       |

专项债券

|    |                                                       |       |                                 |        |
|----|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| 74 | 2020年深圳市（盐田区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十五期）        | 0.2   | 229其他支出                         | 0.2    |
| 75 | 2020年深圳市（罗湖区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十六期）        | 1.10  | 229其他支出                         | 1.10   |
| 76 | 2020年深圳市（罗湖区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十七期） | 0.90  | 229其他支出                         | 0.90   |
| 77 | 2020年深圳市（光明区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十八期） | 1.55  | 229其他支出                         | 1.55   |
| 78 | 2020年深圳市（光明区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十九期） | 2     | 229其他支出                         | 2      |
| 79 | 2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十期）        | 0.85  | 212城乡社区支出                       | 0.85   |
| 80 | 2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）       | 0.999 | 229 其他支出                        | 0.999  |
| 81 | 2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）       | 2.461 | 212 城乡社区支出                      | 2.461  |
| 82 | 2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）        | 4.89  | 229 其他支出                        | 4.89   |
| 83 | 2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）        | 0.85  | 229 其他支出                        | 0.85   |
| 84 | 2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）        | 2.63  | 229 其他支出                        | 2.63   |
| 85 | 2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十六期）    | 0.57  | 212 城乡社区支出                      | 0.57   |
| 86 | 2020年深圳市（本级）职业教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十七期）         | 4.3   | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  | 4.3    |
| 87 | 2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区物流基础设施专项债券-2020年深圳市政府专项债券（五十八期）     | 1.7   | 交通运输                            | 0.5735 |
| 88 | 2020年深圳市（本级）市政基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十九期）       | 1.10  | 新型基础设施建设                        | 0.57   |
| 89 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 1.11  | 229其他支出                         | 1.11   |
| 90 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 0.85  | 229其他支出                         | 0.85   |
| 91 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 4.7   | 229其他支出                         | 4.7    |
| 92 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 3     | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3      |
| 93 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 0.21  | 229其他支出                         | 0.21   |
| 94 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 4.98  | 229其他支出                         | 4.98   |
| 95 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 0.41  | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  | 0.41   |
| 96 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 0.1   | 229其他支出                         | 0.1    |
| 97 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 0.298 | 229其他支出                         | 0.298  |



|     |                                                       |       |                                   |       |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 98  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 1.6   | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出    | 1.6   |
| 99  | 2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）             | 1.2   | 229其他支出                           | 1.2   |
| 100 | 2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）             | 0.5   | 229其他支出                           | 0.5   |
| 101 | 2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）             | 0.615 | 229其他支出                           | 0.615 |
| 102 | 2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）             | 1     | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出    | 1     |
| 103 | 2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）             | 0.19  | 229其他支出                           | 0.19  |
| 104 | 2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）             | 1.4   | 229其他支出1<br>212城乡社区支出0.4          | 1.4   |
| 105 | 2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）         | 0.865 | 229其他支出                           | 0.865 |
| 106 | 2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）         | 4.03  | 229其他支出                           | 4.03  |
| 107 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 3.17  | 212城乡社区支出                         | 3.17  |
| 108 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 1.25  | 212城乡社区支出                         | 1.25  |
| 109 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 9.96  | 212城乡社区支出                         | 9.96  |
| 110 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 0.79  | 2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.79  |
| 111 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）         | 5.455 | 229其他支出5<br>212城乡社区支出0.455        | 5.455 |
| 112 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）         | 2.287 | 229其他支出                           | 2.287 |
| 113 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）         | 0.20  | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出    | 0.2   |
| 114 | 2020年深圳市（福田区）市政和产业园区基础设施专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（六十六期） | 19.33 | 229其他支出                           | 19.33 |
| 115 | 2020年深圳市（龙华区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十七期） | 0.52  | 229 其他支出                          | 0.52  |
| 116 | 2020年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（六十八期）        | 0.3   | 229其他支出                           | 0.3   |
| 117 | 2020年深圳市（宝安区）能源专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（六十九期）          | 1.8   | 229其他支出                           | 1.8   |
| 118 | 2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（四期）-2020年深圳市政府专项债券（七十期）        | 10    | 212城乡社区支出                         | 10    |

|     |                                                            |       |                                    |       |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| 119 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（七十一期）            | 35.4  | 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 35.4  |
| 120 | 2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十二期）         | 16.98 | 212 城乡社区支出                         | 16.98 |
| 121 | 2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十三期）      | 4.1   | 229其他支出                            | 4.1   |
| 122 | 2020年深圳市（坪山区）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）             | 5     | 229其他支出                            | 1.67  |
| 123 | 2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十五期）            | 5     | 212城乡社区支出                          | 5     |
| 124 | 2020年深圳市（光明区）棚户区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十六期）            | 3.5   | 212城乡社区支出                          | 3.5   |
| 125 | 2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十七期） | 5.80  | 市政和产业园区基础设施建设                      | 2.09  |