



2017年-2020年发行的存续期一般地方政府债券情况表（截至2021年5月31日）

序号	债券名称	债券编码	债券基本信息					债券项目总投资		债券项目已实现投资		形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况
			债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排			
1	2018年深圳市政府一般债券（二期）	1805240	一般债券	10	2018/9/11	3.83%	5年	99.58	10	63.42	10	未形成资产	宝安区	1. 前海铁石片区水环境综合整治项目无运营，已完成95%工程量。 2. 大空港片区水环境综合整治项目无运营，已完成99%工程量。
2	2019年深圳市政府一般债券（一期）	104503	一般债券	9	2019/1/30	2.83%	2年	106.45	17.50	30.70	9	未形成	宝安区、南山区	妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程：1标段已完成工作井围护结构及基坑土方开挖，工作井主体结构混凝土结构浇筑完成66%；明挖段已完成围场，目前正在进行地连墙、立柱桩、咬合桩等围护结构施工，围护结构已完成62%；电力隧道A8区、A2区正在进行结构施工； 2标段完成盾构段始发井围护结构，主体垫层完成33%，钢筋绑扎完成54%，盾构机刀盘组装完成。第一、二、三期交通疏解道路、1.3公里明挖隧道基坑围护结构、650米管廊围护结构及综合管廊主体结构570米，管廊土方回填已完成施工；隧道监控中心第一层底板完成施工。
3	2019年深圳市政府一般债券（二期）	104638	一般债券	2	2019/6/17	3.34%	5年	13.06	2	6.16	2	尚未形成资产	罗湖区	罗湖区东湖街道城中村综合治理工程已基本完工并同步开展项目结算编制工作；辖区无物业小区综合整治项目已完成工程竣工验收及建设成果移交，已完成工程结算编制并提交审核。上述两个项目已完工部分已移交股份公司或物业使用管理。
4	2020年深圳市政府一般债券（一期）	2005281	一般债券	4	2020/4/2	2.84%	10年	49.36	4	12.98	4	尚未形成资产	罗湖区	红桂小学拆建工程等14个项目教育类项目已完成总体形象进度50%；城中村综合治理（2019年）等两个城中村综合治理项目已完成总体形象进度85%。

5	2020年深圳市政府一般债券（二期）	2005282	一般债券	4	2020/4/2	2.84%	10年	27.5471	4	13.02	4	未形成	盐田区	（1）北山工业宿舍区：已完成主体结构封顶施工； （2）海景二路一横七纵慢行交通品质提升设施改造工程：已完成人行道铺装、自行车道、道牙、车止石、更换装饰井盖、新装智慧路灯系统等内容，项目已完成验收工作； （3）沙头角河桥梁及附属工程：完成燃气、通信、电力、监控及军用光缆迁改，完成全部桩基础施工和检测，完成桥梁工程施工，完成旅检大厅和集装箱办公用房建设，完成道路改造，总形象进度100%； （4）梅沙消防站：2021年5月底完成主体结构工程，砌筑抹灰工程、安装工程完成60%； （5）盐田区环卫基地及配套工程：工程施工总形象进度约90%； （6）盐田区资源化利用环境园：完成主体工程、砌体工程，开展装饰工程，开展三层抹灰； （7）梅沙运动中心：2021年5月底已完成地下室工程、主体结构完成6层； （8）海桐文体公园：新建一处文体公园，包括地下车库和社区文化、体育活动场地； （9）大梅沙村综合整治工程：消防安全治理、用电安全治理、环境卫生治理、市容秩序治理等； （10）盐田区居民小区二次供水管网改造工程：本项目涉及改造小区126个，项目总形象进度97%。 （10）中山纪念学校扩建工程等8个盐田区教育类建设项目已完成工程施工总形象进度80%。
6	2020年深圳市政府一般债券（三期）区属公立医院传染病防控救治设施升级改造	2005841	一般债券	0.6	2020/8/28	3.17%	5年	0.6	0.6	0.6	0.6	已形成固定资产	南山区	南山区属医院传染病防控救治设施升级改造项目已完工，改造发热门诊3处、改造主要包括EICU、ICU病房各一间，隔离病房19间，负压病房11间，增加防控设备248台。目前医院发热门诊及传染病区运营正常。
7	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第十七高中建设工程	2005841	一般债券	1.25	2020/8/27	3.17%	5年	9.6254	1.25	3.0086	1.25	在建（从项目开工至2021年5月份累计支付资金计划3.0086亿元）	龙岗区	项目2020年4月27日下达工程可行性研究报告的批复，总体形象进度55%，高中部分需于2021年5月具备办学条件。
8	2020年深圳市政府一般债券（三期）区人民医院传染病防控救治设施升级改造项目	2005841	一般债券	0.05	2020/8/28	3.17%	5年	0.0889	0.05	0.0729	0.047862	未形成	盐田区	总改造面积约1143平方米，包括改造及新建发热门诊2处、隔离病房20间，负压手术室1间，截至2020年底，已完成建设总工程量80%。
9	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第十八高级中学	2005841	一般债券	0.5	2020/8/27	3.17%	5年	5.95	0.5	1.54	0.5	截至2021年5月底，市第十八高级中学已形成在建工程资产1.53亿元	坪山区	市第十八高级中学完成总工程量进度35%。
10	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-深圳科学高中足球建设工程	2005841	一般债券	1	2020/8/27	3.17%	5年	9.9252	1	3.3599	1	在建（从项目开工至2021年5月份累计支付资金计划3.3599亿元）	龙岗区	项目2020年2月21日下达概算批复，总体形象进度48%，高中部分需于2021年5月具备办学条件。

11	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-南山中学高中部	2005841	一般债券	0.5	2020/8/27	3.17%	5年	5.725130	0.5	1.765145	0.909113	未形成		项目处施工建设阶段，截止2021年5月项目形象总进度完成58%；结构工程已完成91%；预计于2021年8月进行分批交付运营
12	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十高级中学	2005841	一般债券	0.5	2020/8/27	3.17%	5年	6.22	0.5	1.56	0.5	截至2021年5月底，市第二十高级中学已形成在建工程资产1.55亿元	坪山区	市第二十高级中学完成总工程量进度35%。
13	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十一高级中学	2005841	一般债券	0.5	2020/8/27	3.17%	5年	5.724059	0.5	1.761859	0.5	未形成		总体形象进度完成61% 1.地基与基础工程全部完成； 2.结构工程：完成96%； 3.砌体工程：完成30%。 4.安装工程：管线预埋完成62%。 5.装饰工程：完成17%。 6.室外工程：完成4%。
14	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十二高级中学	2005841	一般债券	1	2020/8/27	3.17%	5年	6.55	1	3.16	1	未形成	光明区	项目主体结构与二次结构已完成，正在进行安装工程、装饰装修工程及室外道路园林绿化工程等，整体进度约76%，暂未运营。
15	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市外国语学校龙华校区国际部改造暨龙华高级中学原址新办深圳艺术高中项目	2005841	一般债券	1.5	2020/8/27	3.17%	5年	1.657326	1.090887	1.190887	1.090887			完成形象进度100%，项目基本完工。大报告厅暂未投入使用。
16	2020年深圳市政府一般债券（三期）公立医疗机构传染病防控救治设施改造项目（市属医院传染病防控救治设施改造项目）	2005841	一般债券	2	2020/8/27	3.17%	5年	3.78	2.00	2.64	1.99956	138台（套）医疗设备	深圳市罗湖区、福田区、南山区、龙华区、坪山区	项目整体形象进度为98%，已投入运营。
17	2020年深圳市政府一般债券（三期）罗湖医院集团传染病防控救治设施改造项目	2005841	一般债券	0.3	2020/8/27	3.17%	5年	0.50	0.3	0.3	0.3	尚未形成资产	罗湖区	罗湖区属医院传染病防控救治设施升级改造项目已完工，改造发热门诊3处、隔离病房23间，其中负压病房5间，目前正在开展结算编制工作。
18	2020年深圳市政府一般债券（三期）发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目	2005841	一般债券	1.2	2020/8/27	3.17%	5年	1.20	1.2	1.2	1.2	1.20	宝安区	发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造均已完成，投入使用
19	2020年深圳市政府一般债券（三期）龙岗中心医院传染病防控救治设施升级改造项目等区属8家公立医院传染病防控救治设施升级改造项目	2005841	一般债券	0.4	2020/8/27	3.17%	5年	0.994	0.4	0.6159	0.4	0.5474	龙岗区	完成并投入运营。

20	2020年深圳市政府一般债券（三期）区属医院传染病防控救治设施升级改造项目	2005841	一般债券	0.3	2020/8/27	3.17%	5年	0.7277	0.3	0.5093	0.3	未形成	龙华区	区属医院传染病防控救治设施升级改造项目涉及3项基建项目，一般债资金共0.3亿元。其中区人民医院1项，一般债资金0.11亿元，已全部投入支付，项目已竣工；区中心医院1项，一般债资金0.10亿元，已全部投入支付，项目已竣工；区妇幼保健院1项，一般债资金0.09亿元，已全部投入支付，项目已竣工。
21	2020年深圳市政府一般债券（三期）坪山区属医院传染病防控救治设施升级改造项目	2005841	一般债券	0.1	2020/8/27	3.17%	5年	0.26	0.1	0.18	0.1	截至2021年5月底，该项目已形成在建工程资产0.18亿元。	坪山区	截至2021年5月底，该项目已完成建设总工程量80%。
22	2020年深圳市政府一般债券（三期）临时发热门诊及留观病房项目、区属医院传染病防控救治设施升级改造项目	2005841	一般债券	0.3	2020/8/27	3.17%	5年	0.6555	0.3	0.3	0.3	两院区新建面积共约3733.94平方米，隔离病房21间。	国科大（光明）东西两院区	现本项目已完成两院区新建面积共约3733.94平方米，隔离病房21间，其中负压病房6间的传染病防控救治设施升级改造工程。2020年12月25日已完工并投入使用。设备：该项目所有医用设备已于2020年12月30日到货，并完成安装验收，目前两院区发热门诊已2021年1月份投入使用。
23	2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-小漠标段基础设施及配套建设	2005841	一般债券	0.4	2020/8/27	3.17%	5年	1.079169	0.4	0.572992065	0.4	形成公厕14座，垃圾收集点15处，管网约15.65公里，污水处理终端8座	深汕特别合作区小漠镇	项目已全部完工。进入验收阶段，未投入运营
24	2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石北标段基础设施及配套建设	2005841	一般债券	0.4	2020/8/27	3.17%	5年	2.020504	0.4	0.983037542	0.4	形成公厕23座，垃圾收集点25处，管网约3.07公里，污水处理终端24座	深汕特别合作区赤石镇	项目已全部完工。进入验收阶段，未投入运营
25	2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石南标段基础设施及配套建设	2005841	一般债券	0.4	2020/8/27	3.17%	5年	1.23629	0.4	0.753758592	0.4	形成公厕18座，垃圾收集点21处，管网约32.54公里，污水处理终端19座	深汕特别合作区赤石镇	项目已全部完工。进入验收阶段，未投入运营
26	2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鲘门标段基础设施及配套建设	2005841	一般债券	0.4	2020/8/27	3.17%	5年	1.380621	0.4	0.82438364	0.4	形成公厕16座，垃圾收集点20处，管网约23.36公里，污水处理终端14座	深汕特别合作区鲘门镇	项目已全部完工。进入验收阶段，未投入运营
27	2020年深圳市政府一般债券（三期）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鹅埠标段基础设施及配套建设	2005841	一般债券	0.4	2020/8/27	3.17%	5年	1.342537	0.4	0.863643581	0.4	形成公厕22座，垃圾收集点22处，管网约43.5公里，污水处理终端14座	深汕特别合作区鹅埠镇	项目已全部完工。进入验收阶段，未投入运营

2017年-2020年发行的存续期地方政府专项债券情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	债券基本信息						债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		上年度全年实际收益	已取得项目收益	形成资产情况	建设进度及运营情况	预算项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率	备注	
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模（亿元）	发行时间（年/月/日）	债券利率		债券期限		其中：债券资金安排									其中：债券资金安排
1	2017年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）--2017年深圳市政府专项债券	1705608	专项债券	20	2017/12/12	3.82%	5年	轨道交通	389.96	20	180.07	20.00	0	0	未形成	主体建设	50.68	1.17	
2	2018年深圳市市级棚户区改造专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（一	1805298	专项债券	4.8	2018/9/27	4.07%	10年	0699 其他保障住房	28.89	4.8	11.71	4.80	0	0	未形成	主体建设	30.59	4.53	
3	2018年深圳市市级污水处理专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（二期）	1805299	专项债券	3.6	2018/9/27	4.33%	15年	污水处理	6.37	3.6	5.1	3.60	见备注	见备注	4.28（已转固）	建设总进度完成93%；其中一期规模5万方/日已建成通水，现已正式投入商业运营。	见备注	1.3	依据排水处深府[2006]92号文《深圳市污水处理费征收使用管理办法》测算，污水处理收入由污水处理总成本、合理利润和税金三部分组成，即不含税收入=成本+利润+增值税附加-退税。其他收入为增值税返还，根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）规定，污水处理劳务自2015年7月1日起增收增值税，税率为16%，增值税率自2019年4月更新为13%，在缴税后可返还70%，即其他收入=（应交增值税（销项税额）-应交增值税（进项税额））*70%。 因此，我司污水处理收入完全覆盖成本，但无法将整体收入分摊至各污水厂，
4	2018年深圳市福田区棚户区改造专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（三期）	1805300	专项债券	10	2018/9/27	4.33	15年	回迁房及其配套设施	96.40	35.80	29.68	10.00	0	0	29.68亿元资产	截止2020年底，项目累计完成投资296,848.35万元，完成预计总投资的30.79%。I标段完成01-03、01-04地块土石方工程、桩基础工程，基本完成01-03地块回迁区地下室主体结构工程，局部地上主体结构完成至4层；II标段完成水管改迁、地连墙、01地块立柱桩及工程桩施工、02地块工程桩完成55%、立柱桩完成32%，暂无相关运营情况。	38.14	1.41	本项目续发方案【详见2021年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十九期）】中对该期及其后续年度棚户区改造专项债券的项目范围进行优化调整，仅考虑回迁房、办公、商业、54班学校及其对应分摊的公共配套设施、不计容总建筑面积（地下及架空车库）部分。人才住房和保障性住房及其分摊的公共配套设施不纳入棚户区改造项目开发建设总成本。
5	2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（四期）	1805301	专项债券	5	2018/9/27	4.07%	10年	其他资产	19.28	5	18.301401	5.00	0	0	截至2021年5月底，坪山高新区综合服务中心项目已形成开发成本约17.99亿元（已结算）、其他流动资产（工程进项税）约1.40亿元。	高新区综合服务中心项目包含酒店和会展部分。酒店部分已于2019年4月29日开业，并成立深圳市坪山区城投酒店管理有限公司，并委托“深圳格兰云天酒店管理有限公司”管理，酒店部分共计6层，客房306间（套），内部设有中餐厅、西餐厅、行政走廊、1200m²宴会厅。会展部分面积20100平米，由10300平方米A展厅、3500平方米B展厅、2300平方米C展厅和三层4000平方米坪山多功能厅组成。会议中心面积17840平方米，由新闻发布厅、报告厅、媒体中心以及其它11个不同类型面积的会议室组成。2020年5月11日注册成立深圳市坪山燕子湖国际会展中心管理有限公司，委托“深圳格兰云天酒店管理有限公司”管理。	8.45	1.2	
6	2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）	1805302	专项债券	15	2018/9/27	4.33%	15年	其他资产	104.33	15	41.78	15.00	0	0	截至2021年5月底，已形成开发成本约31.66亿元（未结算），其中生物医药产业加速器园区项目19.46亿元，新能源汽车产业园区项目12.20亿元。	截至2021年5月底，生物医药产业加速器园区项目：一标段大部分区域仍在进行地下室结构施工，小部分区域已出正负零，二标段正在进行地下室施工。 新能源汽车产业园区项目：G14301-0111宗地基坑支护已完成96%，土方外运累计完成87.3万立方，完成率约89.08%。G14301-0112宗地1号楼地上主体结构施工至5层；2号楼地上主体结构施工至5层；3号楼A座地上结构主体施工至4层；3号楼B座地上结构主体施工至4层；地下室区域完成整体的80%。	111.41	1.21	
7	2018年深圳市光明区保障性住房专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（六	1805303	专项债券	1	2018/9/27	4.07%	10年	公共租赁住房	5.98	1	3	1.00	0	0	尚未形成固定资产，还是在建工程	该债券涉及万丈坡、东周片区、星河天地花园二期（曾用名“大丰安片区城市更新项目”）三个城市更新项目，目前三个项目均在建设后期，尚未移交运营。	252.16	12.12	
8	2019年深圳市（本级）污水处理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券	104558	专项债券	4	2019/3/28	3%	3年	污水治理	7.6276	4	6.0217	4.00	0	0	未形成	横岭水质净化厂二期提标改造工程于2020年3月22日投入商业运行，龙华水质净化厂二期提标改造工程与2020年12月24日投入商业运营	50.68	1.17	项目已通过环保验收投入商业运营，但尚未调价未产生收益
9	2019年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券	104559	专项债券	30	2019/3/28	3.27%	5年	轨道交通	389.96	30	180.07	30.00	0	0	未形成	主体建设	50.68	1.17	
10	2019年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（三	104560	专项债券	18.5	2019/3/28	3.34%	10年	机场卫星厅项目	104.78	63	28.16	18.50	0	0	宝安区	主体建设	111.37	1.32	
11	2019年深圳市（福田区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（四期）	104561	专项债券	5	2019/3/28	3.34	10年	保障性住房	30.45	5.00	21.15	5.00	0.46	0.56	公共租赁住房2450套	天健安托山、天健天骄北庐项目已竣工验收；石岩项目地块一、二已竣工验收，地块三未竣工。	11.01	1.77	
12	2019年深圳市（福田区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（五期）	104562	专项债券	3	2019/3/28	3.37	7年	医疗设备	9.46	3.00	4.39	3.00	0.61	0.75	3.51亿元资产	良好，已竣工验收	4.211235	1.24	
13	2019年深圳市（福田区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（六期）	104563	专项债券	2	2019/3/28	3.27	5年	雨水管涵、排水管网等	17.78	2.00	10.66	2.00	0.77	0.77	未形成	1.正本清源项目已竣工验收。 2.城中村雨污分流项目已完工。	2.95	1.31	本支治水提质债券对应项目收益来源为南方日报大厦项目及皇岗村盖章项目城市更新土地出让收入。

14	2019年深圳市（罗湖区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（七期）	104564	专项债券	8	2019/3/28	3.37%	7	污水治理	30.53	8	20.9433	8.00	0	0	尚未形成资产	红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源等7个治水提质项目均已完工，正在进行项目结算工作。完成排水管网铺设约20公里，完成泵站建设2座。项目暂未转固定资产，泵站及管网已投入运营。莲塘中医院工程等三个医疗项目中，莲塘中医院工程已完工，正在开展进行项目结、决算工作。区莲塘中医院医疗设备购置等两个设备购置类项目已完成85%的设备采购量。	11.5678	1.3	
15	2019年深圳市（盐田区）盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（八期）	104565	专项债券	2	2019/3/28	3.37%	5+1+1	土地储备	11.00	2	11	2.00	7 号和 8-1 号地块在 2019 年 3 月完成竣工验收，2020 年 12 月完成回迁入伙	7 号地块共计交付 772 套回迁房，8-1 号地块共计交付 663 套回迁房，5 号地块 522 套回迁房正在建设中	7 号地块共计交付 772 套回迁房，8-1 号地块共计交付 663 套回迁房，5 号地块 522 套回迁房正在建设中	整体搬迁项目安置区开发建设用地面积为265,572平方米，计容积率建筑面积约1,070,886平方米，其中住宅建筑面积849,729平方米（含30,100平方米政策性人才住房），商业建筑面积135,930平方米，商务办公建筑面积48,836平方米，商务公寓建筑面积13,741平方米，以及公共配套设施22,650平方米。	50.68	1.17	债券存续期第五年末、第六年末发行人有全额赎回选择权
16	2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）	104566	专项债券	7	2019/3/28	3.64%	15年	公立医院	48.87	7	18.13884364	7.00	0	0	未形成	（一）区综合医院为2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿，目前工程形象进度45%，正在进行幕墙及二次结构施工。 （二）经市政府同意，2019年9月将4亿元债券资金调整至两个水污染治理项目。其中，福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改；五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%。	50.68	1.17	
17	2019年深圳市（龙华区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十期）	104567	专项债券	1	2019/3/28	3.37%	7年	其他保障性住房	3.96	1.00	3.488	1.00	0.172	0.492	6个小区内的保障性住房	华盛峰荟名庭、澜汇居、保利悦都、玫瑰苑、佳华领域广场（一期）、尚峻御园等六个保障性住房项目已开展回购并开始运营。截止2019年12月31日，六个项目已完成支付专项债券资金1亿元。租金从入住时日起计，截止2020年12月31日，项目已取得租金收益0.49亿元。	749.54	1.66	
18	2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）	104568	专项债券	15	2019/3/28	3.64%	15年	其他资产	104.33	15	51.16	15.00	0	0	1.截至2021年5月底，已形成开发成本约31.66亿元（未结算），其中生物医药产业加速器园区项目19.46亿元，新能源汽车产业园区项目12.20亿元； 2.深圳市平乐骨伤科医院业务用房购置项目形成在建工程约8.8亿元； 3.2019年坪山区水污染治理（二期）项目形成在建工程约10.7亿元。	1.坪山生物医药产业加速器园区及坪山新能源汽车产业园区项目：建设进度及运营情况同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”。 2.2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）于2019年10月调出8.8亿元用于深圳市平乐骨伤科医院业务用房购置项目；坪山区卫生健康局已和出让方签订收购协议，支付第一笔购置款，并将该业务用房移交建设部门进行改造装修，暂未投入运营。 3.2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）于2019年10月调出1亿元用于水污染治理（二期）项目，该项目包含33个子项目。截至2019年底，33个子项目均处于建设期，建设进度情况如下： （1）29个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算：龙岗河流域短小支流综合整治工程-卢屋排洪渠等13个项目、龙岗河流域短小支流综合整治工程-坪梓路北侧181号水塘等19个项目、龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程-一期工程、龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程-二期工程、龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程-三期工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-大山水库排洪渠等27个项目、坪山河流域短小支流综合整治工程-六联浪尾排洪渠工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-飞西北路38号水塘等19个项目、坪山河流域短小支流综合整治工程-沙湖社区排水渠工程、三洋湖排洪渠（人民医院段）综合整治工程、深圳市坪山区龙田社区污水支管网工程、深圳市坪山金沙片区污水支管网工程、深圳市坪山区沙田社区污水支管网工程、深圳市坪山区坑梓街道老坑社区雨污分流工程、坪山河流域水环境综合整治工程-墩子河综合整治工程、坪山河流域综合整治工程-赤坳河综合整治工程、坪山河流域水环境综合整治工程-坪山河干流（老河道）清淤工程、坪山区社区供水管网改造工程（三期）、坪山区社区供水管网改造工程（六期）、坪山区社区供水管网改造工程（七期）、龙岗河流域短小支流综合整治工程-老鸦山水库排洪渠综合整治工程、龙岗河流域花鼓坪水黑臭水体整治工程、龙岗河流域水环境综合整治工程-三角楼水综合整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-正坑村排洪渠分洪箱涵工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-上坝村排洪渠综合整治工程、深圳市坪山区六联社区污水支管网工程、深圳市坪山区江岭社区污水支管网工程、坪山区社区供水管网改造工程（五期）、坪山区社区供水管网改造工程（八期）； （2）2个项目工程形象进度为100%，已完成结决算，正在加快支付进度，坪山区社区供水管网改造工程（二期）、坪山区社区供水管网改造工程（四期）； （3）2个项目工程形象进度在70%-100%之间：坪山河流域水环境综合整治工程-汤坑水综合整治工程	111.41	1.21	
19	2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）	104569	专项债券	3.5	2019/3/28	3.27%	5年	污水治理	38.83	3.5	23.85	3.50	0	0	截至2021年5月底，2019年治水提质、水污染治理项目已形成在建工程约23.85亿元	截至2021年5月底，12个子项目均处于建设期，建设进度情况如下： （1）10个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结决算：河流域水环境综合整治工程（调蓄池及配套工程）、河流域水环境综合整治工程（景观工程）、秀新社区污水管网工程、正本清源工程、河流域水环境综合整治工程（坪山河干流大工业区截弯段综合整治）、汤坑及沙湖社区污水支管网工程、坪环社区污水支管网工程、碧岭社区污水支管网工程、消防官网及消火栓建设工程、田脚水综合整治工程； （2）2个项目工程形象进度在80%-100%之间：河流域水环境综合整治工程（三洲田水综合整治工程）、麻雀坑水综合整治工程。	27.494817	1.11	基于项目实施方案，现将项目对应收益情况进一步说明： 本期债券对应项目收益来源为坑梓街道相关地块土地出让收入，土地面积13,809平方米，建筑面积62,140.5平方米，预计出让时间为2024年，预计土地出让收入130,495.05万元。
20	2019年深圳市（光明区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十三期）	104570	专项债券	27	2019/3/28	3.37%	7年	水污染治理	88.06	27	56.82	27.00	0	0	未形成	2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段，光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程处结算评审阶段。	50.68	1.17	
21	2019年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十四期）	104639	专项债券	80	2019/6/17	3.50%	10年	污水治理	394.48	80	228.2	80.00	10.66	12.06	未形成	1.茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程无运营，已完成97%工程量。 2.茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程无运营，已完成99%工程量。 3.宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）无运营，已完成91%工程量。 4.宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）无运营，已完成88%工程量。 5.宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）无运营，已完成90%工程量。 6.铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）无运营，已完成97.5%工程量。 7.铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）无运营，已完成83.2%工程量。 8.铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）无运营，已完成37.2%工程量。 9.铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）无运营，已完成64.5%工程量。	284.55	1.52	收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入
22	2019年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十五期）	104640	专项债券	64	2019/6/17	3.50%	10年	水污染治理	147	64	110	64.00	0	0	在建工程	2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程,2018年12月完成立项，可研总投资162亿元，当前状态为续建；建设内容中大部分雨污分流管网、小区正本清源改造等已完成，剩余12座雨季调蓄池及个别污水顶管工程，截至2021年5月，总体进度95%，预计2021年12月底完工。	50.68	1.17	

23	2019年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十六期）	1905236	专项债券	5	2019/6/17	3.34%	5年	污水处理	38.83	5	23.85	5.00	0	0	同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”形成资产情况	同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”建设进度及运营情况	27.494817	1.11	
24	2019年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十七期）	1905237	专项债券	6	2019/6/17	3.53%	7年	水污染治理	117.39	6	79.57	6.00	0	0	未形成	2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段，光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程处结算评审阶段。	749.54	1.66	
25	2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）	1905238	专项债券	3	2019/6/17	3.34%	5年	其他资产	15.33	3	8.24	3.00	0	0	未形成	观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为15.33亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。	252.16	12.12	
26	2019年深圳市（坪山区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十九期）	1905268	专项债券	10	2019/6/27	3.30%	5年	土地储备	56.44	10	33.74	10.00	0	0	截至2021年5月底，田心项目、沙田二期项目已分别形成资产13.29亿元、20.45亿元。已分别完成整备0.72平方公里、0.51平方公里。	截至2021年5月底，田心项目已完成整备土地约0.72平方公里，签约建筑735栋（处），建面约34.03万平方米；沙田二期项目已完成整备土地约0.51平方公里，签约建筑1018栋（处），建面约48.96万平方米。	14.39	1.27	田心社区整村土地整备利益统筹项目（含树山背）。根据《市规划和自然资源局关于印发<深圳市2020年度城市更新和土地整备计划>的通知》（深规划资源〔2020〕489号），坪山区田心社区树山背居民小组土地整备利益统筹项目与田心土地整备利益统筹项目已合并调整为坪山区田心社区整村土地整备利益统筹项目（含树山
27	2019年深圳市（光明区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二十期）	1905269	专项债券	6	2019/6/28	3.30%	5年	土地储备	41.93	6	31.45	6.00	0	0	未形成	光明区连片产业用地项目-凤凰牛场周边地块开展土地整备总面积109.43公顷，其中涉及已批临时用地及地上现状为社区工作站、高铁站、已建道路等地块17.03公顷暂不纳入本次土地移交入库范围，截至目前已顺利完成共计92.4公顷的入库工作，其中，2019年入库18.64公顷，2020年入库73.76公顷。	50.68	1.17	
28	2019年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二十一期）	104656	专项债券	3	2019/7/10	3.44	6+1年期含权债券	回迁房及其配套设施	103.50	50	11.92	3.00	0.00	0.00	11.92亿元资产	截止2020年底，项目累计完成投资119,176.9万元，完成预计总投资的11.51%。目前该项目正在进行基坑及桩基础施工建设过程中，暂无相关运营情况。	3.7224	1.12	
29	2020年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券	104764	专项债券	44.5	2020/1/13	3.31%	7年	轨道交通	1143.78	44.5	566.7	44.50	0	0	未形成	主体建设	749.54	1.66	
30	2020年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二	104765	专项债券	31.5	2020/1/13	3.66%	15年	机场卫星厅项目	104.78	63	87.98	31.50	0	0	宝安区	主体建设	111.37	1.32	
31	2020年深圳市（本级）污水处理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三期）	104766	专项债券	1.4	2020/1/14	3.66%	15年	污水处理	6.37	1.4	5.1	0.72	见备注	见备注	4.28（已转固）	建设总进度完成93%；其中一期规模5万方/日已建成通水，现已正式投入商业运营。	见备注	1.36	依据排水处深府[2006]92号文《深圳市污水处理费征收使用管理办法》测算，污水处理收入由污水处理总成本、合理利润和税金三部分组成，即不含税收入=成本+利润+增值税附加-退税。其他收入为增值税返还，根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）规定，污水处理劳务自2015年7月1日起增收增值税，税率为16%，增值税率自2019年4月更新为13%，在缴税后可返还70%，即其他收入=（应交增值税（销项税额）-应交增值税（进项税额））*70%。 因此，我司污水处理收入完全覆盖成本，但无法将整体收入分摊至各污水厂，
32	2020年深圳市（罗湖区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四期）	104767	专项债券	0.7	2020/1/13	3.31%	7	污水处理	15.19	0.7	7.8572	0.70	0	0	尚未形成资产	市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程等11个项目总体完成形象进度80%，已对相关河道旱流污水100%截流，并开展河道清淤工作。	1.0219	1.31	
33	2020年深圳市（罗湖区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五期）	104768	专项债券	2	2020/1/13	3.66%	15	医疗卫生	27.65	2	12.1346	2.00	0.09	0.09	尚未形成资产	2018年区属医疗机构设备购置项目等11个项目总体完成形象进度68%，2018年区属医疗机构设备购置项目等设备购置类已完成设备采购工作，罗湖区妇幼保健院改扩建工程完成拆除工程形象进度60%。	16.6062	4.91	
34	2020年深圳市（福田区）产业园区专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六期）	104769	专项债券	1.2	2020/1/13	3.15	5年	园区产业配套及研发楼	28.09	1.2	19.88	1.20	0.05	0.05	已形成	新一代产业园2020年11月已达到预定可使用状态，拟按照估计价值确定投资性房地产，12月投入使用。	1.49	1.13	
35	2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七期）	104770	专项债券	1.85	2020/1/13	3.37	10年	雨水管涵、排水管网等	10.15	1.85	8.74	1.85	0	0	未形成	1.正本清源项目已竣工验收。 2.城中村雨污分流项目已完工。 3.易涝风险区、香梅内涝项目施工中。	2.7	1.16	福田村城市更新单元项目和皇岗村改造项目的出让收入作为本项目的还本付息来源。
36	2020年深圳市（福田区）学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（八期）	104771	专项债券	2	2020/1/13	3.70%	20年	公办幼儿园	2.59	2	3.4	1.96	0.04	0.04	约2.2万平方米物业资产	1.机关二幼已完工；2.皇御苑学校、幼儿园项目已基本完成；3.金桂大厦裙楼幼托、幼儿园项目已完成；4.福田保税区小学、幼儿园项目：因移交资产为市属产权物业，需市财政审批程序完成方可推进后续工作，已去函市工信局要求加快推进项目进度	3.36	1.14	
37	2020年深圳市（福田区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（九期）	104772	专项债券	3.05	2020/1/13	3.66%	15年	医疗设备、社康中心	9.26	3.05	6.86	2.65	0.71	0.85	0.63亿元资产	良好，已竣工验收	12.79	1.82	

38	2020年深圳市（南山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十期）	104773	专项债券	3.1	2020/1/14	3.31%	7年期	医疗类项目	51.87	3.1	32	3.10	0	0	未形成	施工中	538.49	1.54	
39	2020年深圳市（南山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十一期）	104774	专项债券	2	2020/1/14	3.31%	7年期	水污染治理	14.98	2	5.75	2.00	0	0	未形成	施工中	4.8	1.29	
40	2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十二期）	104775	专项债券	20	2020/1/13	3.37%	10年	污水治理	430.26	20.00	255.8	20.00	0	2.67	未形成	1. 茅洲河流域（宝安片区水环境综合整治工程）形象进度97% 2. 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程形象进度99% 3. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）形象进度91% 4. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）形象进度90% 5. 前海湾正本清源工程形象进度99% 6. 铁石片区正本清源工程形象进度99% 7. 大空港片区正本清源工程形象进度99% 8. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）形象进度88% 9. 铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）形象进度97.5% 10. 铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）形象进度83.2% 11. 铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）37.2% 12. 铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）形象进度64.5%	284.55	1.52	收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入
41	2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十三期）	104776	专项债券	16.2	2020/1/13	3.37%	10年	水污染治理	213.00	16.2	160	16.20	0	0	在建工程	2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程,2018年12月完成立项,可研总投资162亿元,当前状态为续建;建设内容中大部分雨污分流管网、小区正本清源改造等已完成,剩余12座雨季调蓄池及个别污水顶管工程,截至2021年5月,总体进度95%,预计2021年12月底完工。 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）于2020年2月完成立项,可研总投资42.17亿元,项目处于续建状态,建设内容中的管网建设、正本清源、暗涵整治等均在持续开展,2021年5月总体进度78%,预计2022年12月底完工。 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）于2020年4月完成立项,可研总投资62.92亿元,建设内容中的管网建设、正本清源、暗涵整治、市政管网改造等均在持续开展,2021年5月总体进度86%,预计2022年12月底完工。	127	1.31	
42	2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十四期）	104777	专项债券	2	2020/1/13	3.37%	10年	公立医院	90.31	2	16.2127	2.00	1.87	1.87	在建（从项目开工至2021年5月份累计支付资金计划16.2127亿元）	1、龙岗中心医院外科综合楼工程,至2020年底基坑形象进度:90%,预计完工时间:2021年6月; 2、龙岗区中医院医疗综合大楼项目:至2020年完成主体基坑40%,预计完工时间:2024年12月; 3、龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程:至2020年年底总体进度完成13%,预计完工时间:2024年12月; 4、龙岗区妇幼保健院扩建工程:至2020年底基坑形象进度:75%,预计完工时间:2021年8月; 5、龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块）:至2020年年底处于基坑施工阶段,已完成基坑形象进度15%,其中,支护桩施工完成40%。预计完工时间:2024年12月底 6、龙岗区南湾人民医院改扩建工程:至2020年年底总体进度完成25%,预计完工时间:2023年9月;	12.62	5.03	
43	2020年深圳市（盐田区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十五期）	Q204403-0015	专项债券	0.5	2020/1/13	3.37%	10	公立医院	4.84	0.8	0.92	0.50	0	0	未投入使用,暂无收益	累计已完成支护工程、基础工程、土方外运工程、地下室底板防水工程、地下室主体完成30%。	2.631	1.8	
44	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期）	104779	专项债券	6.49	2020/1/13	3.37%	10	其他资产	56.59	6.49	27.0536333	6.49	0	0	未形成	（一）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目污水主干管完善修复工程于2018年立项,项目总概算为12.73亿元,项目建设中,形象进度97.1%。 （二）福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项,已开工建设,项目总概算为12.12亿元,总体形象进度99%,正在进行小区移交及整改。 （三）大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项,已开工建设,项目总概算为10.24亿元,总体形象进度99%,正在进行缺陷排查与小区移交。 （四）龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项,已开工建设,项目总概算为5.61亿元,总体形象进度99.78%,正在进行缺陷排查与小区移交。 （五）民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项,已开工建设,项目总概算为5.93亿元,总体形象进度为98%,正在进行缺陷排查与小区移交。 （六）观湖街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项,已开工建设,项目总概算为4.54亿元,总体形象进度99.8%,正在进行缺陷排查与小区移交。 （七）观澜河流域水环境综合整治工程-牛吼水综合整治工程于2018年立项,已开工建设,项目总概算为2.14亿元,总体形象进度97.4%。 （八）黑臭水体生态补水管道建设工程于2019年立项,已开工建设,项目总概算为1.26亿元,总体形象进度80%。 （九）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-长坑水综合整治工程于2018年立项,已开工建设,项目总概算为1.14亿元,总体形象进度81%。 （十）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-大布巷水综合整治工程于2018年立项,已开工建设,项目总概算为0.88亿元,总体形象进度87%。	10.5	1.34	
45	2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）	104780	专项债券	0.53	2020/1/13	3.37%	10	文设设施	17.85	0.53	8.5978347	0.53	0	0	未形成	（一）简上体育综合体项目于2017年立项,已开工建设,项目总概算为6.82亿元,总体形象进度75%,主体结构已完成,正在进行钢结构防火涂料施工、砌体工程施工、幕墙工程龙骨和玻璃安装及机电管线设备安装。 （二）龙华文体中心于2016年立项,已开工建设,项目总概算11.02亿,总体形象进度76%,正在开展幕墙、机电安装施工。	0.886	1.28	

46	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期）	104781	专项债券	0.68	2020/1/13	3.66%	15	综合停车场	3.96	0.68	1.75099238	0.68	0	0	未形成	（一）龙塘停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.97亿元，总体形象进度64.58%，正在开展砌体及二次结构工程施工。 （二）卢山停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算0.64亿元，总体形象进度57.83%，正在进行地下室结构施工。 （三）桂花路停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.4亿元，总体形象进度76.50%，正在开展机电、装饰工作。	1.1217	1.17	
47	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）	104782	专项债券	4	2020/1/13	3.37%	10年	公立医院	57.34	4	15.32073164	4.00	0	0	未形成	（一）区综合医院于2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿，目前工程形象进度45%，正在进行幕墙及二次结构施工。 （二）龙华区人民医院新外科大楼于2012年立项，已开工建设，项目总概算9.15亿元，总体形象进度31.7%，正在开展主楼、裙楼地下室结构施工。 （三）龙华区中心医院扩建工程于2014年立项，已开工建设，项目总概算15.40亿元，总体形象进度26%。正在进行西区外科大楼二次结构施工。	50.68	1.17	
48	2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十期）	104783	专项债券	4.5	2020/1/13	3.15%	5年	污水处理	120.15	4.5	48	4.50	0	0	截至2021年5月底，2020年水污染治理项目已形成在建工程约48亿元。	截至2021年5月底，建设进度情况如下： （1）16个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算、决算：石井排洪渠综合整治工程（一期）、坪山区坪山街道沙壘社区污水支管网工程、深圳市坪山区坪山街道竹坑石井片区污水支管网工程、坪山河流域水环境综合治理-碧岭水综合整治工程、坪山河流域综合整治工程-石溪河综合整治工程、田头河综合整治工程（一期）、坪山区2014年度排水管网雨污分流改造工程、坪山区2013年度排水管网雨污分流改造工程、张河沥下游支流截污工程、金辉路（锦绣东路—丹梓中路段）污水管道改造工程、坪山区优质饮用水入户工程（2013年）、沙田片区（上廖）综合整治工程—排水沟修建工程、深圳市坪山区上洋污水厂配套管网接驳完善工程、麻雀坑水临时排洪渠工程、坪山市小型水库除险加固工程（第二批宝安、龙岗部分）、坪山区暗（涵）渠严重安全隐患修复工程； （2）10个项目工程形象进度在5%-95%之间：坪山区老旧市政管网改造工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—三角楼居民小组排洪渠工程、坪山区市政路老旧排水管网修复工程、坪山区正本清源查缺补漏工程、田头河综合整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程大山陂水（设计采购施工项目总承包）、龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程、坪山河流域短小支流综合整治工程—新村排洪渠（箱涵段）（设计采购施工项目总承包）、坪山河赤坳水库水质保障工程、坪山河流域短小支流综合整治工程—红花潭排水渠项目。 （3）1个项目形象进度为0%：坪山河流域短小支流综合整治工程—中芯国际深度处理（二期）尾水补水工程。 （4）16个项目处于前期阶段：坪山河三洲水上游综合整治工程、石井排洪渠综合整治工程（二期）、坪山河流域短小支流综合整治工程竹坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—马鞍岭村排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—担水坑水（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—水打田水（上游段（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—沙湖新屋排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—珠洋坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—汤坑小学排洪渠（设计采购施工项目总承包）、龙岗河流域短小支流综合整治工程—西坑排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—塘外口水库排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—大窝恒杨厂边排洪渠综合整治工程、坪山区红花岭水库至赤坳桥引水工程、坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程、坪山区赤坳河湿地公园项目、田脚水（涉厦深高铁桥墩）箱涵改造工程。	35.6	1.25	其中坪山区市政路老旧排水管网修复工程与坪山区正本清源查漏补缺工程为本次发债的补充项目
49	2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）	104784	专项债券	1.6	2020/1/13	3.15%	5年	公立医院	72.55	1.6	12.09	1.60	0	0	截至2021年5月底，该项目已形成在建工程资产12.09亿元。	坪山区人民医院迁址项目完成基础工程已完成35%、第三人民医院项目完成主体结构工程已完成80%、平乐骨伤医院项目完成总工程量50%、坪山区妇幼保健院项目完成总工程量98%。	68.956	1.28	
50	2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十二期）	104785	专项债券	10.2	2020/1/14	3.31%	7年	水污染治理	127.68	10.2	80.02	10.20	0	0	未形成	2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段，光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程处结算评审阶段。	50.68	1.17	
51	2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十三期）	2005283	专项债券	3.3	2020/4/2	2.84%	10年	污水处理	430.26	3.3	255.8	3.30	0.05	0.42	未形成	1. 茅洲河流域（宝安片区水环境综合整治工程）形象进度97% 2. 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程形象进度99% 3. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）形象进度91% 4. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）形象进度90% 5. 前海湾正本清源工程形象进度99% 6. 铁石片区正本清源工程形象进度99% 7. 大空港片区正本清源工程形象进度99% 8. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）形象进度88% 9. 铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）形象进度97.5% 10. 铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）形象进度83.2% 11. 铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）37.2% 12. 铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）形象进度64.5%	284.55	1.52	收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入
52	2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十四期）	2005284	专项债券	7	2020/4/2	2.84%	10年	水污染治理	42.00	7	20	7.00	0	0	在建工程	2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）于2020年2月完成立项，可研总投资42.17亿元，项目处于续建状态，建设内容中的管网建设、正本清源、暗涵整治等均在持续开展，2021年5月总体进度78%，预计2022年12月底完工。	11.06	1.31	
53	2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十五期）	2005285	专项债券	3.3	2020/4/3	2.83%	7年	水污染治理	129.85	3.3	71.05	3.30	0	0	未形成	2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段	50.68	1.17	

54	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六期）	2005286	专项债券	2.4	2020/4/2	2.84%	10年	其他资产	83.25	2.4	40.53760121	2.40	0	0	未形成	（一）五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%。 （二）福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改。 （三）大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为10.24亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （四）龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.61亿元，总体形象进度99.78%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （五）民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.93亿元，总体形象进度98%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （六）观湖街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为4.54亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （七）观澜河流域水环境综合整治工程—牛咀水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为2.14亿元，总体形象进度97.4%。 （八）黑臭水体生态补水管道建设工程于2019年立项，已开工建设，项目总概算为1.26亿元，总体形象进度80%。 （九）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—长坑水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度81%。 （十）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—大布巷水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为0.88亿元，总体形象进度87%。 （十一）白花河流域雨污分流管网完善工程于2017年立项，项目总概算为4.0855亿元，已竣工验收。 （十二）福城福民片区雨污分流支管网完善工程于2018年立项，项目总概算为0.6296亿元，已竣工验收。 （十三）观湖新田片区雨污分流管网完善工程于2018年立项，项目总概算为1.28亿元，已竣工验收。 （十四）小区排水管网改造工程（第六批）于2018年立项，已开工建设，项目总概算为27.92亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （十五）观澜河综合整治工程—丹坑水综合整治工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算为1.52亿元，总体形象进度98.37%。	749.54	1.66	
55	2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二	104822	专项债券	10	2020/5/18	3.72%	30年	其他交通基础设施	513.10	10	0	0.00	0	0	未形成	项目尚未动工	252.16	12.12	
56	2020年深圳市（本级）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十八期）	104823	专项债券	12.3	2020/5/18	2.93%	10年	医疗卫生	58.82	12.30	22.64023836	12.30	3.58	3.58	1877台（套）医疗设备	除市妇幼保健院配套医疗设备购置及市三院改扩建二期未投入使用外，其他项目购置设备均已投入运营，项目建设进度100%	56.653735	3.87	因无法区分项目收益，故上年度全年实际收益为各单位年度医疗盈余合计。
57	2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十九期）	2005382	专项债券	1.5	2020/5/18	3.43%	15年	科研基础设施	22.79	15.8	5.4	1.50	0	0	未形成	在建阶段	72.42	1.51	尚处于建设期，2024年开始运营
58	2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（三十期）	104824	专项债券	29.7	2020/5/18	2.93%	10年	污水处理	430.26	29.7	255.8	29.70	0.44	3.84	未形成	1. 茅洲河流域（宝安片区水环境综合整治工程）形象进度97% 2. 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程形象进度99% 3. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）形象进度91% 4. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）形象进度90% 5. 前海湾正本清源工程形象进度99% 6. 铁石片区正本清源工程形象进度99% 7. 大空港片区正本清源工程形象进度99% 8. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）形象进度88% 9. 铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）形象进度97.5% 10. 铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）形象进度83.2% 11. 铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）37.2% 12. 铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）形象进度64.5%	284.55	1.52	收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入
59	2020年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十一期）	104825	专项债券	0.7	2020/5/18	3.43%	15年	养老	5.23	0.7	1.9828	0.70	0	0	未形成	该项目正施工建设中，已完成项目主体结构封顶，正进行安装装饰工程。暂未投入运营。	1.7413	1.75	
60	2020年深圳市（宝安区）能源专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十二期）	104826	专项债券	5.2	2020/5/18	2.93%	10年	天然气储气设施	19.30	5.2	8.9143	5.20	0.08	0.15	0.00	1. 截至2021年5月底，96个已点火，9个已通气待点火，23个已验收，77个已完工，15个正在施工，1个替换项目未进场；2. 该项目于2022年开始运营。	11.1571	1.38	
61	2020年深圳市（福田区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十三期）	104827	专项债券	2.16	2020/5/18	2.93	10年	电力、燃气、消防、管网等	13.86	2.16	7.41	2.16	0	0	7.41亿元资产	1. 电力综合整治工程：上沙村二期、沙嘴村施工中，进度85%。下梅林村施工中，进度80%。新洲村、皇岗村、石厦村、田面村、水围新村、上步村等6个项目已完成初步验收，正常运行。福田村在转接电，调试阶段。 2. 燃气改造项目：2018年福田区学校、医院和餐饮商户管道燃气改造工程、餐饮商户管道燃气改造工程（2019年部分）、2019年完善工程、2020年完善工程。截止2020年年底在施工阶段。上步村（二期）管道燃气建设工程、皇岗村（北片区）管道燃气建设工程、上步村（三期）管道燃气建设工程、福新坊管道燃气建设工程已竣工验收并投入使用，正常运行。 3. 下沙村环境综合整治提升工程施工中，进度90%。田面村环境综合整治提升工程已完工并投入使用。沙嘴村环境综合整治提升工程施工中，进度85%。上梅林村环境综合整治提升工程已完工，未投入使用。福田福新坊环境综合整治提升工程施工中，进度85%。下梅林村（南片区）环境综合整治提升工程已竣工验收并投入使用。城中村综合治理提升完善工程施工中，进度80%。新洲片区环境综合整治提升工程、皇岗新村及吉龙一村片区环境整治提升工程、上步大厦电梯及消防安全隐患整治工程、金田新村综合整治工程等已完成竣工验收。园岭新村环境综合整治工程完成竣工初验。	3.68	1.47	深圳文化创业园收入作为本项目还款来源。

62	2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十四期）	104828	专项债券	6.76	2020/5/18	2.93	10年	雨水管涵、排水管网等	63.35	6.76	39.84	6.76	0	0	未形成	1. 正本清源项目已竣工验收。 2. 城中村雨污分流项目已完工。 3. 易涝风险区、香梅内涝项目施工中。 4. 优质饮用水一至三期、五期一、六期一已竣工，四期、六二、七期一二三施工中。	10	1.21	福田村城市更新单元项目和皇岗村改造项目的出让收入作为本项目的还本付息来源。
63	2020年深圳市（福田区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十五期）	104829	专项债券	1.43	2020-05-18	3.55	20	门诊楼、住院大楼等	24.96	1.43	1.61	1.43	0.64	0.78	0.1亿元资产	建设中	17.03	2.11	
64	2020年深圳市（福田区）学前教育专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十六期）	104830	专项债券	1.43	2020-05-18	3.55	20年	公办幼儿园	6.95	1.43	3.28	1.43	0	0	3.28亿元资产	1. 四所幼儿园目前处于前期阶段，目前移交我区建筑工务署； 2. 皇御苑学校、幼儿园项目已基本完成；3. 金桂大厦裙楼幼托、幼儿园项目已基本完成	2.52	1.19	
65	2020年深圳市（福田区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十七期）	104831	专项债券	1	2020-05-18	3.55	20年	文化场馆及活动中心	13.51	1	3.0519	1.00	0	0	未形成	截至2020年底福田区群众文化中心项目已完成地下室结构施工。	2.36	1.18	
66	2020年深圳市（福田区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十八期）	104832	专项债券	7.52	2020/5/18	2.8	7年	配套道路、基础设施等	56.05	7.52	7.81	7.52	0	0	未形成	1. 区建工署项目建设中；2. 深圳市交通运输局福田管理局负责含新洲路路面局部修缮及慢行系统提升工程、梅林片区道路整体维修工程、农科片区交通综合整治工程项目在内的3个政府投资项目，项目进度总体正在开展施工建设工作。	10.24	1.22	国创中心出租收入作为本项目还款来源。
67	2020年深圳市（南山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十九期）	104833	专项债券	1.6	2020/5/18	2.80%	7年期	水污染治理	23.77	1.6	6.84	1.60	0	0	未形成	施工中	9.3	1.31	
68	2020年深圳市（南山区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十期）	104834	专项债券	5.9	2020/5/18	3.43%	15年期	医疗类项目	51.87	5.9	32	5.90	0	0	未形成	施工中	528.79	1.51	
69	2020年深圳市（南山区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十一期）	104835	专项债券	2.4	2020/5/18	2.93%	10年期	文体设施	13.57	2.4	7	2.40	0	0	未形成	施工中	3.5	1.29	
70	2020年深圳市（南山区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十二期）	104836	专项债券	3	2020/5/18	2.80%	7年期	文体设施	8.01	3	4.2872	3.00	0	0	未形成	施工中	5.11	1.55	
71	2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十三期）	2006383	专项债券	6.2	2020/5/18	3.43%	15年	公立医院	100.96	6.2	17.9549	6.20	2.08	2.08	在建（从项目开工至2021年5月份累计支付资金计划 17.9549亿元）	1、龙岗中心医院外科综合楼工程，同上； 2、龙岗区中医院医疗综合大楼项目，同上； 3、龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程，同上； 4、龙岗区妇幼保健院扩建工程，同上； 5、龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块），同上； 6、龙岗区南湾人民医院改扩建工程，同上； 7、龙岗区第六人民医院二期工程，同上； 8、龙岗区人民医院扩建项目—深圳市龙岗区健康管理服务中心大楼，同上； 9、龙岗区第三人民医院医技内科楼项目：至2020年年底处于基坑施工阶段，已完成基坑形象进度36%，预计完工时间：2024年12月底； 10、深圳市人民医院坂田院区项目：2020年已竣工交付使用； 11、龙岗中心医院门诊急诊大楼修缮改造工程：至2020年底装修形象进度：35%，预计完工时间：2022年5月。	41.05	3.6	
72	2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十四期）	2005384	专项债券	1.2	2020/5/18	2.27%	5年	地下管廊	6.77	1.2	2.55	1.20	0	0	截至2021年5月底，金辉路综合管廊项目已形成在建资产2.35亿元。	截至2021年5月底，金辉路综合管廊项目已完成工程进度59%	2.58	1.19	
73	2020年深圳市（盐田区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十五期）	Q204403-0048	专项债券	0.2	2020/5/18	3.43%	15	公立医院	4.84	0.8	0.92	0.20	0	0	未投入使用，暂无收益	累计已完成支护工程、基础工程、土方外运工程、地下室底板防水工程、地下室主体完成30%。	2.631	1.8	
74	2020年深圳市（罗湖区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十六期）	2005386	专项债券	1.1	2020/5/18	3.43%	15	文体设施建设	18.84	1.1	1.1949	1.10	0	0	尚未形成资产	罗湖区文化艺术馆新建工程等5个项目已完成总体形象进度25%，罗湖区“一馆一中心”项目已完成拆除工作，并开展地基与基础工程招标工作。	1.9776	1.41	
75	2020年深圳市（罗湖区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十七期）	2005387	专项债券	0.9	2020/5/18	2.93%	10	城镇配套设施建设	6.07	0.9	3.0441	0.90	0	0	尚未形成资产	清水河一路工程等7个项目已完成总体形象进度90%，新建道路长度约5972米。	1.9197	1.45	

76	2020年深圳市（光明区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十八期）	2005388	专项债券	1.55	2020/5/18	3.43%	15年	市政和产业园区基础设施	5.12	1.55	2.95	1.55	0	0	未形成	田寮第一工业区综合提升改造项目在2020年9月完成招标工作，2020年10月前面铺开建设工作，于2020年12月底基本完成主体工程。 视频监控二类点与视频门禁项目在2018年12月完成招标工作，2019年5月全面铺开建设工作，于2021年5月底完成项目工程的70%。	5.4382	1.81	
77	2020年深圳市（光明区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十九期）	2005389	专项债券	2	2020/5/18	2.93%	10年	市政和产业园区基础设施	15.20	2	5.33	2.00	0	0	未形成	视频门禁、视频监控二类点及配套建设项目在2020年5-8月完成招标工作，2020年6-9月全面铺开建设工作，于2020年12月底基本完成主体工程。	22.6104	1.42	
78	2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十期）	2005390	专项债券	0.85	2020/5/18	2.93%	10年	水污染治理	117.68	0.85	33.97	0.85	0	0	未形成	2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段	16.528	1.31	
79	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）	2005391	专项债券	0.999	2020/5/18	3.55%	20年	综合停车场	6.14	0.999	2.605510903	1.00	0	0	未形成	（一）龙塘停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.97亿元，总体形象进度64.58%，正在开展砌体及二次结构工程施工。 （二）庐山停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算0.64亿元，总体形象进度57.83%，正在进行地下室结构施工。 （三）桂花路停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.4亿元，总体形象进度76.50%，正在开展机电、装饰工作。 （四）清湖东风停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.42亿元，总体形象进度56.67%，正在进行主体结构施工。 （五）观光路停车场综合体工程于2017年立项，已开工建设，项目总概算0.76亿元，总体形象进度68.39%，正在开展装修与安装工作。	3.1177	1.29	
80	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）	2005392	专项债券	2.461	2020/5/18	2.93%	10年	其他资产	82.76	2.461	41.33607908	2.46	0	0	未形成	（一）观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为15.33亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （二）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目污水干管完善修复工程于2018年立项，项目总概算为12.73亿元，项目建设中，总体形象进度97.1%。 （三）五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%。 （四）福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改。 （五）大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为10.24亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （六）龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.61亿元，总体形象进度99.78%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （七）民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.93亿元，总体形象进度98%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （八）观湖街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为4.54亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （九）观澜河流域水环境综合整治工程-牛咀水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为2.14亿元，总体形象进度97.4%。 （十）黑臭水体生态补水管道建设工程于2019年立项，已开工建设，项目总概算为1.26亿元，总体形象进度80%。 （十一）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-长坑水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度81%。 （十二）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-大布巷水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为0.88亿元，总体形象进度87%。 （十三）白花河流域雨污分流管网完善工程于2017年立项，项目总概算为4.09亿元，已竣工验收。 （十四）观湖新田片区雨污分流管网完善工程为2018年立项，项目总概算为1.28亿元，已竣工验收。 （十五）观澜河综合整治工程-丹坑水综合整治工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算为1.52亿元，总体形象进度98.37%。	19.135	1.44	
81	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）	2005393	专项债券	4.89	2020/5/18	2.93%	10年	公立医院	75.60	4.89	24.16364968	4.89	0.8996	2.1154	未形成	（一）区综合医院于2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿元，目前工程形象进度45%，正在进行幕墙及二次结构施工。 （二）龙华区人民医院新外科大楼于2012年立项，已开工建设，项目总概算9.15亿元，目前总体形象进度31.7%，正在开展主楼、裙楼地下室结构施工。 （三）龙华区中心医院扩建工程于2014年立项，已开工建设，项目总概算15.40亿元，总体形象进度26%。正在进行西区外科大楼二次结构施工。 （四）医疗设备购置项目涉及12项基建项目，使用专项债资金共0.99亿元。其中区人民医院3项，专项债资金0.36亿元，已全部投入支付医疗设备，部分项目已竣工；区中心医院2项，一般债资金0.1亿元，已全部投入支付医疗设备，部分项目已竣工；区妇幼保健院3项，一般债资金0.47亿元，已全部投入支付医疗设备，部分项目已竣工；区疾病预防控制中心2项，一般债资金0.03亿元，已全部投入支付医疗设备，项目已全部竣工；区慢性病防治中心2项，一般债资金0.03亿元，已全部投入支付医疗设备，项目已全部竣工。 （五）经市政府同意，2020年8月将1.04亿元债券资金调整至两个文体设施建设项目。其中观澜体育公园于2013年立项，已开工建设，项目总概算4亿元，总体形象进度98.2%，正在进行室内外装饰施工；观澜文化艺术体育场馆于2017年立项，已开工建设，项目总概算73270.43万，总体形象进度约为5.4%，正在开展基坑支护工程施工。	33.6186	2.36	
82	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）	2005394	专项债券	0.85	2020/5/18	3.43%	15年	社会事业基础设施	2.26	0.85	1.25555196	0.85	0	0	未形成	（一）观澜版画原创产业基地一期改造提升工程于2019年立项，项目总概算为0.9亿元元。已于2020年9月竣工验收，目前处于交接工作及结（决）算审核状态。 （二）观澜古城保护性开发工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算1.04亿元，总体形象进度69.8%，正在开展卖布街、观澜大街、新东街房屋修缮及消防水池施工。 （三）观澜贵湖塘老围保护性开发工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算0.31亿元，总体形象进度71.5%，正在开展老围内房屋修缮收尾及老围外池塘、消防水池施工。	1.4304	1.24	

83	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）	2005305	专项债券	2.66	2020/5/18	3.43%	15年	社会事业基础设施	21.85	2.63	10.91259342	2.63	0	0	未形成	（一）简上体育综合体项目于2017年立项，已开工建设，项目总概算为6.82亿元，总体形象进度为75%，主体结构已完成，正在进行钢结构防火涂料施工、砌体工程施工、幕墙工程龙骨和玻璃安装及机电管线设备安装。 （二）龙华文体中心于2016年立项，已开工建设，项目总概算11.02亿元，总体形象进度76%，正在开展幕墙、机电安装施工。 （三）观澜体育公园于2013年立项，已开工建设，项目总概算4亿元，总体形象进度98.2%，正在进行室内外装饰施工。	10.5598	1.88	
84	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十六期）	2005396	专项债券	0.57	2020/5/18	2.80%	7年	其他资产	25.51	0.57	12.98950345	0.57	0	0	未形成	（一）观湖街道城中村综合整治项目包含37个子项目，项目总概算8.09亿元，其中5个子项目使用了该债券资金，涉及马坳新村、水晶山庄、吉坑新村、河南新村及向西围，总体形象进度99%，项目均已完工，待竣工验收。 （二）福城街道城中村综合整治项目包含61个子项目，项目总概算17.21亿元，其中10个子项目使用了该债券资金，项目涉及大水坑社区大三村及茜坑新村，总体形象进度99%，项目均已完工，待竣工验收。	1.309	2.06	
85	2020年深圳市（本级）职业教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十七期）	2005842	专项债券	4.3	2020/8/28	3.85%	20年	土地、房屋及构筑物	25.08	4.3	7.0079	4.30	0	0	未形成	截至2021年5月底，债券项目全部在建，未形成固定资产。其中西丽湖校区学生公寓A、B栋拆建工程项目建设已完成竣工验收；留仙洞校区G栋学生宿舍建设工程主体结构施工已完成，室内精装修正在施工，机电穿插施工；留仙洞体育及配套设施建设工程主体结构施工已完成，室内精装修正在施工，机电穿插施工；北校区一期项目建设处于施工阶段，食堂宿舍综合楼主体施工至3层，实训楼正在进行地下室施工，局部出地面。	8.6814	1.44	本项目的运营收入是以学校每年的学费、住宿费收入计；运营支出取学校部分基本支出和项目支出。 本项目运营收益为：项目运营收入-项目运营支出。
86	2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区物流基础设施专项债券-2020年深圳市政府专项债券（五十八期）	2005843	专项债券	1.7	2020/8/27	3.85%	20年	其他交通基础设施专项债券	13.27	1.7	6.647319	0.83	0	0	小漠港目前为施工建设状态，尚未形成资产。截至2021年5月31日，项目已完成自开工建设累计投资额6.647319亿元，完成总投资预算13.3437亿元的49.80%。	本项目工程于2018年4月28日开工，2021年3月10日已完成码头泊位交工验收。截至目前，项目2个多用途泊位和1个工作船泊位已完成交工验收；工作船泊位以北的道路堆场、管网及附属建筑物主体均已完成；码头后方地基处理堆载预压已经全部完成。项目计划于2021年12月31日完成整体交工。	22.1593	4.25	-
87	2020年深圳市（本级）市政基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十九期）	2005844	新型基础设施建设专项债券	1.1	2020/8/27	0.0317	5年	新型基础设施建设	12.99	1.10	1.531259161	1.10	0.17	0.40	尚未形成资产	前海合作区集中供冷项目4号供冷站和5号供冷站仍处建设阶段，未进入运营期，尚未形成对应的资产。其中，4号供冷站已正式进场施工，施工用电完成一级配电箱安装及电缆敷设，并已通电，临时水管已接驳至室外，实施工艺管道及桥架安装，工程量累计完成20%；5号供冷站已完成冷站外线20KV电源送电，基载主机供冷系统调试完成，具备供冷条件，工程量累计完成85%。	2.1509	1.38	
88	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	1.11	2020/8/27	3.73	15年	主体拆迁重建、医疗设备等	20.01	1.11	1.72	1.11	0.45	0.57	未形成	建设中	10.29	1.52	
89	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	0.85	2020/8/27	3.73%	15	医疗卫生	26.53	0.85	9.874	0.85	0	0	尚未形成资产	罗湖区妇幼保健院改扩建工程等8个项目总体完成形象进度40%，2018年区属医疗机构设备购置项目等设备购置类已完成设备采购工作，罗湖区妇幼保健院改扩建工程完成拆除工程形象进度60%。	17.8474	3.85	
90	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	4.7	2020/8/27	3.73%	15年	卫生	94.55	4.7	12.908	4.70	0	0.09	5.48	1）建设工程项目宝安区中心医院整体改造（二期）、沙井人民医院扩建（二期）正在进行基坑工程的施工； （2）宝安区人民医院整体改造工程（二期）正在进行基坑及主体工程施工； （3）已完成设备招标验收，并已投入使用。	18.94	2.41-3.47	各子项目按照各医院收入单独进行平衡
91	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	3	2020-8-27	3.73%	15年	公立医院	73.19	3	11.1566	3.00	2.36	2.36	11.16	一、设备项目：基本完成并投入运营。 二、公立医院建设项目： 1、龙岗中心医院外科综合楼工程，同上； 2、龙岗区中医院医疗综合大楼项目，同上； 3、龙岗区妇幼保健院扩建工程，同上； 4、龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块），同上； 5、龙岗区第三人民医院医技内科楼项目，同上； 6、龙岗区第六人民医院二期工程，同上； 7、龙岗区骨科医院二期工程：2020年12月开工，预计完工时间：2024年12月； 8、龙岗中心医院院区高压线路改造及旧配电房迁移工程：已完工。	31.72	3.17	
92	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	0.21	2020/8/27	3.73%	15年	公立医院	0.66	0.21	0.21	0.21	0.19	0.25	两院区新建面积共约3733.94平方米，隔离病房21间。	现本项目已完成两院区新建面积共约3733.94平方米，隔离病房21间，其中负压病房6间的传染病防控救治设施升级改造工程。2020年12月25日已完工并投入使用。设备：该项目所有医用设备已于2020年12月30日到货，并完成安装验收，目前两院区发热门诊已2021年1月份投入使用。	0.57	1.75	
93	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	0.41	2020/8/27	3.73%	15年	医疗设备	0.46	0.41	0.41	0.41	0	0	0.41	已完成0.41亿元的设备采购及验收，并开始启用。	6.133632	16.61	
94	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	1.1	2020/8/27	3.73%	15年	公立医院	7.31	1.1	1.1	1.10	0	0	截至2021年5月底，坪山区医疗设备购置项目-2020年深圳市公立医院专项债券（一期）主要包含坪山区2019年医疗卫生设备购置、坪山区2017年医疗设备购置项目、深圳平乐骨伤科医院新院区设备购置、坪山区妇幼保健院住院综合楼医疗设备购置等4个项目，暂未投入使用。	截至2021年5月底，坪山区医疗设备购置项目-2020年深圳市公立医院专项债券（一期）主要包含坪山区2019年医疗卫生设备购置、坪山区2017年医疗设备购置项目、深圳平乐骨伤科医院新院区设备购置、坪山区妇幼保健院住院综合楼医疗设备购置等4个项目，暂未投入使用。	2.07	1.28	
95	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	3.88	2020/8/27	3.73%	15年	公立医院	72.55	3.88	12.09	3.88	0	0	同“2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）”形成资产情况	同“2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）”建设进度及运营情况。	10.75	1.2	

96	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	Q204403-0064	专项债券	0.1	2020/8/28	3.73%	15	公立医院	4.84	0.8	0.92	0.10	0	0	未投入使用，暂无收益	累计已完成支护工程、基础工程、土方外运工程、地下室底板防水工程、地下室主体完成30%。	2.631	1.8	
97	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	Q204403-0064	专项债券	0.298	2020/8/28	3.73%	15	公立医院	1.50	0.298	1.2531	0.30	0	0	未投入使用，暂无收益	2020年底完成盐田区人民医院医疗设备购置。	2.631	1.8	
98	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	1.6	2020/8/28	3.73%	15年期	医疗设备	1.60	1.6	1.6	1.60	0	0	已形成固定资产	已于2020年底完成医疗设备采购及支付工作，形成固定资产1.6亿。	25.18	2.13	
99	2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）	2005846	专项债券	1.2	2020/8/27	3.26	10年	公办幼儿园	3.44	1.2	1.2	1.20	0	0	未形成	债券项目已实现投资1.2亿元，其中债券1.2亿元。未形成。进度：主体工程已完工，正在设备采购中。	2.01	1.26	
100	2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）	2005846	专项债券	0.5	2020/8/27	3.26%	10年	非义务教育阶段学校	1.54	0.5	0.5	0.50	0	0	截至2021年5月底，该项目已形成在建工程资产0.5亿元。	截至2021年5月底，该项目已完成总工程量进度80%。	3.51	2.67	
101	2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）	Q204403-0065	专项债券	0.615	2020/8/28	3.26%	10	学前教育	1.78	0.615	0.791	0.62	0.002898	0.002898	新建21班幼儿园，包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房等	子项目盐港幼儿园2021年春节开学投入使用；海心幼儿园项目于2021年2月21日开工，合同竣工日期为2021年12月1日。截至目前已完成基础施工。完成总体形象进度约10%；盐田机关幼儿园拆除重建工程：项目完成原幼儿园拆除，绿化迁移、给水迁改、燃气迁改完成100%，基坑围护桩完成40%。截至目前，基坑支护桩及旋喷桩、工程桩、冠梁、土方开挖、桩基检测完成100%，正在实施承台及筏板基础。	2.2258	1.58	
102	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	2005847	专项债券	1	2020/8/28	3.26%	10年期	文体设施	13.57	1	7	1.00	0	0	未形成	施工中	50.68	1.46	
103	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	2005847	专项债券	0.19	2020/8/27	3.26	10年	场馆、体育文化中心等	11.22	0.19	1.54	0.19	0	0	0.1643亿元资产	截至2020年底戏剧主题馆功能完善工程已竣工，正式对外开放；其他还在建设中	0.29	1.15	
104	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	2005847	专项债券	1	2020/8/27	3.26%	10年	文化馆及设施	9.58	1	1	1.00	0	0	截至2021年5月底，该项目已形成在建工程资产1亿元。	截至2021年5月底，该项目已完成施工招标并开展管线迁改工程。	2.21	1.75	坑梓文化科技中心项目
105	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	2005847	专项债券	0.2	2020/8/27	3.26%	10年	文化馆及设施	3.16	0.2	0.2	0.20	0	0	截至2021年5月底，本项目正在进行土石方及桩基础工程施工，完成总进度约10%，现已形成在建工程资产约0.26亿元，其中涉及专项债券	截至2021年5月底，本项目正在进行土石方及桩基础工程施工，完成总进度约10%，尚未投入运营。	1.7789	1.25	龙田街道文体中心建设项目
106	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	2005847	专项债券	0.2	2020/8/27	3.26%	10年	文化馆及设施	1.46	0.2	0.949	0.20	0	0	截至2021年5月底，马峦街道公共文化服务中心建设工程项目已形成资产约0.95亿元。	截至2021年5月底，项目工程目前已完成工程量的99%，已完成地基与主体结构、电梯、防雷等项目的验收工作，正开展园林建设施工及各项专项验收等收尾工作，计划于7月底完成整体竣工验收。	0.88506	1.35	马峦街道公共文化服务中心建设工程项目
107	2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）	2005848	专项债券	0.865	2020/8/27	3.73%	15年	公共基础设施	2.90	0.865	1.37	0.87	0	0	截至2021年5月底，坪山区城中村天然气改造工程-2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）主要包括坪山区盘古石居民小组等17个城中村天然气改造工程（地上部分）、坪山区盘古石居民小组等17个城中村天然气改造工程（地下庭院管部分）、坪山区老旧住宅区、城中村天然气改造试点项目、坪山区马峦街道办事处老旧住宅区、城中村天然气改造工程等4个子项目，均已完工，下一步拟开展竣工验收相关工作，尚未运营。		1.51	1.17	
108	2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）	2005848	专项债券	3.65	2020/8/27	3.73%	15年	城镇老旧小区改造	18.41	3.65	8.65	3.65	0.79	0	未形成	除2020年公明街道第四批管道天然气改造普及工程（群贤楼、民政大厦等）、光明区南庄旧村管道天然气改造普及工程等八个项目尚未未完工，其余45个项目均处在手尾、验收、移交阶段，暂无运营情况	7.81	1.43	
109	2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）	2005848	专项债券	0.38	2020/8/27	3.73%	15年	城镇老旧小区改造	2.24	0.38	2.24	0.38	0	0	项目共建通信管道约300管程公里、约2100管孔公里，通信井约1.1万座。部分区域建设项目已形成资产。	项目已于2020年底基本完工，部分城中村“三线下地”通信管道已投入使用。	4.0256	3.61	
110	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	104877	专项债券	3.17	2020/8/27	3.26	10年	雨水管涵、排水管网等	82.00	3.17	51.08	3.17	0	0	未形成	1. 正本清源项目已竣工验收。 2. 城中村雨污分流项目已完工。 3. 易涝风险区、香梅内涝项目施工中。 4. 优质饮用水一至三期、五期一、六期一已竣工，四期、六二、七期一二三施工中，七期四五六前期工作。 5. 二次供水项目，新洲、福东南、福东北3个片区施工中，剩余7个片区前期工作。 6. 新增防洪潮排涝工程前期工作。	5.1	1.21	福田村城市更新单元项目和皇岗村改造项目的出让收入作为本项目的还本付息来源。
111	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	104877	专项债券	1.25	2020/8/27	3.26%	10	污水处理	6.30	1.25	1.4084	1.25	0	0	尚未形成资产	罗湖区正坑水碧道建设工程等5个项目总体完成形象进度45%，已修建碧道约6.1公里。	2.2302	1.43	
112	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	104877	专项债券	6.79	2020/8/27	3.26%	10年	水污染治理	120.55	6.79	79.57	6.79	0	0	未形成	2个全面消除黑臭水体项目处于结算阶段，光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程处结算评审阶段。	25.5368	1.27	
113	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	104877	专项债券	3.17	2020/8/27	3.26%	10年	水污染治理	27.68	3.17	4.82	3.17	0	0	未形成	2个提质增效工程处于施工阶段；小型水库未开工处于工程前期阶段。	6.468	1.6	

114	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	104877	专项债券	0.79	2020/8/27	3.26%	10年	污水处理	5.56	0.79	1.51	0.79	0	0	未形成	1. 水头沙片区内涝治理工程：总体形象进度完成94%。 2. 径心水库原水管二期工程：总体形象进度完成100%，已完工。 3. 葵涌河小流域综合治理工程完善段：总体形象进度完成72%。 4. 上洞河防洪达标整治工程：总体形象进度完成73%。 5. 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程：总体形象进度完成35%。	33	1.37	
115	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	104878	专项债券	5	2020/8/27	3.73%	15年	其他资产	104.33	5	41.78	5.00	0	0	同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”形成资产情况。	同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”建设进度及运营情况。	111.41	1.21	
116	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	0204403-0069	专项债券	2.287	2020/8/28	3.73%	15	产业园区基础设施	45.03	2.287	31.6	2.29	0	0	未投入使用，暂无收益	盐田港拖车综合服务中心西北侧边坡完工，完成土石方开挖80%，完成工程桩90%，完成人工挖孔桩45%，完成基坑支护桩100%，完成承台地梁40%。	3.4352	1.97	
117	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	104878	专项债券	0.2	2020/8/27	3.73%	15年	其他资产	9.43	0.2	4.27	0.20	0	0	未形成	生物家园项目1500地块主体结构、砌体工程施工完成，消防管道、桥架等安装完成；幕墙工程完成40%，精装修完成15%；1499地块主体结构施工完成，砌体工程完成40%；管道、桥架安装完成50%，幕墙工程完成10%。	10.58	1.24	
118	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	104878	专项债券	0.455	2020/8/27	3.73%	15年	污水处理	4.29	0.455	0.54	0.46	0	0	截至2021年5月底，坪山区深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程项目已形成在建工程约0.54亿	截至2021年5月底，坪山区深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程项目工程形象进度约5%。	0.88	1.25	
119	2020年深圳市（福田区）市政和产业园区基础设施专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（六十六期）	104879	专项债券	19.33	2020/8/27	3.73	15年	道路、配套工程等	184.03	19.33	60.49	19.33	0	0	在建工程0.41亿元；约12.7万平方米物业资产。	4个债券项目单位的工程已竣工，其他单位的债券项目仍在建设中	42.33	1.4	国创中心及华超大厦租金作为本项目还款来源。
120	2020年深圳市（龙华区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十七期）	104880	专项债券	0.52	2020/8/27	3.31%	7年	其他资产	1.14	0.52	0.5253	0.52	0	0.0017	未形成	龙华区第三代半导体产业园区基础设施改造提升项目2020年立项，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度95%，已基本完成建设，正在组织项目验收，未正式投入运营。	0.7377	1.2	
121	2020年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（六十八期）	104881	专项债券	0.3	2020/8/27	3.73%	15年	养老	5.23	0.3	1.9828	0.30	0	0	未形成	该项目正施工建设中，已完成项目主体结构封顶，正进行安装装饰工程。暂未投入运营。	1.779	1.22	
122	2020年深圳市（宝安区）能源专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（六十九期）	104882	专项债券	1.8	2020/8/27	3.26%	10年	天然气储气设施	32.09	1.8	8.9143	1.80	0	0.03	未形成	1. 截至2021年5月底，96个已点火，9个已通气待点火，23个已验收，77个已完工，15个正在施工，1个替换项目未进场；2. 该项目于2022年开始运营。	11.2664	1.38	
123	2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（四期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）	104883	专项债券	10	2020/8/27	3.26%	10年	污水处理	430.26	10	255.8	10.00	0	0.16	未形成	1. 茅洲河流域（宝安片区水环境综合整治工程）形象进度97% 2. 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程形象进度99% 3. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）形象进度91% 4. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（前海铁石片区）形象进度90% 5. 前海湾正本清源工程形象进度99% 6. 铁石片区正本清源工程形象进度99% 7. 大空港片区正本清源工程形象进度99% 8. 宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）形象进度88% 9. 铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）形象进度97.5% 10. 铁岗-石岩水库水质保障工程（二期）形象进度83.2% 11. 铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）37.2% 12. 铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）形象进度64.5%	284.55	1.52	收益来源为项目对应片区的国有土地出让收入与相关街道城市更新土地收入
124	2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（七十一期）	104884	专项债券	35.4	2020-8-27	3.26%	10年	水污染治理	125.00	35.4	56	35.40	0	0	在建工程	2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）于2020年4月完成立项，可研总投资62.92亿元，建设内容中的管网建设、正本清源、暗涵整治、市政管网改造等均在持续开展，2021年5月总体进度86%，预计2022年12月底完工。	68.24	1.19	

125	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十二期）	104885	专项债券	16.98	2020/8/27	3.26%	10年	其他资产	87.92	16.98	42.85684545	16.98	0	0	0	（一）龙华街道城中村综合整治项目包含41个子项目，项目总概算16.28亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用，其中锦绣新村、水斗新围村、河背新村1区、2区、鲤鱼塘小区、富泉新村、下油松ABC区、弓村二区、姜头新村、腾龙花园、牛地埔村的燃气工程正在验收和移交当中。 （二）观澜街道城中村综合整治项目包含62个子项目，项目总概算16.55亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。 （三）观湖街道城中村综合整治项目包含37个子项目，项目总概算8.09亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。 （四）民治街道城中村综合整治项目包含44个子项目，项目总概算15.34亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中横岭二区和沙吓村这两个城中村已经验收准备移交，塘水围二区和东泉新村这两个城中村正在施工，准备收尾工作，逸秀新村、澳门新村、白石龙一区A、白石龙一区B、白石龙一区C这5个城中村正在准备工程验收。 （五）大浪街道城中村综合整治项目包含42个子项目，项目总概算14.24亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中三合二新村城中村正在进行弱电穿线和燃气移交工作；龙胜一队小区城中正在进行燃气移交工作；陶吓新村城中村正在进行燃气移交工作。 （六）福城街道城中村综合整治项目包含61个子项目，项目总概算17.21亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中章阁社区润园小区正进行店招制安作业；茜坑社区滨河花综合整治工程正开展路面整治沥青铺设等作业；大水坑社区金湖湾幼儿园小综合整治工程正开展园建施工作业；大水坑社区罗地正开展路面整治及燃气挂表作业，桂雅社区置业小区正开展燃气入户管施工作业，大水坑社区正莱雅苑正进行零星收尾	24.5782	1.23	
126	2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十三期）	104886	专项债券	4.1	2020/8/27	3.17%	5年	地下管廊	16.20	4.1	7.75	4.10	0	0	截至2021年5月底，金辉路综合管廊项目已形在建资产2.35亿元；坪山大道南段综合管廊项目已形在建资产5亿元。	截至2021年5月底，金辉路综合管廊项目已完成工程进度59%；坪山大道南段综合管廊项目已完成工程进度78%。	6.97	1.17	
127	2020年深圳市（坪山区）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）	104887	专项债券	5	2020/8/27	3.85%	20年	轨道交通	49.23	5	10.05	2.69	0	0	截至2021年5月底，已形在建工程9.40亿元，其中云巴一期项目9.23亿元，云巴二期项目0.17亿元。	截至2021年5月底，一标段燕子岭站-比亚迪站土建完成98%，梁架99%，机电安装70%；二标段坪山高铁站-燕子岭站土建完成88%，轨道梁架设完成70%，机电安装完成15%；暂未开始运营。	7.92	1.08	
128	2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十五期）	104888	专项债券	5	2020/8/27	3.17%	5年	污水处理	136.93	5	48.21	5.00	0	0	截至2021年5月底，2020年水污染治理项目已形在建工程约48.21亿元	截至2021年5月底，97个子项目均处于建设期，建设进度情况如下：（1）18个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算、决算：石井排洪渠综合整治工程（一期）、坪山区坪山街道沙壘社区污水支管网工程、深圳市坪山区坪山街道竹坑石井片区污水支管网工程、坪山河流域水环境综合治理-碧岭水综合整治工程、坪山河水流域综合整治工程-石溪河综合整治工程、田头河综合整治工程（一期）、坪山区2014年度排水管网雨污分流改造工程、坪山区2013年度排水管网雨污分流改造工程、张河沥下游支流截污工程、金辉路（锦绣东路一丹梓中路段）污水管道改造工程、坪山区优质饮用水入户工程（2013年）、沙田片区（上廖）综合整治工程—排水沟修建工程、深圳市坪山区上洋污水厂配套管网接驳完善工程、麻雀坑水临时排洪渠工程、坪山市小型水库除险加固工程(第二批宝安、龙岗部分)、坪山区暗（涵）渠严重安全隐患修复工程、坪山区排水管网空洞整治工程、坪山区三角楼水等四处暗渠安全隐患修复工程；（2）14个项目工程形象进度在5%-95%之间：坪山区老旧市政管网改造工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—三角楼居民小组排洪渠工程、坪山区市政路老旧排水管网修复工程、坪山区正本清源查缺补漏工程、田头河综合整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程大山水（设计采购施工项目总承包）、坪山区暗涵整治工程、沙陂路（片区）易涝风险区整治工程、祥心路（片区）易涝风险区整治工程、龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-新村排洪渠（箱涵段）（设计采购施工项目总承包）、坪山河赤坳水库水质保障工程、金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程—红花潭排水渠项目。 （3）1个项目形象进度为0%：坪山河流域短小支流综合整治工程-中芯国际深度处理（二期）尾水补水工程。（4）19个项目处于前期阶段：坪山河三洲水上游综合整治工程、石井排洪渠综合整治工程（二期）、坪山河流域短小支流综合整治工程竹坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-马鞍岭村排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-担水坑水（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-水打田水（上游段（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-沙湖新屋排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-珠洋坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-汤坑小学排洪渠（设计采购施工项目总承包）、龙岗河流域短小支流综合整治工程—西坑排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—塘外口水库排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—大窝恒杨厂边排洪渠综合整治工程、坪山区红花岭水库至赤坳桥引水工程、坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程、坪山区赤坳河湿地公园项目、	33.44	1.63	
129	2020年深圳市（光明区）棚户区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十六期）	104889	专项债券	3.5	2020/8/27	3.73%	15年	棚户区改造	22.57	3.5	15.67	3.50	0	0	尚未形成固定资产，还是在建工程	目前项目正在收尾阶段，尚未移交运营。	9.4717	1.38	
130	2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十七期）	104890	专项债券	5.8	2020/8/27	3.26%	10年	市政和产业园区基础设施	14.32	5.8	7.18	2.68	0	0	尚未形成资产	项目分一、二期开发建设，其中一期所有楼栋已封顶，2020年末一期工程量累计完成78%；二期尚未开工，均尚未形成对应的资产和投入运营，暂未取得项目收益。	11	1.65	

2017年-2020年发行的存续期一般债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

单位：亿元

序号	2017年-2020年末新增一般债券资金收入			2017年-2020年新增一般债券资金安排的支出		
	债券类型	债券名称	金额	债券名称	支出功能分类	金额
1	一般债券	2018年深圳市政府一般债券（二期）	10.00	2018年深圳市政府一般债券（二期） 2019年深圳市政府一般债券（一期） 2019年深圳市政府一般债券（二期） 2020年深圳市政府一般债券（一期） 2020年深圳市政府一般债券（二期） 2020年深圳市政府一般债券（二期） 2020年深圳市政府一般债券（三期）	205教育支出	11.87
2		2019年深圳市政府一般债券（一期）	9.00		207文化旅游体育与传媒支出	0.19
3		2019年深圳市政府一般债券（二期）	2.00		210卫生健康支出	4.80
4		2020年深圳市政府一般债券（一期）	4.00		211节能环保支出	11.68
5		2020年深圳市政府一般债券（二期）	4.00		212城乡社区支出	11.93
6		2020年深圳市政府一般债券（三期）	14.00		213农林水支出	1.77
7					214交通运输支出	0.16
8					221住房保障支出	0.00
9					224灾害防治及应急管理支出	0.15
10					229其他支出	0.45

2017年-2020年发行的存续期专项债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	2017年-2021年5月31新增债券资金收入			2017年-2021年5月31新增债券资金安排的支出	
	债券类型	债券名称	金额	支出功能分类	金额
1		2017年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）--2017年深圳市政府专项债券（一期）	20	2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	20
2		2018年深圳市市级棚户区改造专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（一期）	4.80	229 其他支出	4.80
3		2018年深圳市市级污水处理专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（二期）	3.6	229其他支出	3.6
4		2018年深圳市福田区棚户区改造专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（三期）	10	212城乡社区支出	10
5		2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（四期）	5	229其他支出	5
6		2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）	15	229其他支出	15
7		2018年深圳市光明区保障性住房专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（六期）	1.00	229其他支出	1
8		2019年深圳市（本级）污水处理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（一期）	4.00	212城乡社区支出	4
9		2019年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二期）	30	2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	30
10		2019年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（三期）	18.5	229其他支出	18.5
11		2019年深圳市（福田区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（四期）	5	229其他支出	5
12		2019年深圳市（福田区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（五期）	3	229其他支出	3
13		2019年深圳市（福田区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（六期）	2	212城乡社区支出	2
14		2019年深圳市（罗湖区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（七期）	8	212城乡社区支出	7.4
				229其他支出	0.6
15		2019年深圳市（盐田区）盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（八期）	2	212城乡社区支出	2
16		2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）	7	229 其他支出	7
17		2019年深圳市（龙华区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十期）	1	229 其他支出	1
18		2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）	15	229其他支出14 212城乡社区支出1	15
19		2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）	3.5	212城乡社区支出	3.5
20		2019年深圳市（光明区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十三期）	27	212城乡社区支出	27
21		2019年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十四期）	80	212城乡社区支出	80

22	2019年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十五期）	64	2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	64
23	2019年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十六期）	5	212城乡社区支出	5
24	2019年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十七期）	6	212城乡社区支出	6
25	2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）	3	212 城乡社区支出	3
26	2019年深圳市（坪山区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十九期）	10	212城乡社区支出	10
27	2019年深圳市（光明区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二十期）	6	212城乡社区支出	6
28	2019年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二十一期）	3	212城乡社区支出	3
29	2020年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（一期）	44.5	2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	44.5
30	2020年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二期）	31.5	229其他支出	31.5
31	2020年深圳市（本级）污水处理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三期）	1.4	229其他支出	0.72
32	2020年深圳市（罗湖区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四期）	0.7	212城乡社区支出	0.7
33	2020年深圳市（罗湖区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五期）	2	229其他支出	2
34	2020年深圳市（福田区）产业园区专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六期）	1.2	229其他支出	1.2
35	2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七期）	1.85	212城乡社区支出	1.85
36	2020年深圳市（福田区）学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（八期）	2	229其他支出	1.964
37	2020年深圳市（福田区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（九期）	3.05	229其他支出	2.65
38	2020年深圳市（南山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十期）	3.1	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.1
39	2020年深圳市（南山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十一期）	2	2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2
40	2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十二期）	20	212城乡社区支出	20
41	2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十三期）	16.2	2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.2
42	2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十四期）	2	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2

43	2020年深圳市（盐田区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十五期）	0.5	229其他支出	0.5
44	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期）	6.49	212 城乡社区支出	6.49
45	2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）	0.53	229 其他支出	0.53
46	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期）	0.68	229 其他支出	0.68
47	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）	4	229 其他支出	4
48	2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十期）	4.5	212城乡社区支出	4.5
49	2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）	1.6	229其他支出	1.6
50	2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十二期）	10.2	212城乡社区支出	10.2
51	2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十三期）	3.3	212城乡社区支出	3.3
52	2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十四期）	7	2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7
53	2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十五期）	3.3	212城乡社区支出	3.3
54	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六期）	2.4	212 城乡社区支出	2.4
55	2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十七期）	10	2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	0
56	2020年深圳市（本级）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十八期）	12.3	2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	12.299959
57	2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十九期）	1.5	0499其他市政建设	1.5
58	2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（三十期）	29.7	212城乡社区支出	29.7

59	专项债券	2020年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十一期）	0.7	229其他支出	0.7
60		2020年深圳市（宝安区）能源专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十二期）	5.2	229其他支出	5.2
61		2020年深圳市（福田区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十三期）	2.16	229其他支出	2.16
62		2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十四期）	6.76	212城乡社区支出	6.76
63		2020年深圳市（福田区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十五期）	1.43	229其他支出	1.43
64		2020年深圳市（福田区）学前教育专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十六期）	1.43	229其他支出	1.43
65		2020年深圳市（福田区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（三十七期）	1	229其他支出	1
66		2020年深圳市（福田区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十八期）	7.52	229其他支出	7.52
67		2020年深圳市（南山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十九期）	1.6	2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.6
68		2020年深圳市（南山区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十期）	5.9	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.9
69		2020年深圳市（南山区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十一期）	2.4	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.4
70		2020年深圳市（南山区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十二期）	3	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3
71		2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十三期）	6.2	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.2
72		2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十四期）	1.2	229其他支出	1.2
73		2020年深圳市（盐田区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十五期）	0.2	229其他支出	0.2
74		2020年深圳市（罗湖区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十六期）	1.10	229其他支出	1.10
75		2020年深圳市（罗湖区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十七期）	0.90	229其他支出	0.90
76		2020年深圳市（光明区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十八期）	1.55	229其他支出	1.55

77	2020年深圳市（光明区）市政和产业园区基础设施专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（四十九期）	2	229其他支出	2
78	2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十期）	0.85	212城乡社区支出	0.85
79	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）	0.999	229 其他支出	0.999
80	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）	2.461	212 城乡社区支出	2.461
81	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）	4.89	229 其他支出	4.89
82	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）	0.85	229 其他支出	0.85
83	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）	2.63	229 其他支出	2.63
84	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十六期）	0.57	212 城乡社区支出	0.57
85	2020年深圳市（本级）职业教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十七期）	4.3	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.3
86	2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区物流基础设施专项债券-2020年深圳市政府专项债券（五十八期）	1.7	交通运输	0.8265
87	2020年深圳市（本级）市政基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十九期）	1.10	新型基础设施建设	1.10
88	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	1.11	229其他支出	1.11
89	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	0.85	229其他支出	0.85
90	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	4.7	229其他支出	4.7
91	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	3	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3
92	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	0.21	229其他支出	0.21
93	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	4.98	229其他支出	4.98
94	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	0.41	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.41
95	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	0.1	229其他支出	0.1
96	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	0.298	229其他支出	0.298

97	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	1.6	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.6
98	2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）	1.2	229其他支出	1.2
99	2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）	0.5	229其他支出	0.5
100	2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）	0.615	229其他支出	0.615
101	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	0.19	229其他支出	0.19
102	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	1.4	229其他支出1 212城乡社区支出0.4	1.4
103	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	1	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1
104	2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）	0.865	229其他支出	0.865
105	2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）	4.03	229其他支出	4.03
106	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	3.17	212城乡社区支出	3.17
107	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	1.25	212城乡社区支出	1.25
108	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	9.96	212城乡社区支出	9.96
109	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	0.79	2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.79
110	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	5.455	229其他支出5 212城乡社区支出0.455	5.455
111	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	2.287	229其他支出	2.287
112	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	0.2	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.2
113	2020年深圳市（福田区）市政和产业园区基础设施专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（六十六期）	19.33	229其他支出	19.33
114	2020年深圳市（龙华区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十七期）	0.52	229 其他支出	0.52
115	2020年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（六十八期）	0.3	229其他支出	0.3
116	2020年深圳市（宝安区）能源专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（六十九期）	1.8	229其他支出	1.8
117	2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券（四期）-2020年深圳市政府专项债券（七十期）	10	212城乡社区支出	10



118	2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（七十一期）	35.4	2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35.4
119	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十二期）	16.98	212 城乡社区支出	16.98
120	2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十三期）	4.1	229其他支出	4.1
121	2020年深圳市（坪山区）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）	5	229其他支出	2.69
122	2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十五期）	5	212城乡社区支出	5
123	2020年深圳市（光明区）棚户区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十六期）	3.5	212城乡社区支出	3.5
124	2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十七期）	5.80	市政和产业园区基础设施建设	2.68