

陇县卫生健康局

陇县康复理疗中心建设项目 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

陇县康复理疗中心建设项目属于续发项目，该项目总投资 11,987.27 万元，包括工程费用 10,501.53 万元，其他费用 743.39 万元，预备费用 337.35 万元，建设期利息 405.00 万元。已于 2023 年发行专项债券 1,000.00 万元。建设地点位于陇县城关镇西街村（县消防大队西侧）。

本项目建设资金由地方政府专项债券筹资、地方财政补助途径解决。其中项目资本金 5,987.27 万元，资本金占总投资的 49.95%，发行专项债券融资 6,000 万元，债券资金占总投资的 50.05%，其中 2023 年已发行专项债券 1,000 万元，项目分年度投资计划详见表 1。

表 1 项目分年度投资计划

单位：万元			
年度	项目总投资	项目资本金	专项债券资金
2023 年	2,000.00	1,000.00	1,000.00
2024 年	2,400.00	2,400.00	0.00
2025 年	7,587.27	2,587.27	5,000.00
合计	11,987.27	5,987.27	6,000.00

本次项目发行计划表见表 2

表 2 债券发行计划表

单位：万元		
发行年份	发行金额	发行期限
2025 年	5,000.00	20 年期
合计	5,000.00	-

一、续发项目进展情况

项目新建框架机构综合楼一栋，建筑面积约 11283.72 m²；配套建设地下停车场、装饰装修、室外给排水管网、污水处理、水电、取暖、中心供氧、中央监护、消防、硬化等附属工程；购置理疗康复器械及中、高端医疗设备 80 台(件)。

项目于 2023 年 7 月完成工程勘察、设计等前期手续，完成项目工程总承包的招投标工作，项目于 2024 年 3 月开工建设，目前主体已封顶，计划于 2025 年竣工验收。

二、续发项目 2025 年及以前发行的专项债券资金使用情况


项目已于 2023 年 10 月 31 日发行专项债券 1,000.00 万元。本次申请的 2025 年专项债券资金 5,000.00 万元，将用于陇县康复理疗中心建设项目建设。

本项目累计发行专项债券未超过项目债券总要求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债发行对项目融资平衡不够成实质性影响。按照目前项目建设需要进行资金支付。



附件2-1

项目单位（盖章）



续发项目审核情况表

单位：万元

项目资金落实情况表

项目类别	合计	自筹资金			债务性资金		备注
		财政安排	单位自筹	其他	专项债券	配套融资	
实施方案披露的筹措计划		1000			1000		
已落实金额		1000			1000		
落实进度		100.00%			100.00%		

陇县康复理疗中心建设项目专项债券资金支出情况统计表

项目单位（盖章）：

单位：万元

日期	收入	付款方	支出事项	收款人	支出	备注
2023. 10. 31	1000	陇县卫生健康局	专项债资金	陇县中医医院		
2023. 11. 22		陇县中医医院	安全文明施工费	西安航空航天建工集团有限公司	61. 81	
2023. 11. 22		陇县中医医院	安全文明施工费	西安航空航天建工集团有限公司	144. 22	
2023. 11. 28		陇县中医医院	项目预算费	陕西天恒聚成项目管理有限公司	9	
2023. 11. 28		陇县中医医院	设计费	西安建筑科技大学设计研究总院有限公司	74. 1	
2023. 11. 28		陇县中医医院	环评费	陕西寄裕达环境工程有限公司	4. 6	
2023. 11. 28		陇县中医医院	水土保持费	陕西寄裕达环境工程有限公司	2	
2023. 11. 28		陇县中医医院	稳评费	宝鸡立瑞诚项目咨询管理有限公司	0. 9	
2023. 11. 28		陇县中医医院	地质勘察费	陕西中宏岩土工程有限公司	1. 8	
2023. 11. 28		陇县中医医院	测绘费	陕西立诚测绘科技有限公司	0. 4	
2023. 11. 28		陇县中医医院	监理费	新正源项目咨询有限公司	31. 5	
2023. 11. 28		陇县中医医院	支护降水预算费	陕西天恒聚成项目管理有限公司	0. 2	
2023. 11. 28		陇县中医医院	防线费	陕西立诚测绘科技有限公司	0. 18	
2023. 11. 28		陇县中医医院	施工用电安装费	陕西禾晟建设工程有限公司	3. 8	
2023. 12. 1		陇县中医医院	招标代理服务费	华睿诚项目管理有限公司	14. 97	
2023. 12. 1		陇县中医医院	可行性研究报告费	中盛精诚工程项目管理有限公司陕西分公司	3	
2023. 12. 1		陇县中医医院	安装围挡，平整场地费	闫小兵	2	
2023. 12. 4		陇县中医医院	预付工程款	西安航空航天建工集团有限公司	641. 32	
2024. 8. 5		陇县中医医院	基坑支护监理费	陕西禾创项目管理有限公司	4. 2	
合 计	1000				1000	
结 余						
专项债券支出进度（%）					100. 00%	

填表日期：2025年1月18日

备注：1、相关凭证附后，共1份。2、支出进度=支出金额/已发行金额。3、支出事项是指工程款等内容。

附件2-3



陇县康复理疗中心建设项目其他到位资金支出情况统计表

项目单位 (盖章): 单位: 万元

日期	资金来源	收入	付款方	支出事项	收款人	支出	备注
	单位自筹	62.1					
2023. 6. 2			陇县中医医院	项目审图费	宝鸡市方震施工图技术咨询有限公司	3. 00	
2023. 9. 18			陇县中医医院	康复理疗中心前期接水费用	陇县自来水公司	0. 40	
2024. 4. 3			陇县中医医院	专项债券会计咨询费	陕西众福信会计事务所有限公司	2. 00	
2024. 4. 3			陇县中医医院	专项债券法律意见书咨询费	陕西秦轩律师事务所	2. 00	
2024. 4. 3			陇县中医医院	专项债券绩效咨询费	陕西大可工程咨询监理有限公司	0. 20	
2024. 4. 26			陇县中医医院	城市基础设施配套费	陕西省非税收入待解缴科目	33. 80	
2024. 10. 28			陇县中医医院	康复理疗中心电梯预付款	陕西晶丰机电有限公司	20. 70	
合 计		62. 1				62. 1	
结 余		0					

填表日期: 2025年1月18日

- 备注: 1、相关凭证附后, 共1份。
2、收入和支出填写金额;
3、资金来源包括: 财政安排、单位自筹、配套融资等;
4、支出事项是指工程款等内容。