

眉 县 水 利 局

宝鸡市眉县远门河水库工程 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

宝鸡市眉县远门河水库工程项目，已于 2023 年 10 月第一次发行专项债，该项目总投资 23166.05 万元，在陕西省眉县汤峪镇境内西南秦岭北麓远门河山口以上建设一座总库容 169.56 万 m^3 的水库。设计供水量 394.70 万 m^3 ，正常蓄水位 988.00m，死水位 947.0m，水库调节库容 161.70 万 m^3 。由眉县水利局下属单位眉县水务发展有限责任公司申请专项债金额 9000.00 万元，现已发行 1000.00 万元，按照已批复的项目实施方案中发行计划和建设进度，2025 年仍有发行需求 8000.00 万元，专项债发行计划详情见表 1-1。

表 1-1 债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额（万元）	发行期限
2023 年	1000	20年期
2025年	8000	20年期

二、续发项目进展情况

本项目规划新建。项目已于 2022 年 7 月完成工程勘察，

2022 年 9 月完成设计等前期手续；2022 年 9 月完成施工招标；施工单位及监理单位于 2022 年 10 月 5 日进场施工；截止目前该项目已完成土建工程 80%，正在进行大坝基础开挖等工程，项目预计于 2026 年 3 月竣工。

三、续发项目发行的专项债资金使用情况

项目 2023 年发行专项债券资金 1000.00 万元，截止 2023 年 11 月底，本项目已全部完成支出，全部为土建工程费用支出。2025 年预计申请续发专项债券资金 8000.00 万元，其中工程直接费用 7500.00 万元，工程其他费用 500.00 万元。该项目预计于 2026 年 3 月底完成施工。

本次发行的专项债为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求。项目实施内容、收入来源及效益测算均未发生变动，本次专项债发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目进度，本次发行专项债资金将确保在 2025 年 12 月底前完成支付。

