

# 渭南市涧峪水库管理中心

---

## 渭南市东涧峪水库及输水管线项目 专项债券续发情况说明

### 一、续发项目基本情况

渭南市东涧峪水库及输水管线工程专项债券项目属续发项目，已于2023年第一次发行专项债券，2024年第二次发行专项债券。

东涧峪水库工程位于华州区高塘镇赤水河上游、东涧峪河峪口以上1.1km处，是一座以城市供水为主，兼顾生态和防洪功能的小（1）型水库。工程设计水库总库容536万 $\text{m}^3$ ，坝高68m，坝顶长230m，上坝及进山道路4.43km，输水管道23.15km。工程占地476亩，工程移民32户135人，总投资7.06亿元，计划工期39个月。东涧峪水库建成运行后，东、西两库联合调度运行，年可向渭南城区供水达2300多万 $\text{m}^3$ ，惠泽渭南城区、华州区高塘镇近50万居民。

本项目总投资约70622.98万元，其中22000万元拟申请地方政府专项债券支持，项目其余资金48622.98万元，为财政拨款资金。

按照已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，2025年仍有发行需求，专项债券发行计划详见表1。

---

表 1 渭南市东涧峪水库及输水管线工程项目专项债券发行计划

年度	发行金额（万元）	期限（年）
2023	6000	20
2024	8000	20
2025	8000	20

## 二、续发项目进展情况

渭南市东涧峪水库及输水管线工程于 2023 年 4 月 16 日正式开工。截至 2024 年 12 月底，该项目资金已到位 23820 万元，其中：专项债券资金 14000 万元，市级财政专项补助 2480 万元，省级水利发展资金 2840 万元，中央水利发展资金 4500 万元。

项目进展情况：该项目实际完成投资额约为 35000 万元。供水管线完成管沟开挖 21.55km, 完成管道安装 20.9km。枢纽部分：旧桥加固、上游围堰施工已完成，正在进行大坝左右坝肩及基础开挖、进山道路、砂石系统施工。

## 三、续发项目以前年度发行的专项债券资金使用情况

根据《渭南市财政局关于下达市本级 2023 年第三批新增专项债券资金的通知》（渭财办预〔2023〕304 号）和《渭南市财政局关于下达市本级 2024 年第二批新增专项债券资金的通知》（渭财办预〔2024〕575 号），2023 年度和 2024 年度，渭南市东涧峪水库及输水管线工程项目分别发行专项债券 6000 万元和 8000 万元，投资领域为农林水利。渭南市东涧峪水库及输水管线工程项目建设实际使用专



项债券资金 14000 万元，完全用于该项目建设，支出进度为 100%。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。



渭南市洞峪水库管理中心

2025年3月4日