

神木市文化传承服务中心 专项债券续发情况说明

主管部门：神木市住房和城乡建设局

财政部门：神木市财政局

实施单位：神木市住房和城乡建设局

编制日期：二〇二五年三月



神木市文化传承服务中心 专项债券续发情况的说明

一、续发项目基本情况

神木市文化传承服务中心专项债券属于增发续发项目，该项目位于神木市滨河新区，项目总投资 4.6 亿元，项目占地面积 57548 平方米，总建筑面积 79242 平方米，A 馆地上四层，B 馆地上二层，地上建筑面积 34079 平方米，地下二层，地下建筑面积 45162 平方米，地下停车位 900 个，其中普通车位 798 个，充电车位 102 个。项目主要建设非物质文化遗产展厅、统战资源展厅、城建历史展厅、书画展览、图书阅读、陕北秧歌、剪纸、酒曲及杨家将等文化研究功能用房、地下停车场及配套附属工程。

项目建设总投资 4.6 亿元，其中：专项债券 2.3 亿元，地方财政配套 2.3 亿元。项目分年度投资计划详见表 1，专项债券发行计划详见表 2。

表1 分年度投资计划表

单位：万元

项目	总投资	2024年	2025年
工程费用	46000	32200	13800
财政资金	23000	14200	8800
债券资金	23000	18000	5000

表2 专项债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额（万元）	发行期限（年）	备注
2024年	18000	20	20年期限
2025年	5000	20	20年期限
合 计	23000		

二、续发项目进展情况

项目于 2024 年 2 月完成建筑工程招标，2024 年 3 月开工建设，在专项债券资金的有力支持下，项目建设顺利。截止目前，主体结构已完工，正在进行二次结构及安装工程施工。

三、续发项目专项债券资金使用情况

2024 年度发行 18000 万元，截至 2025 年 2 月底，已全部支付，均用于工程建设。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计 23000 万元，全部由财政配套，截至目前，已到位资本金 3000 万元，剩余资本金将按照工程建设进度逐步安排到位。

本次发行的专项债券为分批次发行项目，累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目建设进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后 1 年内完成支付。

