

神木市医院健康体检中心建设项目专项债 券续发情况说明

主管部门：神木市卫生健康局

财政部门：神木市财政局

实施单位：神木市卫生健康局

编制日期：二零二五年二月

神木市医院健康体检中心建设项目

专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

神木市医院健康体检中心项目，占地 27.64 亩，建设体检中心综合楼一栋（地上 7 层，地下 1 层），项目占地 18428 m²，总建筑面积 37968.16 m²。该项目已于 2024 年第一次发行专项债券 6000 万元，本次申请发行 12000.00 万元。

项目建设总投资 37286.06 万元，其中：专项债券 18000 万元，地方财政配套 19286.06 万元。项目分年度投资计划详见表 1，专项债券发行计划详见表 2。

表 1 分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目	小计	2024 年	2025 年
1	工程建设费用	37286.06	11300	25986.06
2	财政资金	19286.06	5300	13986.06
3	债券资金	18000	6000	12000

表 2 专项债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2024 年	6000	20 年期
2025 年	12000	20 年期
合计	18000	—

二、续发项目进展情况

神木市医院健康体检中心建设项目工程属续发项目，已于2024年第一次发行专项债券6000万元，在专项债券资金的支持下，已完成主体建设。

三、续发项目专项债券使用情况

2024年度发行6000.00万元，截至2025年2月底，该批专项债券资金已使用5860万元，剩余140万元（税票已开好），预计3月上旬可全部支付，均用于工程建设。

四、其他资金情况

目前，地方配套资金到位5300万元，剩余配套资金将根据工程进度逐步安排到位。

本项目已通过国家发改委、财政部审核并发行过专项债券，且最近一次发行专项债券以来建设内容、规模及专项债券资金需求等无实质性变化。项目收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度本次发行专项债券资金将确保在发行1年内完成支出。

