

神木市妇幼保健医院建设项目专项债券续 发情况说明

主管部门：神木市卫生健康局

财政部门：神木市财政局

实施单位：神木市卫生健康局

编制日期：二零二五年二月

神木市妇幼保健医院建设项目 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

神木市妇幼保健医院项目，占地面积 20.5308 亩，规划总建筑面积为 45912 m²，其中地上建筑面积 31612 m²，地下建筑面积 14300 m²。主要包括急诊、门诊、住院、医技、行政办公、公寓、发热门诊等其他配套用房，设计床位数 300 张。该项目已于 2024 年第一次发行专项债券 8000 万元，本次申请发行 10000.00 万元。

项目建设总投资 36117.38 万元，其中：专项债券 18000 万元，地方财政配套 18117.38 万元。项目分年度投资计划详见表 1，专项债券发行计划详见表 2。

表 1 分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目	小计	2024 年	2025 年
1	工程建设费用	36117.38	9300	26817.38
2	财政资金	18117.38	1300	16817.38
3	债券资金	18000	8000	10000

表 2 专项债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2024 年	8000	20 年期
2025 年	10000	20 年期
合计	18000	—

二、续发项目进展情况

神木市妇幼保健医院建设项目工程属续发项目，已于2024年第一次发行专项债券8000万元，在专项债券资金的支付下，已完成地下二层及地上4层主体建设。

三、续发项目专项债券使用情况

2024年度发行8000.00万元，截至2025年1月底，该批专项债券资金已使用7233.208058万元，剩余766.791942万元（税票已开好），3月上旬可全部支付，均用于工程建设。

四、其他资金情况

目前，已到位地方配套资金1300万元，剩余配套资金将根据工程进度逐步安排到位。

本项目已通过国家发改委、财政部审核并发行过专项债券，且最近一次发行专项债券以来建设内容、规模及专项债券资金需求等无实质性变化。项目收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度本次发行专项债券资金将确保在发行1年内完成支出。

