

富县财政局
富县直罗镇人民政府
富县直罗镇农旅融合示范园建设项目
专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

富县直罗镇农旅融合示范园建设项目，2024 年陕西省政府专项债券（十五期）。项目建设地点位于延安市富县直罗镇，项目建设内容为：1、冷水鱼养殖园区改造提升工程。养殖园区占地 17644 平方米，主要完成鱼池维修加固，安装护栏，环境整治，配套建设雨污分流管网等基础设施。2、观光农业提升工程。观光稻田提升改造 600 亩；新建莲藕种植及冷水鱼养殖基地 10902 平方米；新建智能种植采摘大棚 29452 平方米，稻田渠系主渠提升改造 5000 米、支渠 20000 米。3、设备购置。观光自行车 20 辆，观光电瓶车 20 辆，轮式观光小火车 1 辆。

本项目申请专项债券 5000 万元，占总投资的 49.92%，项目资本金 5015.38 万元，资本金比例 50.08%，资本金为本级财政拨款及企业自筹，2024 年度按照项目建设进度拨付 2959.24 万元。本项目 2024 年 9 月已发行到位专项债券资金 2000 万元，2025 年仍有发行需求 3000 万元，分年度投资及专项债券发行计划详见表 1。

表 1：富县直罗镇农旅融合示范园建设项目分年度投资及专项债券发行计划

单位：万元

年度	投资估算	自有资金	专项债券	发行期限
2024	2959.24	959.24	2000	20 年
2025	3862.98	862.98	3000	20 年
2026	3192.16	3192.16	0	20 年
合计	10015.38	5015.38	5000	20 年

二、续发项目进展情况

截止 2025 年 2 月工程进展情况:

- 1、完成了项目相关手续对接和资料完善工作。项目立项审批、项目建议书、稳评、可行性研究报告、发债评审、项目招投标(勘察、监理、全过程造价及标段承包)等相关手续已全部完成。地质灾害评估报告、土地勘测定界技术报告书、地质勘探、水土保持区域评估、区域空间生态环境评价、地震安全性评价等相关手续及报告已完成。
- 2、施工场地三通一平、临设搭设、临道硬化、大门安装、围挡搭设、洗车台、人脸识别、喷淋、扬尘监测等文明工地要求的全部内容完成。
- 3、正在进行冷水鱼池维修加固工作。

三、续发项目 2024 年度发行的专项债券资金使用情况

截止 2024 年 12 月末，项目已筹集资金 2000 万元，全部支付给施工方用于项目建设，项目资本金使用率 100.00%。

为了加快项目建设施工进度，同时加快专项债券建成实物工作进度，根据现阶段项目建设规划，本项目计划 2025 年投资 3862.98 万元，支出款项来源为自有资金新投入

862.98 万元，2025 年度新发行专项债券 3000 万元。本次计划发行 3000 万元，主要用于工程项目建设，确保按计划顺利完工。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在 2025 年 6 月底前完成支出。

