

汉滨区中医医院城东院区综合服务能力 提升项目专项债券续发情况说明

主管部门：汉滨区卫生健康局

财政部门：汉滨区财政局

实施单位：汉滨区中医医院



汉滨区中医医院城东院区综合服务能力提升项目专项债券续发情况说明

根据专项债券续发要求，现将我单位实施的汉滨区中医医院城东院区综合服务能力提升项目基本情况及专项债资金使用情况说明如下：

一、续发项目基本情况

汉滨区中医医院城东院区综合服务能力提升项目属续发项目，于 2025 年 6 月首次发行专项债券 3200 万元。

该项目位于安康城东新区张滩镇立石村，建设内容分五期建设：一期为信息化设备采购；二期为供氧系统及管道铺设；三期为门厅、中庭和车库钢结构装修；四期为特种装修 3209.30 平方米（医学影像中心、医学检验中心、手术室及 ICU、消毒供应中心、产房）；五期为医疗及办公设施设备采购及安装。

项目总投资 10832.45 万元，其中：其中建安工程费用 3190.25 万元、设备购置费 6118 万元、工程其他费用 983.69 万元、预备费 540.51 万元。项目建设资金由地方政府债券、建设单位自筹解决。其中建设单位自筹资金 5432.45 万元，占总投资的 50.14%，剩余资金通过申请专项债券方式筹措资金 5400 万元，发行专项债券金额占总投资的 49.85%。

按照实施方案发行计划，2025 年已发行专项债券 3200 万元，2025 年下一批次拟申请发行专项债券 2200 万元。

按照已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，2025 年仍有续发需求，专项债券发行计划详见表 1。

表 1 汉滨区中医医院城东院区综合服务能力提升项目
专项债券发行计划

| 发行年份 | 发行额度（万元） | 发行期限 |
|-----------|----------|------|
| 2025 年第一次 | 3,200.00 | 20年期 |
| 2025 年第二次 | 2,200.00 | 20年期 |
| 合计 | 5,400.00 | / |

二、续发项目进展情况

该项目已完成项目建议书批复、可研报告批复、用地手续、选址意见书、环境影响评价批复、社会稳定性风险评估批复、初步设计批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续办理。

截止目前该项目工程进展情况：信息化设备采购正进行中，供氧系统及管道铺设正在施工中，门厅、中庭和车库钢结构装修正进行前期准备，特种装修工程正进行招标，医疗及办公设施设备采购进行中。

三、续发项目 2025 年度发行的专项债券资金使用情况

总计收到专项债券资金 3200 万元，支出 168.86 万元，结余 3031.14 万元。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不

构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。

特此说明

