

柞水县西康高铁太河站智慧停车场建设项目 续发地方专项债的情况说明

一、续发项目基本情况

柞水县西康高铁太河站智慧停车场建设项目，实施单位为中国铁路一局集团第二工程有限公司。于 2024 年首次发行 4800 万元，2026 年仍有发行需求，发行计划详见下表。

年度	发行金额（万元）	期限	备注
2024	4800	20	已发行
2026	3300	20	本次发行
合计	8100		

本次计划发行 3300 万元。

西康高铁太河站智慧停车场建设项目，总投资 1.6447 亿元，建设内容主要包扩西康高铁太河站站前配套停车场(地上、地下两部分)及停车场配套道路两部分，包括土建工程、支护工程、暖通工程、给排水工程、电气工程、信息工程、道路工程。其中地面停车场面积 17139 m²，规划车位 497 个；地下停车场面积 8312 m²，规划车位 235 个。总投资 16446 万元，原方案申请发行地方政府专项债券 8100 万元，项目自有资金为 8346 万元。项目自有资金来源为本级财政配套。按照已披露的项目实施方案，2024 年已发行专项债 4800 万元。因该项目与正在建设的西康高铁站房项目存在施工冲突，为保障站房项目进度，智慧停车场项目被迫延迟开工，从而影响整体工程进度，导致 2025 年专项债发行暂缓。

二、续发项目进展情况

该项目由中铁一局集团第二工程有限公司承建，该项目已顺利完成基坑开挖、抗浮锚杆、主体结构等核心建设内容，已完成61%的工程量，计划2026年8月底建成投用。

三、续发项目已发行债券使用情况

按工程施工进度，截止2026年4月21日，4800万元专项债券资金已全部支付至施工单位，后期紧盯工程进度，按合同约定及项目推进情况，及时足额拨付资金，特申请续发2026年专项债券资金3300万元。

四、配套资金到位情况

县级配套资金已到位840万元。本次发行的专项债券为分批跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在8月底前完成支出。

特此说明

财政部门：枞阳县财政局

主管部门：枞阳县两路建设协调指挥部办公室

建设单位：枞阳县城市建设投资开发有限公司

2026年4月29日