

# 镇安县米粮镇联村供水工程续发地方专项债的情况说明

## 一、续发项目基本情况

镇安县米粮镇联村供水工程，实施单位为镇安县水利局。于2025年首次发行1000万元，2026年仍有发行需求，发行计划详见下表。

年度	发行金额（万元）	期限	备注
2025	1000	20	已发行
2026	1100	20	本次发行
合计	2100		

本次计划发行1100万元。

镇安县米粮镇联村供水工程，总投资4206.68万元，建设内容主要为新建标准化水厂1座，新建取水枢纽1座，新建清水池1座，新建调蓄池2座，铺设输水管网4.07Km，配水管网107.2km，入户管道77.78Km，新建蓄水池10座，改造蓄水池1座，新建加压泵站4座，配套水泵4台，新建闸阀井42座，同步建设信息化及配套附属设施。总投资4206.68万元，原方案申请发行地方政府专项债券2100万元，剩余2106.68万元，由部门争取中省专项资金解决。按照已披露的项目实施方案，2025年已发行专项债1000万元。

## 二、续发项目进展情况

该项目由陕西兴安建筑工程有限公司承建，该项目已顺利完成取水枢纽、蓄水池、管槽开挖、管道铺设、水厂基础等核心建



设内容，已完成 78% 的工程量，计划 2026 年 6 月底建成投用。

### 三、续发项目已发行债券使用情况

按工程施工进度，截止 2026 年 4 月 30 日，1000 万元专项债券资金已全部支付至施工单位，后期紧盯工程进度，按合同约定及项目推进情况，及时足额拨付资金，特申请续发 2026 年专项债券资金 1100 万元。

### 四、配套资金到位情况

省级水利发展资金已到位 451 万元。本次发行的专项债券为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在 6 月底前完成支出。

特此说明。

财政部门：镇安县财政局

主管部门：镇安县水利局

建设单位：镇安县水利局

2026 年 4 月 30 日

