

# 洋县中医医院文件

洋中医字〔2026〕5号

签发人：马超

## 洋县中医医院

### 关于服务能力提升项目专项债券续发情况的 说 明

洋县中医医院服务能力提升项目属续发项目，实施单位是洋县中医医院，于2025年4月首次发行专项债券1,400.00万元。该项目位于汉中市洋县中医医院院内，项目建设规模及内容为：1. 医用设施设备购置：购置血液透析机、台式心电呼吸监护仪、呼吸机等医疗设备；2. 智慧医院建设：升级医院现有的信息化系统，进行智慧医院建设，力争达到电子病历四级标准水平；3. 装饰装修提升改造：对治未病中心、介入导管室、中医制剂室等科室约4858平米进行装饰装修提升改造，配套实施电力高低压改造提升、水泵房扩容升级

等内容。

项目总投资 7,200.00 万元。其中：自筹资金 3,600.00 万元、地方专项债券 3,600.00 万元。

本项目资本金 3,600.00 万元，已到位资金 2815 万元。剩余资金将根据工程实际进展陆续配套到位。专项债券已于 2025 年 4 月发行 20 年期 1,400.00 万元，2026 年 5 月申请续发 20 年期专项债 2,200.00 万元。

按照已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度 2026 年仍有续发融资需求，专项债券已披露方案见表 1，本次专项债券发行计划见表 2。

表 1 洋县中医医院服务能力提升项目专项债券披露方案

序号	发行年份	发行额度（万元）	发行期限	备注
1	2025 年 4 月	1,400.00	20 年期	
2	2025 年 9 月	2200.00	20 年	
	合计	3600.00		

表 2 洋县中医医院服务能力提升项目专项债券发行计划

序号	发行年份	发行额度（万元）	发行期限	备注
1	2025 年 4 月	1400.00	20 年	已发行
2	2026 年 5 月	2,200.00	20 年期	

二、续发项目进展情况

本项目于 2025 年 5 月开工，目前已累计完成工程量：医用设施设备购置、信息化系统建设、水泵房扩容升级等部分内容，完成投资约 4385 万元，约占总投资 7200 万元的 61%。目前项目进展顺利，未延期，建设内容无调整。

三、续发项目以前年度发行的专项债券资金使用情况

2025 年 4 月发行的专项债券资金 1,400.00 万元，主要



用于支付设备材料供应商的货物款等费用，按照签订的合同按进度计量支付，目前已全部支出，支出比例为 100.00%。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内使用完成。

特此说明！

专债项目实案编制单位（公章）

2026年5月14日

主管部门（公章）

2026年5月14日

财政部（公章）

2026年5月14日