

2026 年黄陵县人民医院迁建项目 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

黄陵县人民医院迁建项目属续发项目，已于 2024 年 10 月发行地方专项债券。项目用地 105.57 亩，建筑面积为 112642 m²，新建面积 91704 m²，实施改造现有建筑面积 20938 m²，医院规划设置床位 600 张，配套建设室外道路、管网、电气等公用工程。

根据项目实施方案，本项目概算总投资 87803.4 万元，其中申请专项债券资金 40000 万元、地方财政配套 47803.4 万元。2024 年到位专项债券 10000 万元，2025 年到位专项债券 10000 万元，2026 年仍有发行需求 2200 万元，其中 2026 年第一批次 7 月申请续发专项债券 700 万元，2026 年第二批次 8 月申请续发专项债券 1500 万元，2027 年计划发行 17800 万元，发行计划详见下表。

债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限
2024 年	10000	20 年
2025 年	10000	20 年
2026 年第一批次（本次发行）	700	20 年
2026 年第二批次（8 月发行）	1500	20 年
2027 年	17800	20 年
合计	40000	

二、续发项目建设进展情况

项目于 2024 年 11 月 20 日开工现建设情况为：①主楼 2-10 层砌筑于 5 月 3 完成，1 层砌筑等待食堂深化图。②裙房 1-3 层砌筑完成。医疗专项区域砌筑，目前砌筑完成 50%。③地下室砌筑完成，腻子施工完成 50%。④车库顶板回填完成 75%。⑤屋面贴砖完成 55%。

三、续发项目 2026 年以前年度发行的专项债券资金使用情况

2024 年 10 月到位专项债券资金 10000 万元，2025 年 8 月到位专项债券资金 10000 万元，黄陵县卫健局已将全部债券资金拨付项目单位，已支付专项债券资金 20000 万元，支付进度为 100%。

本次发行的专项债券分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施效益测算未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目进度，2026 年仍有发行需求 2200 万元，本次申请 2026 年度第一批专项债券金额 700 万元。本次发行专项债券资金将确保在 2026 年末完成支出。

财政部门（盖章）：延安市黄陵县财政局

主管部门（盖章）：延安市黄陵县卫健局

项目部门（盖章）：延安市黄陵县卫健局

