

靖边县农产品集中加工及仓储中心建设项目 专项债券续发情况说明

主管部门：靖边县现代农业产业园区管理委员会

财政部门：靖边县财政局

实施单位：靖边县现代农业产业发展有限公司

编制时间：二〇二六年六月

一、续发项目基本情况

靖边县农产品集中加工及仓储中心建设项目属于续发项目，已于2025年8月25日发行专项债券2000.00万元。

1、项目建设规模及内容

根据本项目初步设计及概算的批复，项目主要建设内容如下：

本项目占地31022.96 m²（折合46.53亩），总建筑面积19459.34 m²。新建荞麦加工车间3栋，马铃薯加工车间2栋，建筑面积共12872.72 m²；研发、检测中心1栋面积为2810.86 m²，设备用房1栋面积为1092.08 m²，综合服务用房1栋，建筑面积2683.68 m²，停车位16个。

2、项目总投资

根据项目初步设计概算，该项目概算总投资为8498.14万元，其中工程费为7724.43万元，建设其他费为526.19万元，基本预备费为247.52万元。

3、资金筹措情况

本项目总投资8491.14万元，根据2025年已披露的实施方案，计划2025年发行政府专项债券2000.00万元，2026年发行专项债券2200.00万元，剩余资金来源为财政资金。项目资金筹措见表1-1：

表 1-1 项目资金筹措表

单位：万元

序号	资金来源	合计	2025 年	2026 年	2027 年
1	专项债券	4200.00	2000.00	2200.00	0.00

2	财政资金	4298.14	300.00	3600.00	398.14
3	合计	8498.14	2300.00	5800.00	398.14

根据项目建设进度和债券支出情况,本项目发行计划调整为2026年7月份1000.00万元,发行期限20年,2026年12月份前根据项目实施进度发行剩余计划额度,调整后发行计划表见表1-2:

表 1-2 债券发行计划表

单位: 万元

发行年份	发行月份	发行额度(万元)	发行期限
2025 年	8 月	2000.00	20 年期
2026 年	7 月	1000.00	20 年期
2026 年	12 月	1200.00	20 年期
合计		4200.00	/

二、续发项目进展情况

项目于2025年8月完成招标,中标金额为3825.828179万元,于2025年9月开工建设,在专项债券资金的有力支持下,项目建设顺利。

本项目截至2026年5月底已完成主体建设,正在进行下水管网铺设、外墙保温施工和加工车间灰土垫层夯实。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目已于2025年8月发行专项债券2000.00万元,截至目前,所有专项债券资金已全部使用,支付进度100%。

本次发行的专项债券为分批次发行,项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求,项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变

动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。



靖边县现代农业产业发展有限公司

靖边县财政局

2026年6月25日

