

靖边县城市公益性公墓项目 专项债券续发情况说明

主管部门：靖边县民政局

财政部门：靖边县财政局

实施单位：靖边县民政局

编制时间：二〇二六年六月



一、续发项目基本情况

根据本项目初步设计及概算的批复，项目主要建设内容如下：

建设内容：项目总占地面积 1.6322 公顷（约 24.482 亩），该建设项目包括场平工程、管理用房（建筑面积 640 平方米，二层）、安息堂（建筑面积 1400 平方米，二层，存放坟穴 2830 个）、公厕两处（建筑面积 180 平方米，一层）、焚烧祭品间（建筑面积 68 平方米，一层）、坟墓穴位 3000 个（每个墓穴位建设面积 1 平方米，砖结构及大理石立式墓穴位），停车场和室外工程及其他配套设施。

根据项目初步设计的批复，该项目概算总投资为 2499.33 万元，其中工程费为 2291.73 万元，建设其他费为 88.57 万元，基本预备费为 119.02 万元。

根据项目 2025 年债券发行披露实施方案，总投资 2499.33 万元，计划分年发行政府专项债券 1200.00 万元，剩余资金来源为财政资金，本项目于 2025 年 10 月已发行成功专项债券资金 500.00 万元，2026 年计划发行债券 700.00 万元，发行计划表见表 1-1：

表 1-1 债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	500.00	20 年期
2026 年	700.00	20 年期
合计	1200.00	/

二、续发项目进展情况

靖边县城市公益性公墓项目分 N1、N2 两个标段同步推进，截止

2026 年 6 月项目完成情况，其中 N1 标段管理用房、守灵中心土方、灰土挤密桩、垫层等全部基础工程已完工，已经启动主体施工；N2 标段场地清表、土方开挖回填、余方弃置、挡土墙工程已全部施工完成，正在进行墓区基础、配套管网及道路等附属工程施工，整体项目计划 2026 年 11 月底全面竣工交付。

三、续发项目发行专项债券资金使用情况

本项目已于 2025 年 10 月发行专项债券 500.00 万元，截至 6 月，已发行专项债券资金已全部使用，支付进度 100%。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金 700.00 万元，确保在 2026 年 11 月 30 日前完成支出。

同意：双波

