

铜川市公共卫生服务中心（渭北传染病防治医院）项目政府专项债券续发情况说明

根据专项债续发要求，现将铜川市公共卫生服务中心（渭北传染病防治医院）项目基本情况及专项债资金使用情况说明如下：

一、项目基本情况

铜川市公共卫生服务中心（渭北传染病防治医院）项目属于续发项目，实施单位是铜川市卫生健康委员会，于 2022 年首次发行专项债券 20000 万元，2025 年第二次发行 15000 万元。

项目建设地点位于铜川市新区坡头街道冯兰村，总建筑面积 95207.58 平方米，地上 67305.24 平方米，地下 27902.34 平方米，建设非呼吸道传染病楼、后勤保障楼、门诊综合楼、呼吸道传染病楼、烈性传染病楼及污水处理站等建筑物，配套给排水、暖通、污水处理站、消防等附属设施。项目立项、规划、用地等各项审批手续齐全。项目实行平战结合运行模式，平时开展基本医疗、公共卫生服务；战时作为渭北区域传染病救治基地，承担突发公共卫生事件医疗救治任务。

项目总投资 85092.10 万元，按照披露的实施方案中筹措方案为发行专项债和财政资金。其中财政资金投入 37092.1 万元，占总投资 43.59%；发行专项债券 48000 万元，

占总投资的 56.41% (2022 年已发行专项债券资金 20000 万元, 2025 年已发行专项债券资金 15000 万元, 2026 年原计划发行专项债券资金 8000 万元, 2027 年计划发行专项债券资金 5000 万元), 发行计划见下表:

债券发行计划表

发行年份	发行金额 (万元)	发行期限	备注
2022	20000	20 年期	已发行
2025	15000	20 年期	已发行
2026	8000	20 年期	
2027	5000	20 年期	
合计	48000		

二、续发项目进展情况

项目自开工建设以来, 已完成各项国家规定的建设工程审批手续, 工程建设方面按施工计划进度正常推进, 该项目由五栋建筑物组成, 建筑体量较大, 施工周期较长, 目前累计已完成投资额 47,000.00 万元。五栋建筑主体工程施工已完成, 建筑外装饰装修工程施工完成 95%, 机电安装工程完成 80%, 消防安装工程完成 80%, 医用气体专项工程完成 85%, 医疗用箱式物流专项工程完成 80%; 地下车库主体工程 and 装饰装修工程施工完成, 主体建筑内装饰装修工程和医疗特装工程正在深化设计过程中, 室外雨水管道完成 80%; 污水管道完成 70%; 给水管道完成 80%, 室外铺

装石材铺装完成 60%，室外车行道完成路基铺装任务正在进行路面施工。

三、续发项目以前年度发行的专项债资金使用情况

本项目以前年度发行专项债资金共计 35000 万元（其中 2022 年发行 20000 万元，2025 年发行 15000 万元），已全部用于支付工程建设款，支付比例 100%。

四、其他资金到位情况

本项目其他资金已到位 4900 万元，已全部完成支付。本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。

特此说明。

铜川市卫生健康委员会

2026 年 9 月 16 日

