

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
(2024年度)

单位：万元

项目名称	宁夏回族自治区人民医院重大疫情救治基地							
主管部门		项目单位	自治区人民医院					
项目性质	在建							
项目期限	13	其中：建设期限（年）：	3	运营期限（年）：	10			
资金投向领域	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）		项目类型	公立医院				
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
	年度资金总额（万元）	624.57	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：专项债券资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	624.57	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称	2305207	2023年宁夏回族自治区卫生健康专项债券(一期)—2023年宁夏回族自治区政府专项债券(一期)		债券利率(%)	3.04	债券期限	10年	
	2271184	2022年宁夏回族自治区卫生健康专项债券(一期)—2022年宁夏回族自治区政府专项债券(三期)		债券利率(%)	2.98	债券期限	10年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	建成自治区人民医院重大疫情救治基地项目，进一步提升我区重大疫情救治、防控及战平结合能力，补齐我区重大疫情防控救治能力短板，在应对突发公共卫生救治方面发挥应有作用。			项目已建设完成，并于2023年8月正式交付使用，完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医院业务用房建设面积（平方米）	38000	38000.00	10	10	无
		质量指标	达到质量标准，工程验收通过率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目投入使用时间	2023年内	2023年8月	5	5	无
			资金支付率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	专项债券支付项目资金	5000万元	5000万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长	得到增长	得到增长	5	5	无
		社会效益指标	重症患者治愈率	显著提升	显著提升	5	5	无
		生态效益指标	生态环境保护要求	落实到位	完全落实到位	10	10	无
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续提升	持续提升	5	5	无
应对突发公共卫生事件能力	得到提升		得到提升	5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	85%	85%	10	10	无	
总分						90	90	等级：优