

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
（2023年度）

单位：万元

项目名称		克州阿图什重工业园停车场及附属设施建设项目						
主管部门				项目单位	阿图什市工业园区			
项目性质		在建						
项目期限		10	其中：建设期限（年）：	1	运营期限（年）：	9		
资金投向领域		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）		项目类型	产业园区基础设施			
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2271192	2022年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十一期）	债券利率（%）	3.03	债券期限	10年	
		2305121	2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（一期）		3.05		10年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		本项目建设内容为新建7万平方米停车场一处，停车位750个，配建50个充电桩及1万平方米附属设施建设。通过项目的实施完善阿图什市工业园区的基础设施建设，有效缓解工业园区停车紧张的问题，完善企业配套设施，增加员工的幸福感。		本项目共计支出4163.06万元，用于新建7万平方米停车场一处，停车位750个，配建50个充电桩及1万平方米附属设施建设；通过项目的实施，给员工生活带来了极大的方便，具备了居民必备的出行条件，推动社会经济发展，维护社会稳定，促进当地各项事业的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建停车场面积	7万平方米	7平方米	3	3	
			停车位数量	750个	750个	3	3	
			配建充电桩数量	50个	50个	4	4	
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			政府债券资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工及时率	=100%	75%	6	5.3	原因：施工方进度缓慢，及后期的场地清理及修整等原因未能按时竣工验收；措施：往后将会做好项目管理和监督工作，确保项目如期完工。
			项目计划开工时间	2022年6月	2022年6月	2	2	
			项目计划完工时间	2023年6月	2023年10月	2	1.3	原因：施工方进度缓慢，及后期的场地清理及修整等原因未能按时竣工验收；措施：往后将会做好项目管理和监督工作，确保项目如期完工。
		成本指标	工程建设费用	4483.01万元	4095.96万元	4	3.6	原因：项目年初预算不够精准，导致实施过程中，支出金额低于预算金额；措施：往后安排项目将会做好预算编制及规划，减少实施过中的偏差。
	工程建设其他费用		447.56万元	67.1万元	3	0.6	原因：项目年初预算不够精准，导致实施过程中，支出金额低于预算金额；措施：往后安排项目将会做好预算编制及规划，减少实施过中的偏差。	
	基本预备费用		269.43万元	0万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	提高当地劳务人员经济收入	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	完善工业园区基础设施建设	有效完善	有效完善	5	5	
		生态效益指标	减少污染，保护周围环境生态功能	效果显著	效果显著	10	10	
可持续影响指标		工程设计使用年限	50年	50年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	95.8	等级：优	

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
（2023年度）

单位：万元

项目名称		喀什中医医院一期附属配套工程建设项目						
主管部门		项目单位		喀什地区卫生健康委员会				
项目性质		新建（含改扩建和购置）						
项目期限		10	其中：建设期限（年）：	1	运营期限（年）：	9		
资金投向领域		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）		项目类型		公立医院		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	10,000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00
		其中：专项债券资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		预算资金	10,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他投资		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称		2271192	2022年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十一期）	债券利率(%)	3.03	债券期限	10年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		门急诊医技楼及病房楼共计44559.26m ² 建筑内部二次装修，包含硬装、软装、家具、电器、医疗洁净装修等；消防水池（含设备）；医疗垃圾暂存间（含设备）；污水处理池（含设备）；换热站（含设备）；制氧站（含设备）；入口大门及监控中控室；室外给排水、供热、电气管网、路网、绿化；食堂及超市。		已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门急诊医技楼及病房楼建筑内部二次装修面积	44559.26	44559.26	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目验收时间	2023年11月	2023年11月20日	10	10	
		成本指标	项目总投资控制价	14000万元	137213500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入运营当年实现医疗收入	>300万元	422.6137元	5	5	
		社会效益指标	投入运营当年床位使用率	>50%	72.04%	5	5	
		生态效益指标	医疗垃圾处理率	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		是否提升医疗服务水平	是	提升医疗服务水平	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>=90%	98%	10	10		
总分					100	90	等级：优	

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
（2023年度）

单位：万元

项目名称		和田市北京和田工业园区物流产业园基础设施建设项目（三期）						
主管部门		项目单位		北京和田工业园区管理委员会				
项目性质		新建（含改扩建和购置）						
项目期限		15	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	13		
资金投向领域		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）		项目类型		其他产业园区基础设施		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00
		其中：专项债券资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2371060	2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十六期）	债券利率（%）	2.97	债券期限	15年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：新建给水工程7.44km、排水工程9.29km、中水工程4.65km、燃气工程8.44km、电力工程7.44km、交口管廊及道路附属工程。 目标2：项目建成后可有效提升工业区经济发展和群众生产、生活来往的需求，提高群众经济收入、带动就业、带动社会投资、改善生态环境。			项目已完成新建给水、排水、中水管网工程长度14.7km、燃气工程5.9km、电力工程5.2km、交口管廊及道路附属工程。项目的实施有效提升了工业区经济发展和群众生产、生活来往的需求，提高群众经济收入、带动就业、带动社会投资、改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	给排水、中水管道长度	21.38Km	14.70	3	2	
			燃气工程长度	8.44km	5.90	3	2	
			电力工程长度	7.44km	5.20	4	2	
		质量指标	工程验收合格率	100%	75%	20	15	
			政府债券资金三个月内形成支出（天）	90天	90天	5	5	
		成本指标	项目完工及时率	100%	100%	5	5	
			工程费用	26918.31万元	26918.31万元	2	2	
	工程建设其他费用		2224.05万元	2224.05万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	预备费	1019.98万元	1019.98万元	3	3	
			建设期利息	1137.66万元	1137.66万元	3	3	
		提高经济收入	有效提高	100%	2	2		
		带动社会投资	有效带动	100%	3	3		
		社会效益指标	提高居民就业率	有效提高	100%	5	5	
	生态效益指标	改善当地生态环境	有效改善	100%	10	10		
可持续影响指标	持续带动当地经济发展	15年	15年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	81	等级：良	

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		塔城地区乌苏市3号片区2022年棚户区改造项目						
主管部门		项目单位		乌苏市住房和城乡建设局				
项目性质		在建						
项目期限		10	其中：建设期限（年）：	1	运营期限（年）：	9		
资金投向领域		棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）		项目类型		棚户区改造		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
		年度资金总额（万元）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2305590	2023年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券（三期）-2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十五期）	债券利率(%)	2.74	债券期限	10年	
		2271799	2022年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券（四期）-2022年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十二期）		2.92		10年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目建成和投入使用，进一步改善居民居住条件，提高整体环境，维护社会稳定，促进乌苏市社会经济的发展。			通过项目建成和投入使用，进一步改善居民居住条件，提高整体环境，维护社会稳定，促进乌苏市社会经济的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚改户数量	302户	302户	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设项目成本	12452.72万元	12452.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动行业发展	带动旅游，金融，建筑领域的发展	带动旅游，金融，建筑领域的发展	5	5	
		社会效益指标	提供居民住房保障	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	提高人居环境质量	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	完成年度覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
（2023年度）

单位：万元

项目名称		克拉玛依国家级高新区产业基础设施配套（一期）建设项目						
主管部门				项目单位	克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）住房和城乡建设局			
项目性质		新建（含改扩建和购置）						
项目期限		15	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	13		
资金投向领域		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）		项目类型	国家级产业园区基础设施			
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分
		年度资金总额（万元）	59,404.05	20,000.00	20,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	1.00	-
		预算资金	484.05	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	38,920.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2305123	2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（三期）		债券利率（%）	3.19	债券期限	15年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		克拉玛依国家级高新区产业基础设施配套（一期）建设项目的前期策划、设计、施工、竣工验收。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年供热量	180万m ³	180万	10	9	
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率	100%	100%	20	18	
		时效指标	项目按计划开工率	90%	90%	10	10	
		成本指标	建安工程费	55,026.25万元	55,026.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高区域经济实力	显著提高	提高	5	4	
		社会效益指标	缓解区域新增用户供热需求	显著缓解	缓解	5	4	
		生态效益指标	改善生态环境	改善环境	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高区域经济实力	长期持续	持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	95.00	10	10	
总分						100	94	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
（2023年度）

单位：万元

项目名称		阿克苏地区柯坪县产业园区供水管网建设项目						
主管部门				项目单位	柯坪县产业园区管理委员会			
项目性质		新建（含改扩建和购置）						
项目期限		15	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	13		
资金投向领域		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）		项目类型	产业园区基础设施			
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分
		年度资金总额（万元）	9,000.00	7,000.00	7,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	1.00	-
		预算资金	2,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2371060	2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十六期）		债券利率(%)	2.97	债券期限	15年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：（1）新建供水管网、检查井等附属设施68公里，满足园区企业2000m ³ /d的供水需求；（2）新建水质净化厂2座，日处理水量7000立方，新建供水智慧水务中央控制室1座，设置供水数据采集及控制点，配套相关附属设施及设备；（3）新建阿恰管理站至养殖基地用水主干管道9.6公里、支管道27公里；增铺设支管道19公里，管道均设置PE1.0MPa 国标管道，及相关附属设施设备。			（1）新建供水管网、检查井等附属设施58公里，满足园区企业2000m ³ /d的供水需求；（2）新建水质净化厂2座，日处理水量7000立方，新建供水智慧水务中央控制室1座，设置供水数据采集及控制点，配套相关附属设施及设备；（3）新建阿恰管理站至养殖基地用水主干管道7公里、支管道17.2公里；增铺设支管道13公里，管道均设置PE1.0MPa 国标管道，及相关附属设施设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建供水管网、检查井等附属设施	68公里	58.00	2	1	前期准备工作不充分
			新建水质净化厂	2座	2座	2	2	
			新建供水智慧水务中烟控制室	1座	1座	2	1	前期准备工作不充分
			新建用水主干管道长度	9.6公里	7.00	2	1	前期准备工作不充分
			支管道长度	27公里	17.20	1	0.7	前期准备工作不充分
			增铺设支管道长度	19公里	13.00	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	资金使用合规率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	5	5		
		项目按计划完工率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	年度总投资	9000万元	9000万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济发展	有效推动	有效推动	5	5	
		社会效益指标	增加当地就业机会	显著增加	显著增加	2.5	2.5	
			促进当地畜牧养殖业发展	有效促进	有效促进	2.5	2.5	
生态效益指标		促进当地林草业发展	有效促进	有效促进	10	7		
可持续影响指标	项目持续运营年限	15年	15年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	93.7	等级：优