

## 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目						
主管部门				项目单位	塔里木职业技术学院			
项目性质		在建						
项目期限		24	其中：建设期限（年）：	4	运营期限（年）：	20		
资金投向领域		职业教育		项目类型	职业教育			
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分
		年度资金总额（万元）	33,000.00	30,000.00	30,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	1.00	-
		预算资金	3,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2271346	2022年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（五期）		债券利率（%）	债券期限	20年	
		2305430	2023年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（三期）				3.38	20年
		2371078	2023年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（六期）				3.19	20年
		2371194	2023年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（九期）				3.02	20年
		2405746	2024年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（三期）				3.06	20年
		2105232	2021年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（二期）				2.41	20年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		二十大报告指出，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。2023年，第一师财政局安排塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目30000万元。通过本项目实施，有效落实专项债券使用，促进教育资源合理配置，提高职业院校的运行保障能力和办学效益。			二十大报告指出，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。2023年，第一师财政局安排塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目30000万元。通过本项目实施，有效落实专项债券使用，促进教育资源合理配置，提高职业院校的运行保障能力和办学效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防雷检测建筑楼数量	4个	4个	2.00	2.00	
			累计完工建筑数量	23栋	23栋	2.00	2.00	
			土地补偿宗地面积	381959m <sup>2</sup>	381959m <sup>2</sup>	2.00	2.00	
			新建道路全长	7734.619m	7734.619m	2.00	2.00	
			消防联检建筑面积	138344.6m <sup>2</sup>	138344.6m <sup>2</sup>	2.00	2.00	
		质量指标	防雷检测合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			消防验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	资金使用完成时间	2023年12月前	2023年11月	10.00	10.00	
		成本指标	支付工程款	28852.38213万元	28852.38213万元	1.00	1.00	
	支付代建费		168.84万元	168.84万元	1.00	1.00		
	支付监理费		244.5万元	244.5万元	1.00	1.00		
	支付造价费		114万元	114万元	1.00	1.00		
	支付检测费		73.3565万元	73.3565万元	1.00	1.00		
	支付审图费		3.4634万元	3.4634万元	1.00	1.00		
	支付土地划拨费		442.6483万元	442.6483万元	1.00	1.00		
	支付审计费		66.24万元	66.24万元	1.00	1.00		
	支付印花税		14.56967万元	14.56967万元	1.00	1.00		
	支付测绘费	20万元	20万元	1.00	1.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5.00	5.00		
	社会效益指标	满足日常教学需求和实训需求	得到满足	达成年度指标	2.50	2.50		
		提升信息化教学能力	得到提升	达成年度指标	2.50	2.00		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	10.00		
可持续影响指标	建筑使用年限	50年	50年	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95.34%	10.00	10.00		
总分						100	99.5	等级：优