



2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券情况表(2019年5月末)

单位:亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目总投资		债券项目已实现投资		地区分布	建设进度及运营情况
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年/月/日)	债券利率	债券期限		其中:债券资金安排		其中:债券资金安排		
2018年深圳市政府一般债券(一期)	1805239	一般债券	3.00	2018-09-11	3.41%	2年	8.97	3.00	4.37	3.00	龙华区	<p>1、小区排水管网改造工程(第五批)为2017年立项,已开工建设,项目总概算3.97亿元,目前工程形象进度93%,预计于2019年9月完工。</p> <p>2、龙华松和片区雨污分流管网完善工程为2016年立项,已开工建设,项目总概算3.19亿元,目前工程形象进度99%,预计于2019年8月完工。</p> <p>3、观澜君子布片区雨污分流管网完善工程为2016年立项,已开工建设,项目总概算为1.81亿元,目前工程形象进度为100%,正准备验收。</p>
2018年深圳市政府一般债券(二期)	1805240	一般债券	10.00	2018-09-11	3.83%	5年	99.58	10.00	54.47	10.00	宝安区	<p>1、宝安区前海铁石水源片区水环境综合整治工程,22个子项工程已全面开工,目前已完成17个子项工程建设,共乐涌新建箱涵、南昌涌综合整治工程绿化工程、航城街道黄田片区排涝泵站工程、前海湾及铁石片区管网清淤维修工程正在全力加快推进中,已完成总体工程形象进度95%。</p> <p>2、宝安区大空港片区水环境综合整治工程,21个子项工程已全面开工,目前已完成19个子项主体工程建设,2个河道子项正在全力加快推进建设中,已完成总体工程形象进度98%。</p>

2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表（2019年5月末）

单位：亿元

债券名称	债券编码	债券基本信息					债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目 收益	形成资产 情况	项目建设进度及运营情况
		债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率	债券期限		其中：债券资 金安排	其中：债券资 金安排					
2018年深圳市光明区保障性住房专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（六期）	1805303	其他自平衡专项债券	1.00	2018-09-27	4.07%	10年	公共租赁住房	5.98	1.00	0.99	0.99	未投入使用，暂无收益	未形成	1、万丈坡城市更新项目，土方开挖全部完成（正式桩基施工前的前期工作均已完成），已提交工程规划许可证办理材料，待许可证发放后开展基础桩施工； 2、东周片区城市更新项目，主体施工三层，基坑回填； 3、大丰安城市更新项目，二期（1号地块）办公楼完成2/3；保障房完成1/2，预计2019年7月份开展竣工测绘工作。
2018年深圳市福田区棚户区改造专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（三期）	1805300	棚改专项债券	10.00	2018-09-27	4.33%	15年	公共租赁住房	96.40	35.80	8.06	1.78	未投入使用，暂无收益	未形成	住宅类房屋42栋已全部拆除；建筑废弃物总计约12万方，已经外运约9万方，其中回迁区基本达到移交条件；回迁区的户型已经完成并征求业主的意见修改，开始户型增购选购的意愿征集。同时，通过招投标已于2019年1月确定项目设计单位、2019年5月确定I标段（回迁区和学校）的施工总包单位。
2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）	1805302	其他自平衡专项债券	15.00	2018-09-27	4.33%	15年	其他资产	113.78	65.00	16.01	1.60	未投入使用，暂无收益	未形成	1、生物医药加速器二期项目，基坑已完成土石方外运工作量的58.3%，项目设计正在完善项目深化设计。产服公司预计2019年8月底前完成项目EPC招标工作。 2、新能源（汽车）产业基地中部启动区项目，设计招标方案已经区公共资源交易领导小组审议通过。工程建设方面，项目已完成创新型装配式产业用房项目（G14301-0112宗地）地基与基础的方案设计、基坑支护方案图、造价咨询、招标控制价及工程模拟工程量清单编制工作。

2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表（2019年5月末）

债券基本信息							债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目 收益	形成资产 情况	项目建设进度及运营情况
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率	债券期限		其中：债券资 金安排	其中：债券资 金安排	其中：债券资 金安排	其中：债券资 金安排			
2017年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）—2017年深圳市政府专项债券（一期）	1705608	其他自平衡专项债券	20.00	2017-12-11	3.82%	5年	轨道交通	389.30	200.00	25.05	22.45	未投入使用，暂无收益	未形成	14号线施工围挡共29个，已开工28个；主体工程共31个，已开工27个。其中前期工程，绿化迁移共30个，已开工27个；交通疏解共24个，已开工23个；给排水共25个，已开工23个；电力共22个，已开工21个；通信共21个，已开工19个；燃气共22个，已开工17个主体工程；车站围护结构完成56%；停车场土石方完成17%。车辆段土石方完成62%；软基处理完成100% 前期工程：绿化迁移完成90%；交通疏解完成49%；给排水管线迁改完成43%；燃气管线迁改完成45%；电力管线迁改完成88%；通信管线迁改完成93%。
2018年深圳市市级棚户区改造专项债券（一期）—2018年深圳市政府专项债券（一期）	1805298	棚改专项债券	4.80	2018-09-27	4.07%	10年	其他保障性住房	28.89	14.80	4.56	1.25	未投入使用，暂无收益	未形成	38区新乐花园、39区海乐花园项目工程桩、立柱桩全部完成；38区新乐花园项目工程基坑支护第一道水平支撑完成约60%，土方开挖6万方，完成约30%；39区海乐花园项目基坑支护水平支撑全部完成，土方开挖8.5万方，完成约60%。
2018年深圳市市级污水处理专项债券（一期）—2018年深圳市政府专项债券（二期）	1805299	其他自平衡专项债券	3.60	2018-09-27	4.33%	15年	污水处理	6.37	5.00	0.84	0.35	未投入使用，暂无收益	未形成	基坑支护及土石方工程剩余约1.2万方土石方需要实施外运，计划6月底完成整个基坑工作面移交。主体工程中膜池及再生水泵房抗浮锚杆完成70%；细格栅、曝气沉砂池抗浮锚杆已施工完成93%；速沉池、精细格栅、生化池抗浮锚杆完成进度20%；2#塔吊基础完成砼浇筑；1号塔吊基础土石方破除作业中。
2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（一期）—2018年深圳市政府专项债券（四期）	1805301	其他自平衡专项债券	5.00	2018-09-27	4.07%	10年	其他资产	28.61	5.00	15.69	3.49	未投入使用，暂无收益	未形成	1、高新区综合服务中心项目，工程总承包款项已支付约75%，已于2019年4月份通过竣工验收，各项工程结算工作正在进行。会展中心还未投入使用，酒店部分已于4月29日开业，并委托深圳格兰云天酒店管理有限公司管理。 2、城投智园项目，项目规划设计方案和北侧地块需进行整体规划设计，但项目北侧地块收地工作比预计时间延长，导致北侧地块不能如期进入招拍挂程序，延误项目开工。该项目拟于2019年年底开工建设。

单位：亿元

表3-2

2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表（2019年5月末）

单位：亿元

序号	2017年--2018年末新增一般债券资金收入		2017年--2018年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		13.00		13.00
1	2018年深圳市政府一般债券（二期）	10.00	211节能环保支出	10.00
2	2018年深圳市政府一般债券（一期）	3.00	211节能环保支出	1.53
			213农林水支出	1.47

2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表（2019年5月末）

单位：亿元

序号	2017年--2018年末新增专项债券资金收入		2017年--2018年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		59.40	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59.39
1	2017年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）—2017年深圳市政府专项债券（一期）	20.00	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00
2	2018年深圳市福田区棚户区改造专项债券（一期）—2018年深圳市政府专项债券（三期）	10.00	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00
3	2018年深圳市光明区保障性住房专项债券（一期）—2018年深圳市政府专项债券（六期）	1.00	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.99
4	2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）—2018年深圳市政府专项债券（五期）	15.00	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00
5	2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（一期）—2018年深圳市政府专项债券（四期）	5.00	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00
6	2018年深圳市市级棚户区改造专项债券（一期）—2018年深圳市政府专项债券（一期）	4.80	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.80
7	2018年深圳市市级污水处理专项债券（一期）—2018年深圳市政府专项债券（二期）	3.60	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.60