

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】  
(2024年度)

单位：万元

|          |   |   |              |  |                          |                      |       |             |
|----------|---|---|--------------|--|--------------------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目名称     | 厦门大学附属心血管病医院扩建项目  |   |              |  |                          |                      |       |             |
| 主管部门     | 厦门市卫生健康委员会  | 项目单位  | 厦门大学附属心血管病医院 |  |                          |                      |       |             |
| 项目性质     | 在建  |   |              |  |                          |                      |       |             |
| 项目期限     | 32  | 其中：建设期限（年）：                                   | 3            | 运营期限（年）：   | 29                       |                      |       |             |
| 资金投向领域   | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）  |   | 项目类型         | 公立医院   |                          |                      |       |             |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数   | 当年资金到位数      | 当年资金到位实际支出数  | 分值                       | 执行率（当年实际支出数/当年资金到位数） | 得分    |             |
|          | 年度资金总额（万元）  | 21,664.00                                     | 20,000.00    | 20,000.00  | 10                       | 1.00                 | 10.00 |             |
|          | 其中：专项债券资金   | 20,000.00                                     | 20,000.00    | 20,000.00  | -                        | 1.00                 | -     |             |
|          | 预算资金  | 1,664.00                                      | 0.00         | 0.00   | -                        | 0.00                 | -     |             |
|          | 企业自筹资金  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | -                        | 0.00                 | -     |             |
|          | 市场化融资   | 0.00  | 0.00         | 0.00   | -                        | 0.00                 | -     |             |
| 其他投资     | 0.00  | 0.00  | 0.00         | -  | 0.00                     | -                    |       |             |
| 债券代码及名称  | 2405066   | 2024年厦门市市级卫生事业建设项目专项债券（一期）—2024年厦门市政府专项债券（四期） |              | 债券利率（%）  | 2.66                     | 债券期限                 | 20年   |             |
|          | 199138  | 2025年厦门市政府专项债券（七期）                            |              |  | 2.19                     |                      | 30年   |             |
| 年度总体绩效目标 | 预期目标  |   |              | 实际完成情况   |                          |                      |       |             |
|          | 2024年预期目标，主体结构施工至7层，施工质量符合要求，完成年度预算支出，按时还付本息，完成年度投资，施工期间不出现重大污染 |   |              | 截至2024年底，康复楼、科研楼主体结构施工至9层，施工质量符合要求，完成年度预算支出，按时还付本息，完成年度投资，施工期间未出现重大污染。 |                          |                      |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值                    | 分值                   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 主体结构施工进度     | 30米  | 康复楼、科研楼主体结构施工至9层，高度大于30米 | 10                   | 10    |             |
|          |   | 质量指标  | 施工质量符合要求     | 100%   | 施工质量符合要求                 | 20                   | 20    |             |
|          |   | 时效指标  | 当年预算完成率      | 100%   | 年度预算全部支付完成，完成率100%       | 10                   | 10    |             |
|          |   | 成本指标  | 按时还付本息       | 100%   | 按时还付本息                   | 10                   | 10    |             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  | 年度投资完成率      | 100%   | 年度投资按计划完成                | 5                    | 5     |             |
|          |   | 社会效益指标  | 增加医院床位数量     | 300人   | 项目建成后将增加300张床位，建设中       | 5                    | 5     |             |
|          |   | 生态效益指标  | 施工期间环境保护     | 100%   | 施工期间未出现重大污染              | 10                   | 10    |             |
|          |   | 可持续影响指标                                       | 绿色建筑         | 100%   | 项目建设符合绿色建筑要求             | 10                   | 10    |             |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                     | 患者满意度        | 90%  | 患者满意度                    | 10                   | 10    |             |
| 总分       |   |   |              |  | 100                      | 100                  | 等级：优  |             |