

# 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		黄茅海跨海通道						
主管部门				项目单位	黄茅海跨海通道管理中心			
项目性质		在建						
项目期限		34	其中：建设期限（年）：	4	运营期限（年）：	30		
资金投向领域		收费公路		项目类型	政府收费高速公路			
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
	年度资金总额（万元）	0.00	69,420.00	69,420.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	0.00	69,420.00	69,420.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称	2105293	2021年广东省政府收费公路专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（五十四期）		债券利率(%)	3.58	债券期限	15年	
	198005	2021年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十七期）			3.77		15年	
	104818	2020年广东省政府收费公路专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（五十九期）			3.37		15年	
	2105705	2021年广东省政府收费公路专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（七十期）			3.41		15年	
	2005767	2020年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（八十九期）			3.7		15年	
	2205700	2022年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2022年广东省政府专项债券（二十六期）			3.4		30年	
	2271025	2022年广东省政府专项债券（三十一期）			3.37		30年	
	2205080	2022年广东省政府收费公路专项债券（一期）--2022年广东省政府专项债券（十期）			3.4		30年	
	2305881	2023年广东省政府专项债券（三十七期）			3.1		30年	
	2305034	2023年广东省政府专项债券（七期）			3.34		30年	
	2105292	2021年广东省政府收费公路专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（五十三期）			3.32		10年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		完成2023年度省发改委下达的投资计划34亿元		2023年度完成投资36.15亿元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成	项目31公里全线开工	实现项目31公里全线开工	10.00	10.00	
		质量指标	质量达标	项目质量达到要求	完成项目验收合格	20.00	20.00	
		时效指标	完成及时性	项目建设工期未超过项目批文和项目合同规定期限	实现项目建设工期未超过项目批文和项目合同规定期限	10.00	10.00	
		成本指标	年度实施成本	项目累计投资控制在批复概算129.85亿元以内，完成2023年度省发改委下达的投资计划34亿元	项目累计投资控制在批复概算129.85亿元以内，2023年度完成投资36.15亿元，实现年度建设目标	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	对上下游相关联行业拉动显著	对沿线地区区域经济发展起到明显促进作用	5.00	5.00	
		社会效益指标	社会效益	项目促进社会就业	项目促进社会就业	5.00	5.00	
		生态效益指标	生态效益	项目通过环评	取得省生态环境厅《关于黄茅海跨海通道项目环境影响报告书的批复》（粤环审〔2020〕168号）	10.00	10.00	
		可持续影响指标	可持续影响	项目管理机制健全	项目管理机制健全	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	周边居民满意	周边居民满意达到90%以上	10.00	10.00	
	总分					100	100	等级：优