

2025 年兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设 项目专项债券续发情况说明

主管部门：兴平市住房和城乡建设局

财政部门：兴平市财政局

实施单位：兴平市住房和城乡建设局

编制时间：二〇二五年一月

兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目
专项债券续发情况说明

一、项目基本情况

兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目（以下简称“项目”）属于续发项目，已于 2024 年 10 月 28 日第一次发行专项债券 1,000.00 万元。

建设 DN300 污水收集管网总长度 10255m，DN200 污水收集管网总长度 64990m，DN100 入户预留管 36500m，污水检查井 2508 座；购置垃圾收集车 5 台、垃圾转运车 1 台、清扫车 1 台及其他配套设备。

根据兴平市发展和改革局《关于兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目初步设计的批复》（兴发改〔2024〕232 号）。本项目投资总额 9,199.53 万元，投资概算明细表详见表 1。

表 1 兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目投资概算表

序号	工程费用名称	投资金额（万元）
	概算总投资	9,199.53
一	工程费用	8,629.09
二	工程建设其他费用	336.62
三	基本预备费	233.82

项目投资总额 9,199.53 万元，其中项目资本金 5,899.53 万元，占总投资的 64.13%，由市财政筹措并根据项目进度逐步安排到位。申请发行 20 年期地方政府专项债券 3,300.00 万元，占总投资的 35.87%。已披露的项目实施方案中分年度投资计划详见表 2。

表 2 兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目	小计	2024 年	2025 年
1	工程费用	8,629.09	1,613.08	7,016.01
2	工程建设其他费用	336.62	62.93	273.69
3	基本预备费	233.82	43.70	190.12
	支出合计	9,199.53	1,719.71	7,479.82

根据已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，2025 年仍有发行

需求，需求金额为 2,300.00 万元。专项债券发行计划详见表 3。

表 3 兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目专项债券发行计划

单位：万元

发行年份	发行金额（万元）	发行期限
2024 年	1,000.00	20 年期
2025 年	2,300.00	20 年期
合计	3,300.00	——

二、续发项目进展情况

（一）项目建设情况

兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目，建设规模及内容：建设 DN300 污水收集管网总长度 10255m，DN200 污水收集管网总长度 64990m，DN100 入户预留管 36500m，污水检查井 2508 座；购置垃圾收集车 5 台、垃圾转运车 1 台、清扫车 1 台及其他配套设备。该项目已完成五个村管网铺设，明细如下：原状混凝土路面切割 6204 米，砌筑检查井 255 个，铺设管道 6982 米，破除路面 3110 平米，杂土外运 300 立方米，新筑路面 3710 平方米，化粪池 2 座；购买设备：1.8 方洗扫车 1 辆、洒水车 1 辆、6 方垃圾压缩车 1 辆、7 方车厢可卸式垃圾车 4 辆、7 方勾臂垃圾箱 110 个、垃圾分类亭 14 个、30L 垃圾桶 10500 个、240L 垃圾桶 200 个、垃圾池 58 座。垃圾及排水设施一、二、三、四、五标段合计支出 1,000.00 万元。

兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目 2024 年已发行专项债券 1,000.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，全部支出完毕。建设期 2024 年 6 月-2025 年 12 月，保持不变。

（二）手续完成情况

本项目已取得相关批复文件，立项审批情况及各类审批文件详见表 4。

表 4 兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目批复情况

序号	批复文件	批文号
1	兴平市发展和改革局《关于兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目建议书的批复》	兴发改〔2024〕11 号
2	兴平市发展和改革局《关于兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目可行性研究报告的批复》	兴发改〔2024〕30 号

序号	批复文件	批文号
3	兴平市发展和改革局《关于兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目初步设计的批复》	兴发改〔2024〕232号
4	咸阳市重大决策社会稳定风险评估备案报告表	
5	关于兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目用地预审与规划选址意见	
6	建设项目环境影响登记表	备 案 号 : 202461048100000058
7	不单独进行节能审查的固定资产投资项自能耗说明和节能承诺	
8	关于兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目不涉及新增建设用地及用地规划许可的说明	
9	兴平市发展和改革局关于兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目招标实施方案的批复	兴发改〔2024〕203号
10	建设工程规划许可证	建字第610481202400020号

（三）工程招标情况

兴平市东片区城镇生活垃圾及排水设施建设项目工程施工分为五个标段进行招标，均为公开招标。2024年7月22日，兴平市住房和城乡建设局对于一至四标段中标结果进行公示，第一标段承包人为中明建投建设集团有限责任公司，中标金额为2,046.59万元；第二标段承包人为陕西建工第六建设集团有限公司，中标金额为2,013.45万元；第三标段承包人为陕西康东华盛建筑安装工程有限公司，中标金额为2,174.59万元；第四标段承包人为四达建设集团有限公司，中标金额为1,615.78万元。2024年9月29日，兴平市住房和城乡建设局对第五标段中标结果进行公示，承包人为陕西索南建设工程有限公司，中标金额为521.92万元。对项目监理中标结果进行公示，中标人为陕西天虹工程管理有限公司。

三、续发项目 2024 年度发行的专项债券资金使用情况

本项目2024年第一次发行20年期专项债券1,000.00万元，主要用于五个村管网铺设和设备采购。截止2024年12月债券资金已使用1,000.00万元，全部支出完毕。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在2025年12月底前完成支出。