

2025 年咸阳市兴平市体育馆建设项目
专项债券续发情况说明

主管部门：兴平市文化和旅游局

财政部门：兴平市财政局

实施单位：兴平市文化和旅游局

编制时间：二〇二五年一月

兴平市体育馆建设项目
专项债券续发情况说明

一、项目基本情况

兴平市体育馆建设项目（以下简称“项目”）属于续发项目，已于 2024 年 9 月 18 日第一次发行专项债券 1,000.00 万元。

项目位于兴平市西立交桥以南、南环路以北。项目总建筑面积 16,972.20 平方米，其中地上建筑面积 15,268.20 平方米，地下建筑面积 1,704 平方米。建设中型乙级体育馆，设置座位数 3091 个，同时配套建设设备用房、道路、绿化、给排水、电气、消防等公共辅助设施。

根据《兴平市发展和改革局关于兴平市体育馆建设项目初步设计的批复》（兴发改（2022）454 号）。本项目投资总额 17,368.95 万元，投资概算明细表详见表 1。

表 1 兴平市体育馆建设项目投资概算表

序号	工程费用名称	投资金额（万元）
	概算总投资	17,368.95
一	工程费用	15,463.54
二	工程建设其他费用	1,078.32
三	基本预备费	827.09

项目投资总额 17,368.95 万元，其中项目资本金 8,768.95 万元，占总投资的 50.49%，由市财政筹措并根据项目进度逐步安排到位。申请发行 20 年期地方政府专项债券 8,600.00 万元，占总投资的 49.51%。已披露的项目实施方案中分年度投资计划详见表 2。

表 2 兴平市体育馆建设项目分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目	小计	2024 年	2025 年
1	工程费用	15,463.54	1,387.34	14,076.20
2	工程建设其他费用	1,078.32	96.73	981.59
3	基本预备费	827.09	74.19	752.90
	支出合计	17,368.95	1,558.26	15,810.69

根据已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，2025 年仍有发行需求，需求金额为 7,600.00 万元。专项债券发行计划详见表 3。

表 3 兴平市体育馆建设项目专项债券发行计划

单位：万元

发行年份	发行金额（万元）	发行期限
2024 年	1,000.00	20 年期
2025 年	7,600.00	20 年期
合计	8,600.00	——

二、续发项目进展情况

兴平市体育馆建设项目主要建设有 3091 个座席的中型乙级标准体育馆（其中固定座椅 1391 个，活动座椅 1688 个，无障碍座椅 12 个），总建筑面积 16972.2 平方米。目前，该项目主体结构工程已经完成，东侧花架梁钢筋绑扎 100%。西侧花架梁柱浇筑完成 70%。地下设备用房主体工程完成 80%，完成项目工程总产值约 3842.3 万元。

兴平市体育馆建设项目 2024 年已发行专项债券 1,000.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，全部支出完毕。建设期 2024 年 8 月-2025 年 12 月，保持不变。

三、续发项目 2024 年度发行的专项债券资金使用情况

本项目 2024 年第一次发行 20 年期专项债券 1,000.00 万元，主要用于兴平市体育馆东侧花架梁钢筋绑扎，西侧花架梁柱浇筑完成。截止 2024 年 12 月债券资金已使用 1,000.00 万元，全部支出完毕。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在 2025 年 12 月底前完成支出。