

紫阳民歌艺术中心建设项目 专项债券续发情况说明

主管部门：紫阳县住房和城乡建设局

财政部门：紫阳县财政局

实施单位：紫阳县住房和城乡建设局

编制日期：二〇二五年三月

紫阳县住房和城乡建设局
关于紫阳民歌艺术中心建设项目
专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

紫阳民歌艺术中心建设项目属续发项目，已于2024年第一次发行专项债券，该项目位于紫阳县县城任河嘴，建设规模和内容为：新建一栋地上5层公共建筑，总建筑面积8699.28m²，主要功能包括剧场、非遗展厅、非遗传习室以及相关配套用房等。

项目概算总投资7484.46万元，其中：工程费用6176.03万元，工程建设其它费用596.43万元，预备费541.80万元，建设期利息170.20万元。

资金筹措方案为：申请发行专项债券3700万元，占总投资的49.44%；县级财政配套资金3784.46万元（已到位1400.5万元），占总投资的50.56%。按照已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，2025年项目仍有专项债券发行需求，专项债券发行计划详见表1。

表1 紫阳民歌艺术中心建设项目专项债券发行计划表

发行年份	发行金额（万元）	发行期限	备注
2024年	1500	20年期	已发行
2025年	2200	20年期	本次申请发行
合计	3700		

根据已披露的债券发行计划，2025年本项目申请续发专项债券资金2200万元，发行期限20年期。

二、续发项目进展情况

紫阳民歌艺术中心建设项目已于2024年8月开工建设，截至目前累计完成投资1700万元，占总投资的22.71%。

三、续发项目2025以前年度发行的专项债券资金使用情况

2024年紫阳民歌艺术中心建设项目收到专项债券资金1500万元，为规范债券资金管理，发挥资金使用效益，紫阳县住房和城乡建设局和紫阳县财政局签订了《2024年紫阳民歌艺术中心建设项目专项债券募集资金转贷协议》。严格按照管理办法和协议要求设立资金专户，遵守专户管理、专款专用原则，专项债券资金只用于紫阳民歌艺术中心项目建设。

该项目2024年共募集专项债券资金1500万元，截至目前县财政局已将全部债券资金拨付至紫阳县住房和城乡建设局专户，紫阳县住房和城乡建设局已支付专项债券资金1500万元，支出进度为100%。

四、其他资金到位情况

截至目前，其他资金按工程进度累计到位1400.5万元。本次发行的专项债券为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金确保在发行后一个年度完成支出。

