

神木市 2024 年供热工程项目 专项债券续发情况说明

主管部门：神木市住房和城乡建设局

财政部门：神木市财政局

实施单位：神木市住房和城乡建设局

编制日期：二〇二五年三月

神木市2024年供热工程项目

专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

神木市2024年供热工程项目专项债券属于续发项目，该项目位于神木市滨河新区和城区，建设内容包括：新建天然气调峰锅炉、集中补水中心、收费大厅、客服中心，同时因地制宜配建日间照料中心和社区服务中心；城区老旧管网改造；改造滨河大道（建宁路至一号排洪渠南）主管网2.9km；新建水磨河隔压站、创业路隔压站双回路电源；对现有三处热源管网互联互通；新建及改造换热站（包括杏花滩小区换热站、旧质监站院内换热站、雅馨家园换热站、水磨河旧村换热站等其他新建小区换热站等）。该项目已于2024年第一次发行专项债券1亿元，2025年发行3000万元，共计发行1.3亿元。

项目建设总投资2.6亿元，其中：专项债券1.3亿元，地方财政自筹配套1.3亿元。项目分年度投资计划详见表1，专项债券发行计划详见表2。

表1 分年度投资计划表

单位：万元			
项目	总投资	2024年	2025年
工程费用	26000	18561.66	7438.34
财政资金	13000	8561.66	4438.34
债券资金	13000	10000	3000

表2 专项债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额（万元）	发行期限（年）	备注
2024年	10000	20	20年期限
2025年	3000	20	20年期限
合 计	13000		

二、续发项目进展情况

项目于2024年7月底完成招标，中标金额为2.3亿元，于2024年8月开工建设，在专项债券资金的有力支持下，项目建设顺利。截止目前，供热一级管网及部分换热站已全部完工，完成投资15000万元，部分换热站及老旧管网改造计划于2025年10月完工。

三、续发项目专项债券资金使用情况

该项目2024年度发行10000万元，截至2025年12月底，该批专项债券资金已使用9617万元，剩余383万元（税票已开好），3月上旬可全部支付，均用于工程建设。

四、其他资金到位情况

目前，已到位地方配套资金5000万元，剩余配套资金将根据工程进度逐步安排到位。

项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行3000万元专项债券资金，确保在发行后本年度内完成支出。

