

# 汉阴县城乡供水设施改造提升项目

## 专项债券续发情况说明

主管部门：汉阴县水利局

财政部门：汉阴县财政局

实施部门：汉阴县水利局





水如星

水如星

# 汉阴县城乡供水设施改造提升项目

## 专项债券续发情况说明

### 一、续发项目基本情况

汉阴县城乡供水设施改造提升项目专项债券属续发项目，已于2025 年第一次发行专项债券。

汉阴县城乡供水设施改造提升项目位于汉阴县各镇，项目总投资16,892.20 万元，资金来源为：（1）项目自有资金投入 11,892.20 万元，资金来源为专项债券、中省投资和县级配套，截至目前已下达资金中省水利发展资金 743.00 万元，衔接资金 330.00 万元，苏陕协作资金 150.00 万元，剩余 10,669.20 万元将通过申请 2026 年中省资金 5000 万元、衔接资金 2000 万元和县级配套 3669.20 万元落实解决。（2）申请发行专项债券 5,000.00 万元。其中：2025 年第一批次发行债券 1,600.00 万元，期限为 20 年期；2025 年第二批次续发 3,400.00 万元，期限为 20 年期。

根据已披露的项目实施方案中项目建设进度和债券发行计划。现根据项目建设进度及资金支付缺口申请续发 3,400.00 万元。发行计划详见下表：

汉阴县城乡供水设施改造提升项目专项债券发行计划表

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
第一批次（2025 年 10 月）	1,600.00	20 年期
2025 年 11 月	3,400.00	20 年期
合计	5,000.00	

## 二、续发项目进展情况

汉阴县城乡供水设施改造提升项目由汉阴县水利局实施建设，项目总投资 16,892.20 万元，新建水源工程 6 处；新建农村规模化供水工程 13 处；56 座水厂增设重力无阀滤池、沉淀反应池及配套设施、更换老旧消毒设备、净水设备；新建 42 个水源地监测系统，80 套水厂设备运行监测系统、87 个水池太阳能电解消毒设备改造，39 个水厂 PAC 自动加药设备改造，44 个水厂 100g 互联网+智能电解食盐次氯酸钠消毒设备改造，5 个高位水池安装太阳能电解食盐消毒设备改造；水厂预警设备 30 套，监控视频设备 22 套、月河水厂新建综合服务大厅 1 处；改造老旧供水管网 325km，水表入户安装 2.2 万户等。

1.截止目前，第一批次专项债券对应项目建设进度、运营情况。  
该项目目前已完成投资 1223 万元，完工子项目已投入正常运行使用。

2.截至现在专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

正加紧项目建设。

3.对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项。

无。

4.其他按规定需要公开的信息。

无。

## 三、续发项目 2025 年度发行的专项债券资金使用情况

2025 年第一批次该项目发行专项债券 1,600.00 万元，于 11 月收到专项债券资金下达文件，截止目前资金暂未下达。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。