

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局

宝鸡市凤翔区老旧街区改造项目（一期） 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

宝鸡市凤翔区老旧街区改造项目（一期）属专项债券续发项目，主要建设内容包括：改造沿街立面 19.70 万平方米，门面房改造 1860 平方米，建设移动式便民摊点 280 个，购置安装垃圾收容设施 416 个，绿化改造 31336 平方米。增设智慧路灯 265 盏，建设电力管沟 5688 米，建设消防管网 DN150 合计 9402 米，消防栓 78 个，新增 16 个自行车棚，规划道路停车位 1054 个，并配套设置停车电磁感应装置、电子监控、隔离装置等设施及老旧街道断面更新改造。

根据本项目前期实施方案披露，项目总投资 39,080 万元，其中：项目自有资金 19,580 万元，来源为地方财政配套；拟通过申请发行地方政府专项债券筹措 19,500 万元。资金筹措计划详见下表：

表 1 项目分年投资计划表（单位：万元）

年度	总金额	项目自有资金	债券资金
2025 年	7,500.00	1,000.00	6,500.00
2026 年	16,000.00	3,000.00	13,000.00
2027 年	15,580.00	15,580.00	0.00
合计	39,080.00	19,580.00	19,500.00

本项目 2025 年已发行专项债券 6,500 万元，本次计划申请续发专项债券 13,000 万元，发行计划详见下表：

表 2 债券发行计划表（单位：万元）

发行年份	发行金额	发行期限
2025年	6,500.00	20年期
2026年	13,000.00	20年期
合计	19,500.00	-

二、续发项目进展情况

截至目前，宝鸡市凤翔区老旧街区改造项目（一期）西大街、西关街道路提升改造工程，已完成强弱电下地、中水管网、智慧路灯、人行道、非机动车道改造等建设内容；北大街、南大街道路提升改造工程，正在进行电力、通信管网、中水管网铺设等内容；雍城大道、东大街外立面提升改造工程，正在进行外立面水包砂喷涂、门头牌匾安装；南大街、北大街、西大街、西关街外立面提升改造工程，已完成招投标工作，正在进行施工前准备工作，整个项目计划 2027 年 12 月份建成投用。截止目前，累计完成投资 8,500 万元。

三、续发项目 2026 及以前年度发行专项债券资金使用情况

截至目前，该项目已筹措资金 7,500 万元（包含专项债券资金 6,500 万元，自有资金 1,000 万元），现已支出 6,500 万元。

本项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容及收入来源及效益测算均未发生变动，本次专项债

券发行对项目融资平衡不构成实质性影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将在 2026 年 12 月底前完成支出。

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局

2026 年 5 月 6 日



宝鸡市凤翔区财政局

2026 年 5 月 6 日



