

靖边低空经济产业基地无人机测试服务中心建  
设项目  
专项债券续发情况说明

主管部门：靖边县发展和改革科技局

财政部门：靖边县财政局

实施单位：靖边智能无人系统和通航产业科创中心

编制日期：二〇二六年六月



靖边低空经济产业基地无人机测试服务中心建设项目专项  
债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

靖边低空经济产业基地无人机测试服务中心建设项目专项债券属于续发项目，该项目位于靖边县海则滩镇智通大道北侧，项目总投资 16235 万元，建设内容包括：项目总占地 100 亩，总建筑面积 12500 平方米，建设调度中心 3000 平方米、检验检测中心 2500 平方米、测试车间 4000 平方米、机库 3000 平方米、测控设备，建设一条 30 米宽 1500 米长的试飞跑道，配套建设电力电信、给排水、燃气管网、消防等配套设施。

该项目已于 2025 年第一次发行专项债券 2000 万元，2026 年发行 6100 万元，共计发行 8100 万元。

项目建设总投资 16235 万元，其中：专项债券 8100 万元，地方财政自筹配套 8135 万元。项目分年度投资计划详见表 1，专项债券发行计划详见表 2。

表 1-1 分年度投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计       | 2025年   | 2026年   | 2027年   | 占比      |
|----|------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 专项债券 | 8100.00  | 2000.00 | 6100.00 |         | 49.89%  |
| 2  | 财政配套 | 8135.00  | 2000.00 | 3000.00 | 3135.00 | 50.11%  |
| 3  | 合计   | 16235.00 | 4000.00 | 9100.00 | 3135.00 | 100.00% |

图1.2 专项债券发行计划表

单位：万元

| 发行年份  | 发行金额    | 发行期限 |
|-------|---------|------|
| 2025年 | 2000.00 | 20年期 |
| 2026年 | 6100.00 | 20年期 |
| 合计    | 8100.00 |      |

二、续发项目进展情况

项目于 2025 年 9 月完成招标，中标金额为 13223.3391 万元，于 2025 年 10 月开工建设，在专项债券资金的有力支持下，项目建设顺利。截至目前，各单体框架主体结构已全部施工完成，现阶段全面开展二次结构砌筑施工。现场进度：

1#楼首层二次结构植筋施工全部完工；2#楼首层墙体砌筑完成 60%；3#楼首层圈梁、构造柱混凝土浇筑完毕；钢结构主材分批次陆续进场，大型设备采购合同已全部签订，待前置工序完工后进场安装；水电安装紧跟土建进度同步施工，各类管材管件均完成签约，材料分批到场。

### 三、续发项目专项债券资金使用情况

该项目 2025 年度发行 2000 万元，截至 2026 年 5 月底，该批专项债券资金已全部支付，均用于工程建设。

项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响，按照目前项目工程进度，本次发行 6100 万元专项债券资金，确保在发行后本年度内完成支出。



靖边智能无人系统和通航产业科创中心

