

汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目

专项债券续发情况说明

Stamp

主管部门：汉阴县供销社联合社

财政部门：汉阴县财政局

实施部门：汉阴供销再生资源回收利用有限公司



汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目专项债券属续发项目，已于2025年第一次发行专项债券。

汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目位于陕西省安康市汉阴县城关镇长窖村七组，项目总投资11,847.67万元，资金来源为：（1）建设单位自有资金6,347.67万元，来源为地方政府投入1,000.00万元、企业自有资金5,347.67万元。（2）申请发行专项债券6000.00万元。其中：2025年第一批次发行债券4,500.00万元，期限为20年期；2025年第二批次续发1,000.00万元，期限为20年期；2026年第一批次续发500.00万元，期限为20年期。

根据已披露的项目实施方案中项目建设进度和债券发行计划。现根据项目建设进度及资金支付缺口申请续发500.00万元。发行计划详见下表：

汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目专项债券发行计划表

发 行 年 份	发行额度（万元）	发行期限
第一批次（2025年10月）	4,500.00	20年期
2025年11月	1,000.00	20年期

2026年9月	500.00	20年期
合 计	6000.00	/

二、续发项目进展情况

汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目由汉阴供销再生资源回收利用有限公司实施建设,项目总投资11,847.67万元,项目总占地40.6亩,总建筑面积21186.97m²,具体建设内容为:已完成物流车间及周转仓3553.20m²、配套设施用房2204.92m²、农产品展销仓储区6360m²的主体建设。冷链仓储车间3068.85m²,下辖10个镇(办)租赁店面1200m²,利用自有店面1800m²建设供销合作社社区服务部(消费扶贫农产品购销中心),在高粱、酒店、沙河、五坪、王家河等30个行政村共建设3000m²村级供销服务社(电子商务服务站)后续继续推进建设。

1.截至第一批次专项债券及新增批次专项债对应项目建设进度、运营情况。目前正在进行主体施工,目前累计完成投资5500.00万元。

2.截至现在专项债券项目收益及对应形成的资产情况。
正在加快项目建设。

3.对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项。
无。

4.其他按规定需要公开的信息。
无。

三、续发项目2025年度发行的专项债券资金使用情况

2025年第一批次该项目发行专项债券4,500.00万元,于11月收到专项债券资金下达文件,截至目前资金已下达;2025年第二批次该项目发行专项债券1000.00万元,截至目前资金已下达。

本次发行的专项债券为分批次发行,项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求,项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动,本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度,本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。