新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">高新区财政局</td><td>项目单位</td><td colspan="4">重庆高新开发建设投资集团有限公司</td></tr>
<tr><td>项目性质</td><td colspan="8">在建</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>33</td><td colspan="2">其中：建设期限（年）：</td><td>5</td><td colspan="2">运营期限（年）：</td><td colspan="2">28</td></tr>
<tr><td>资金投向领域</td><td colspan="3">产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</td><td>项目类型</td><td colspan="4">产业园区基础设施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>当年资金到位数</td><td colspan="2">当年资金到位实际支出数</td><td>分值</td><td>执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）</td><td>70,556.94</td><td>30,000.00</td><td colspan="2">30,000.00</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：专项债券资金</td><td>30,000.00</td><td>30,000.00</td><td colspan="2">30,000.00</td><td>-</td><td>1.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>预算资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>企业自筹资金</td><td>40,556.94</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他投资</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="11">债券代码及名称</td><td>173994</td><td colspan="2">2023年重庆市政府专项债券（二期）</td><td rowspan="11">债券利率(%)</td><td>3.21</td><td rowspan="11">债券期限</td><td colspan="2">15年</td></tr>
<tr><td>198186</td><td colspan="2">2023年重庆市政府专项债券（六期）</td><td>3.16</td><td colspan="2">15年</td></tr>
<tr><td>198940</td><td colspan="2">2024年重庆市政府专项债券（四期）</td><td>2.74</td><td colspan="2">30年</td></tr>
<tr><td>2171225</td><td colspan="2">2021年重庆市政府专项债券（七期）</td><td>3.69</td><td colspan="2">30年</td></tr>
<tr><td>2205131</td><td colspan="2">2022年重庆市政府专项债券（四期）</td><td>3.43</td><td colspan="2">30年</td></tr>
<tr><td>2405896</td><td colspan="2">2024年重庆市政府专项债券（二十一期）</td><td>2.27</td><td colspan="2">30年</td></tr>
<tr><td>2271628</td><td colspan="2">2022年重庆市政府专项债券（三十一期）</td><td>3.35</td><td colspan="2">30年</td></tr>
<tr><td>2271767</td><td colspan="2">2022年重庆市政府专项债券（三十七期）</td><td>3.31</td><td colspan="2">30年</td></tr>
<tr><td>231925</td><td colspan="2">2024年重庆市政府专项债券（十四期）</td><td>2.4</td><td colspan="2">30年</td></tr>
<tr><td>232896</td><td colspan="2">2025年重庆市政府专项债券（三期）</td><td>2.01</td><td colspan="2">20年</td></tr>
<tr><td>2271135</td><td colspan="2">2022年重庆市政府专项债券（十七期）</td><td>3.22</td><td colspan="2">15年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时使用债券资金并形成实物工作量</td><td colspan="4">及时使用债券资金并形成实物工作量</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量管控</td><td>100</td><td>100.00</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目管理制度建立健全率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>大于0</td><td>大于0</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">债券本息偿还率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升劳动就业机会</td><td>大于0</td><td>大于0</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水土保持和环境影响</td><td>0</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目建设稳定性</td><td>5</td><td>4级</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88</td><td>等级：良</td></tr>
</table>