新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
（2024年度）

单位：万元

项目名称	G3036阿克苏至阿拉尔高速公路项目						
主管部门	师市交通运输局			项目单位	新疆生产建设兵团第一师交通运输事业发展中心		
项目性质	在建						
项目期限	22	其中：建设期限（年）：		3	运营期限（年）：	19	
资金投向领域	收费公路			项目类型	企业收费高速公路		
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分
	年度资金总额（万元）	166,215.00	33,000.00	33,000.00	10	1.00	10.00
	其中：专项债券资金	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-	1.00	-
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	市场化融资	67,129.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他投资	66,086.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称	2405746	2024年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（三期）		债券利率(%) 2.41	债券期限	20年	
	2471026	2024年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（七期）		2.21		20年	
	2505461	2025年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（三期）		2.12		20年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：加快项目建设进度，按时支付建安费33000万元。 目标2：项目的建设有效补充和完善国家高速公路网，为师市之间，师市与周边县市之间实现快速通畅，提供重要的客货运输服务支撑。			目标1：加快项目建设进度，已按时支付建安费33000万元。 目标2：项目的建设有效补充和完善国家高速公路网，为师市之间，师市与周边县市之间实现快速通畅，提供重要的客货运输服务支撑。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成路基填挖方	128万	128万	2.00	2.00	
			完成桥梁桩基数量	683孔	683孔	2.00	2.00	
			完成预制T梁数量	345榀	345榀	2.00	2.00	
			完成预制箱梁数量	361榀	361榀	2.00	2.00	
			完成涵洞数量	56道	56道	2.00	2.00	
		质量指标	关键项目检测合格率	≥95%	≥95%	4.00	4.00	
			一般项目检测合格率	≥80%	≥80%	4.00	4.00	
			政府债券资金规范管理使用率	100%	100%	4.00	4.00	
			偿债风险	按要求还本付息	270.26万元	4.00	4.00	
			融资成本（本次发行费及服务费）	35.112万元	35.112万元	4.00	4.00	
		时效指标	当年项目任务按时完成率	≥95%	≥98%	5.00	5.00	
			政府债券资金形成支出时间	≤90天	76天	5.00	5.00	
		成本指标	支付建安费	≤33000万元	33000万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后可以有效降低运输成本	有效降低	有效降低	5.00	5.00	
		社会效益指标	有效补充和完善国家高速公路网，为师市之间，师市与周边县市之间实现快速通畅，提供重要的客货运输服务支撑。	效果明显	效果明显	5.00	5.00	
		生态效益指标	噪声、扬尘控制达标率	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	完善公路网络，有利于区域经济一体化发展	效果明显	效果明显	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100	等级：优