

# 2026 年福建省政府专项债券—— 大田广平至安溪官桥高速公路三明段项目实施方案

项目业主：三明市安高速公路有限责任公司（公章）



项目主管部门：大田县交通运输局（公章）



财政部门：大田县财政局（公章）



2026 年

## 一、项目基本情况

### （一）项目总体情况介绍

项目名称：大田广平至安溪官桥高速公路三明段项目（以下简称“项目”或“工程”）。

项目单位：三明田安高速公路有限责任公司

项目区划：三明市大田县

项目规模：本项目路线起于大田县广平镇，设置广平复合式枢纽互通连接既有莆炎高速公路，途经广平镇、建设镇、太华镇、均溪镇，于石牌镇设置长溪枢纽互通连接既有泉南高速公路，利用泉南高速公路至吴山镇，设吴山枢纽互通继续向南展线至泉州界，顺接待建的大田广平至安溪官桥高速公路泉州段。路线全长约 72.3 公里，其中利用泉南高速公路约 20.8 公里，新建约 51.5 公里。

建设内容：全线设置广平（枢纽）、建设、太华、均溪、长溪（枢纽）、吴山（枢纽）6 处互通式立交，设置服务区 1 处，养护工区 1 处、收费站 3 处。同步建设必要的互通连接线、交通工程和服务设施。全线采用设计速度 100 公里/小时，双向四车道的高速公路标准建设，路基宽度 26 米。桥涵设计荷载等级为公路-I 级。互通连接线采用二级公路标准建设。其他技术标准按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。

项目总投资：849,012.22 万元。

建设进度：建设期 4 年，计划于 2027 年完工。目前，田

安高速农转用已获国务院批复，三改文西线用地已获省自然资源厅批复，土地征收完成 92.45%，房屋征收完成 84.83%；隧道单洞掘进 8398 米，二衬单洞完成 7289 米，桩基完成 928 根，桥梁墩柱完成 2219 米；控制性工程“建设”特大桥、罗丰大桥、太华隧道、张地隧道、魁城隧道正有序推进，清表工作已完成 70%。

## （二）经济社会效益分析

### 1、社会效益

（1）促进区域路网与山海协作。本项目是社会公益性工程。目前三明通往厦门的主要通道有三条，运营里程约 259—270 公里；项目建成后，新增莆炎+本项目+沙厦通道，里程约 230 公里，比当前最优方案缩短 29 公里。作为福建省高速公路网“五横支线”的组成部分，项目响应“六区叠加”等政策要求，新增一条南北纵向通道，使三明及内陆地区通往厦门更加便捷。同时，大田往三明的距离由 129.3 公里缩短至 99.1 公里以内，沿线乡镇进入三明一小时经济圈。项目建设有利于加强沿海与内陆联动，对完善省网、促进山海协作具有重要意义。

（2）带动旅游经济与区域融合。福建正推进“蓝、绿、红”三带旅游发展。三明地区旅游资源丰富，大田县定位为闽南沿海“后花园”，全域旅游空间结构中的“一轴”即本项目。项目建成后，可依托高速公路网，推动大田融入大武夷旅游联盟和闽西南旅游协作区，服务旅游经济发展。



(3) 适应出行条件与交通增长的需求。当前省道 217 线等技术标准偏低、混合交通严重，大型货车多、干扰大，通行能力下降，事故多发。本项目建设有助于落实“四个交通、两个体系”，提升路网等级，改善出行条件，减少交通事故，更好适应区域交通需求的增长。

(4) 提升国防交通与应急保障能力。项目建成后可缩短军事装备车辆由内陆腹地通往沿海的距离与时间，增强国防交通保障能力，提升部队及军事物资的机动周转效率，同时增强抗灾救灾的机动性，有助于降低自然灾害造成的损失，服务国家安全统一。

## 2、经济效益

根据可行性研究报告测算，项目以运营收入为基础。本项目运营期预计累计现金收入 569,536.00 万元，累计现金支出 67,350.73 万元。本项目全部 181,200.00 万元专项债在偿还全部到期的债券本息后，仍有累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

### (三) 债券资金用途

专项债券资金专款专用，全部用于本项目建设。对应形成的基础设施资产和专项收入，严格按照发行约定用途使用。

## 二、项目投资估算及融资方案

### (一) 项目总投情况

根据项目可行性研究报告及其批复，本项目静态投资总

额 836,686.27 万元，动态投资总额 849,012.22 万元，其中，建安工程费 639,026.93 万元，工程建设其他费用 159,420.31 万元，基本预备费 38,239.03 万元。本项目分年投资计划如下：

项目分年投资计划表

单位：万元

序号	项目建设资金使用情况	2025 年及以前	2026 年	2027 年	合计
一、	静态投资部分	506,404.85	198,168.85	132,112.57	836,686.27
1	建安工程费	381,472.26	154,532.80	103,021.87	639,026.93
2	工程建设其他费用	105,813.08	32,164.34	21,442.89	159,420.31
3	基本预备费	19,119.51	11,471.71	7,647.81	38,239.03
二、	建设期利息	4,857.50	3,083.75	4,384.70	12,325.95
三、	发行费用				
	支出合计	511,262.35	201,252.60	136,497.27	849,012.22

## （二）项目融资方案

本项目申请专项债券共计 181,200.00 万元，其中 2026 年全年计划申请专项债资金 50,000.00 万元，本批次申请发行金额 25,000.00 万元，期限 15 年。具体资金筹措情况如下：

资金筹措表

单位：万元

序号	项目	2025 年及以前	2026 年	2027 年	合计
1	上级财政补助				
2	本级财政预算资金				
3	专项债券	100,000.00	50,000.00	31,200.00	181,200.00
4	自筹资金	411,262.35	151,252.60	105,297.27	667,812.22
5	市场化融资				
	合计	511,262.35	201,252.60	136,497.27	849,012.22

## 三、项目预期收益、成本及资金平衡情况

### （一）项目预期收益情况

经项目可研报告编制机构评估，本项目运营期内收入主要由收费收入、服务区等净收益构成。各项收入具体测算过程如下：

1、收费收入：福建省人民政府在闽政文[2019]219 号《福建省人民政府关于全省高速公路货车通行费计费方式调整方案的批复》一文中同意了《关于全省高速公路货车通行费计费方式调整方案》和《关于优化高速公路差异化收费试点工作的方案》，明确自 2020 年 1 月 1 日起，货车及专项作业车实行按车（轴）型收费、行驶高速公路的车辆按实际行驶路径分段计费等多项收费新政。根据工可报告，预计通车年（2027 年）交通量为 24726 辆/日·标准小客车，2046 年后达到饱和，为 52514 辆/日·标准小客车。通行费收入按预测交通量及对应收费标准测算，并综合考虑重大节假日一类小客车免费通行、差异化收费等因素后，按折减系数 95.6%计列。

2、服务区等净收益：本项目通车后通过服务区商业设施租赁、服务区充电桩充电收费、加油站经营收入、沿线广告牌出租等取得收益，根据工可报告初始通车年为 3093 万元，之后每年 1%增长率进行计算。

债券存续期内，本项目预计将实现收入共计 569,536.00 万元，具体测算过程详见《大田广平至安溪官桥高速公路三明段项目运营收支预测表》。



## （二）项目运营期间支出情况

经项目可研报告编制机构评估，本项目运营期间预期支出主要由养护及管理费、大修费、行业管理费以及税费支出构成。各项支出具体测算过程如下：

1、管理费和养护费：考虑到高速公路的日常养护费、公司及收费站的管理费（如人员的工资福利等），根据我省高速公路近年的养护管理情况，本项目参照已运营高速公路养护管理费标准取 30 万元/年·公里，其中养护费占 60%，管理费占 40%，之后养护费用每年按照 6%的速度进行递增，管理费用每年按 5%递增。

2、大修费：中修按 8 年一次，90 万元/公里；大修按 16 年一次，180 万元/公里。在大中修期间养护费用取为 0，大中修后初始年的养护成本恢复到通车年水平。

3、行业管理费：本项目营运期行业管理费取收费收入的 1%。

4、税费：运营税金包括增值税及附加、所得税，所得税考虑折旧、摊销以及利息支出影响。

债券存续期内，本项目预计将产生支出共计 67,350.73 万元，具体测算过程详见《大田广平至安溪官桥高速公路三明段项目运营收支预测表》。

大田广平至安溪官桥高速公路三明段项目运营收支预测表

单位：万元

序号	项目名称	合计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	项目收入合计	569,536.00	21,580.00	23,894.00	26,490.00	29,403.00	32,673.00	34,439.00	36,308.00	38,285.00
1.1	收费收入	519,748.00	18,487.00	20,770.00	23,335.00	26,216.00	29,454.00	31,188.00	33,025.00	34,969.00
1.2	服务区净收益	49,788.00	3,093.00	3,124.00	3,155.00	3,187.00	3,219.00	3,251.00	3,283.00	3,316.00
2	项目成本合计	56,961.25	2,420.39	2,604.53	2,803.71	3,023.04	3,262.80	3,443.39	3,635.26	7,078.61
2.1	养护及管理费	28,883.00	1,544.00	1,631.00	1,722.00	1,819.00	1,921.00	2,028.00	2,142.00	869.00
2.2	大修费	4,633.00								4,633.00
2.3	行业管理费	5,198.00	185.00	208.00	233.00	262.00	295.00	312.00	330.00	350.00
2.4	税金及附加	18,247.25	691.39	765.53	848.71	942.04	1,046.80	1,103.39	1,163.26	1,226.61
3	所得税	10,389.48								
4	项目净现金流入	502,185.27	19,159.61	21,289.47	23,686.29	26,379.96	29,410.20	30,995.61	32,672.74	31,206.39

大田广平至安溪官桥高速公路三明段项目运营收支预测表（续表）

单位：万元

序号	项目名称	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
1	项目收入合计	569,536.00	40,377.00	42,591.00	44,503.00	46,504.00	48,600.00	50,795.00	53,094.00
1.1	收费收入	519,748.00	37,028.00	39,208.00	41,086.00	43,053.00	45,115.00	47,275.00	49,539.00
1.2	服务区净收益	49,788.00	3,349.00	3,383.00	3,417.00	3,451.00	3,485.00	3,520.00	3,555.00
2	项目支出合计	56,961.25	3,502.63	3,696.56	3,883.82	4,080.94	4,287.08	4,505.42	4,733.07
2.1	养护及管理费	28,883.00	1,839.00	1,940.00	2,047.00	2,160.00	2,279.00	2,405.00	2,537.00
2.2	大修费	4,633.00							
2.3	行业管理费	5,198.00	370.00	392.00	411.00	431.00	451.00	473.00	495.00
2.4	税金及附加	18,247.25	1,293.63	1,364.56	1,425.82	1,489.94	1,557.08	1,627.42	1,701.07
3	所得税	10,389.48		70.77	695.71	1,422.30	1,976.64	2,690.49	3,533.57
4	项目净现金流入	502,185.27	36,874.37	38,823.67	39,923.47	41,000.76	42,336.28	43,599.09	44,827.36



### (三) 应付债务本息情况

1、本项目计划通过发行 15 年期专项债券融资 181,200.00 万元。本项目已于 2023 年 3 月、2024 年 2 月、2025 年 11 月分别通过发行 15 年期专项债券募集资金 50,000.00 万元、25,000.00 万元、25,000.00 万元，债券票面利率分别为 3.10%、2.62%、2.29%。计划分别于 2026 年、2027 年通过发行 15 年期专项债券分别融资 50,000.00 万元、31,200.00 万元，其中本次拟申请 25,000.00 万元。参考近期 15 年期专项债券发行利率平均值上浮 25BP，本期及以后年度计划发行的 15 年期专项债券利率均按 2.45%进行测算。

2、本项目全生命周期内还本付息累计 252,703.50 万元。

情况如下：

应付债务本息表

单位：万元

年份	期初本金余额	当年新增本金	当年应付本金	期末本金余额	当年应付利息 (含发行费用)	当年还本付息合计
2023 年		50,000.00		50,000.00	775.00	775.00
2024 年	50,000.00	25,000.00		75,000.00	1,877.50	1,877.50
2025 年	75,000.00	25,000.00		100,000.00	2,205.00	2,205.00
2026 年	100,000.00	50,000.00		150,000.00	3,083.75	3,083.75
2027 年	150,000.00	31,200.00		181,200.00	4,384.70	4,384.70
2028 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90
2029 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90
2030 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90
2031 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90
2032 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90
2033 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90
2034 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90

年份	期初本金余额	当年新增本金	当年应付本金	期末本金余额	当年应付利息 (含发行费用)	当年还本付息 合计
2035 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90
2036 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90
2037 年	181,200.00			181,200.00	4,766.90	4,766.90
2038 年	181,200.00		50,000.00	131,200.00	3,991.90	53,991.90
2039 年	131,200.00		25,000.00	106,200.00	2,889.40	27,889.40
2040 年	106,200.00		25,000.00	81,200.00	2,561.90	27,561.90
2041 年	81,200.00		50,000.00	31,200.00	1,683.15	51,683.15
2042 年	31,200.00		31,200.00		382.20	31,582.20
合计	-	181,200.00	181,200.00	-	71,503.50	252,703.50

#### (四) 项目资金平衡情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）评估，本项目本息覆盖倍数为 1.99 倍。债券存续期内各年度现金流情况如下：

项目现金流量分析测算表

单位：万元

年份	合计	2025 年及以前	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、年初资金余额			0.00	0.00	0.00	14,392.71	30,915.28	49,834.67	71,447.73	96,091.03	122,319.74	150,225.58
二、本年现金流入												
1、资本金流入	667,812.22	411,262.35	151,252.60	105,297.27								
2、债券资金流入	181,200.00	100,000.00	50,000.00	31,200.00								
3、项目经营净资金流入	502,185.27				19,159.61	21,289.47	23,686.29	26,379.96	29,410.20	30,995.61	32,672.74	31,206.39
其中：土地使用权出让金流入												
4、其他自筹渠道资金流入												
合计	1,351,197.49	511,262.35	201,252.60	136,497.27	19,159.61	21,289.47	23,686.29	26,379.96	29,410.20	30,995.61	32,672.74	31,206.39
三、项目建设专项投资现金流出												
1、征地拆迁安置费用												
2、基础设施建设费用	798,447.24	487,285.34	186,697.14	124,464.76								
3、其他费用	38,239.03	19,119.51	11,471.71	7,647.81								
合计	836,686.27	506,404.85	198,168.85	132,112.57								
四、其他渠道融资现金流出												
1、市场化融资利息												
2、市场化融资本金归还												
合计												
五、专项债券现金流出												
1、本次债券利息	71,503.50	4,857.50	3,083.75	4,384.70	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90
2、本次债券本金归还	181,200.00											
3、本次债券发行费												
合计	252,703.50	4,857.50	3,083.75	4,384.70	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90	4,766.90
六、年度项目现金收支净额	261,807.72	0.00	0.00	0.00	14,392.71	16,522.57	18,919.39	21,613.06	24,643.30	26,228.71	27,905.84	26,439.49
七、本年资金结余	-	0.00	0.00	0.00	14,392.71	30,915.28	49,834.67	71,447.73	96,091.03	122,319.74	150,225.58	176,665.07
八、资金保障倍数（未考虑其他融资）	1.99											
九、资金保障倍数（考虑其他融资）	1.99											



项目现金流分析测算表 (续表)

单位: 万元

年份	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、年初资金余额		176,665.07	208,772.54	242,829.31	228,760.88	241,872.24	256,646.62	248,562.56
二、本年现金流入								
1、资本金流入	667,812.22							
2、债券资金流入	181,200.00							
3、项目经营净资金流入	502,185.27	36,874.37	38,823.67	39,923.47	41,000.76	42,336.28	43,599.09	44,827.36
其中: 土地使用权出让金流入								
4、其他自筹渠道资金流入								
合计	1,351,197.49	36,874.37	38,823.67	39,923.47	41,000.76	42,336.28	43,599.09	44,827.36
三、项目建设专项投资现金流出								
1、征地拆迁安置费用								
2、基础设施建设费用	798,447.24							
3、其他费用	38,239.03							
合计	836,686.27							
四、其他渠道融资现金流出								
1、市场化融资利息								
2、市场化融资本金归还								
合计								
五、专项债券现金流出								
1、本次债券利息	71,503.50	4,766.90	4,766.90	3,991.90	2,889.40	2,561.90	1,683.15	382.20
2、本次债券本金归还	181,200.00			50,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	31,200.00
3、本次债券发行费								
合计	252,703.50	4,766.90	4,766.90	53,991.90	27,889.40	27,561.90	51,683.15	31,582.20
六、年度项目现金收支净额	261,807.72	32,107.47	34,056.77	-14,068.43	13,111.36	14,774.38	-8,084.06	13,245.16
七、本年资金结余	-	208,772.54	242,829.31	228,760.88	241,872.24	256,646.62	248,562.56	261,807.72
八、资金保障倍数 (未考虑其他融资)	1.99							
九、资金保障倍数 (考虑其他融资)	1.99							

## 四、专项债券投资者保护措施

### （一）严格执行债券资金管理制度

项目主管部门、项目单位如实、准确制定项目收益和融资平衡方案，合理评估专项债券对应项目风险，切实履行项目管理责任。收到债券资金后，严格按照财政部和行业主管部门有关要求使用专项债券资金，确保专项债券专款专用。

### （二）强化对应资产管理

项目主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理，严禁将专项债券对应的资产用于为融资平台等企业融资提供任何形式的担保。

### （三）严格项目偿债责任

项目单位将专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。项目主管部门负责审核、申报专项债券项目资金需求，组织做好专项债券项目的发行准备工作，督促项目单位规范使用专项债券资金，做好与对应的专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度、如期实现专项收入、确保还本付息资金及时足额上缴财政部门等后续工作。

## 五、项目风险评估及控制措施

### （一）市场风险及控制措施

市场风险：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场

利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：项目单位合理安排专项债券申请金额，做好债务的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

## （二）财务风险及控制措施

财务风险：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时提前考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

## （三）管理风险及控制措施

管理风险：项目建设具有周期长、资金投入大等特点，在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平、可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

风险控制措施：项目单位严格按照要求做好设计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队



伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工安全管理，保证项目工期和质量。

#### （四）经营风险及控制措施

经营风险：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若本项目投入运营后的实际经营情况未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。

风险控制措施：项目单位密切关注经营情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

### 六、事前绩效评估情况

#### （一）项目概况

详见实施方案“一、项目基本情况”。

#### （二）评估过程

对项目开展前期调研，与相关单位充分沟通，收集编制相关资料。完善项目制度、了解操作流程、制定管理制度、落实资金筹集、编排资金使用、测算项目产出，根据项目实际情况和绩效管理要求制定绩效评估工作方案。

#### （三）评估内容与结论

1、项目实施的必要性、公益性、收益性；

详见实施方案“一、（二）经济社会效益分析”。

2、项目投资合规性与项目成熟度；项目立项、环评

等前期工作开展情况

详见本期债券专项法律意见书。

3、项目资金来源和到位可行性；

详见“二、（二）项目融资方案”

本项目建设工期预计为 4 年，资金来源已基本明确，后续项目建设资金资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

4、项目收入、成本、收益预测合理性；收益保障倍数测算依据及结果

详见“三、项目预期收益、成本及资金平衡情况”。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）评估，本项目本息覆盖倍数为 1.99 倍，预测项目产生的专项收入可以覆盖本项目计划发行的所有债券还本付息总额。

5、债券资金需求合理性；年度申报专项债券规模是否匹配当年实际资金需求

本项目作为具有一定收益的公益性项目，建设投资规模大，回收期长，受益面广，项目符合通过政府专项债券融资条件。为项目早开工早受益，降低政府财政投资压力，有效降低项目融资成本，实现项目建设效益最大化，本项目申请专项债券融资支持项目建设。通过对项目建设期内投资支付进度及项目债券融资进度匹配性评估，本项目专项债融资与项目支出相匹配，不会造成闲置资金沉淀浪费，债券发行需求计划合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点；

本项目还本付息来源于项目建成后的大田广平至安溪官桥高速公路三明段项目收益来源偿还债券本息，项目收入来源稳定可靠，运营期现金流各年度测算为正，不存在偿还资金缺口。通过收益与融资平衡分析测算，债券本息覆盖倍数为 1.99 倍，项目偿债计划可行。项目收支平衡表详见实施方案“项目现金流分析测算表”。

7、绩效目标合理性；

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10 号文绩效指标框架，按照财预〔2021〕61 号文事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项；

无

9、总体结论。

综合上述绩效评估情况，我们认为本项目申请专项债券资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。



#### (四) 绩效目标表

专项债券项目资金绩效目标表  
(2026 年度)

项目名称		大田广平至安溪官桥高速公路三明段项目				
项目主管部门（单位）		大田县交通运输局		项目实施单位	三明田安高速公路有限责任公司	
资金情况（万元）		总投资：		849,012.22 万元		
		其中：专项债券资金		181,200.00 万元		
		其他资金		667,812.22 万元		
		专项债券期限		15 年		
总体目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求，并能使得经济效益和社会效益、生态效益达到设计要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	当年度目标值	项目实施期目标值
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	项目实际收入/项目预期收入	建设期不涉及	≥100%
		质量指标	本息覆盖倍数	项目产生的收益与专项债券本息的比率	1.99	≥1.2
		时效指标	债券资金支出进度	项目单位实际使用债券资金/已发行债券资金	100%	
		成本指标	按时还本付息率	按时兑付的还本付息资金额/到期还本付息资金额	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入	各年度收入预期计划		≥100%
		社会效益指标				≥100%
						≥100%
		生态效益指标	施工期环境保护	废气污染和废水、固体废弃物、噪声污染达标	不出现重大污染事故	不出现重大污染事故
			运营期环境保护	项目运营期污染达标	不出现重大污染事故	不出现重大污染事故
		可持续影响指标	项目受益期	受益期三十年以上		项目建成后一段长时间内受益
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建相关单位满意度	调查群体中满意和较满意的/全部调查单位	100%	100%
			社会满意度	社会满意度达到 90%以上	≥90%	≥90%