

2025 年广东省政府专项债券（三十二期）
广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴
示范带（二期）——长宁片区
专项债券项目募投报告

实施单位盖章：



主管部门盖章：



市（县、区）财政局盖章：



二〇二五年八月

目 录

一、项目基本情况.....	- 1 -
（一）项目所处区域财政经济情况.....	- 1 -
（二）本地社会发展规划和行业相关规划.....	- 1 -
（三）项目情况.....	- 3 -
（四）项目立项情况或实施依据.....	- 5 -
（五）责任主体.....	- 5 -
二、项目实施重要性和经济社会效益分析.....	- 5 -
（一）重要性分析.....	- 5 -
（二）经济效益分析.....	- 7 -
（三）社会效益分析.....	- 7 -
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划.....	- 8 -
（一）投资估算.....	- 8 -
（二）筹措方案.....	- 9 -
（三）项目实施安排.....	- 11 -
（四）债券资金用途.....	- 11 -
四、项目收益与融资平衡情况.....	- 11 -
（一）项目预期成本收益.....	- 12 -
1. 项目收入测算.....	- 12 -
2. 项目成本及相关税费.....	- 12 -
3. 项目损益情况.....	- 14 -
（二）融资收益平衡情况.....	- 14 -
（三）总体评价.....	- 16 -
五、专项债券管理.....	- 16 -
（一）债券资金概况.....	- 16 -
（二）债券资金管理.....	- 16 -
（三）职责分工.....	- 17 -
六、项目风险控制.....	- 18 -
（一）潜在风险及控制措施.....	- 18 -
（二）还款保障措施.....	- 22 -
七、其他需要说明事.....	- 23 -

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

本项目位于惠州市博罗县。2022 年至 2024 年，博罗县分别实现一般公共预算收入 66.21 亿元、77.64 亿元、78.02 亿元，政府性基金收入分别为 35.31 亿元、30.57 亿元、9.88 亿元。

表 1 近三年博罗县财政经济情况

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	801.39	838.89	952.24
一般公共预算收入（亿元）	66.21	77.64	78.02
政府性基金收入（亿元）	35.31	30.57	9.88
其中：国有土地出让收入（亿元）	32.99	28.53	3.17
政府性基金支出（亿元）	50.23	70.63	57.69
其中：国有土地出让支出（亿元）	27.49	30.83	13.3

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

1. 粤港澳大湾区发展规划纲要

按照《粤港澳大湾区发展规划纲要》，畅通对外综合运输通道，通过骨干道路网络建设及周边土地收储、配套设施综合开发，完善粤港澳大湾区惠州区域交通网络，推进城市扩容提标，创造良好人居环境。坚持以人民为中心的发展思想，积极拓展粤港澳大湾区在教育、文化、旅游、社会保障和医疗等领域的合作，共同打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈。

2. 惠州市总体规划

惠州属珠江三角洲、粤港澳大湾区东岸，毗邻深圳、香港，北连河源市，东接汕尾市，西邻东莞市和广州市，是珠江三角洲中心城市之一。惠州又是广东省的重点发展地区，经济发展迅速，成为珠三角东部新兴的工业化城市。

《惠州市城市总体规划》（2018-2035 年）（草案）指出，惠州要把握国家“一带一路”、粤港澳大湾区、深莞惠经济圈（3+2）和中韩（惠州）产业园建设的历史机遇，发挥优势，加快构建产业合作平台、融入区域产业带、基础设施建设等，不断推动与大湾区各市在交通、产业、金融、科技、服务等领域深度对接与合作。

本次债券涉及的主要领域为农林水利。

3. 领域规划情况

根据《博罗县“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，坚持把解决好“三农”问题作为“十四五”工作重心，优先发展农业农村，全面推进博罗乡村振兴。强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化，加强特色建设，打造“五谷丰登”“百里茶香”“东江画廊”“福长和美”“东纵精神”五大乡村振兴示范带。

（三）项目情况

项目属于有一定收益的公益性项目。项目于 2022 年 10 月立项，并于 2023 年 3 月开工建设，预计竣工决算时间为 2025 年 12 月，预计于 2026 年开始运营。

建设内容：

（1）长宁镇圩镇人居环境整治改造工程

建设内容为东福排洪渠北段整治改造面积约 1596 平方米；小罗浮山公园整治改造面积约 9794 平方米；停车场整治改造面积约 2670 平方米；各前头小组活动广场整治改造面积约 1357 平方米及东福水滨河公园整治改造面积约 4303 平方米。主要建设工程：沥青道路、广场铺装、防护栏杆等构筑物、标识系统、运动器械及水电安装等配套附属工程。

（2）长宁镇圩镇美丽乡村建设项目

工程建设内容主要含长宁镇东平村、福岗村、澜石村等村道进行白改黑、巷道硬底化、铺设排污管网、增设路灯及相关配套附属工程等内容。其中：①入东平段及东平礼堂路段改造将现状水泥路面新增沥青罩面 4000 平方米，新建丙烯酸地面 10000 平方米，新建植草砖铺地、垃圾池、提升路面井盖；②军民共建路将现状水泥路面新增沥青罩面 12000 平方米，新建花岗岩人行道 2500 平方米，新建防护桩、交通标线；③康辉花园周边巷道硬底化（水泥混凝土路面）改造面积约 6000 平方米，破除道路并恢复

约 34 平方米，铺设排污管网、砖砌污水检查井、雨水检查井、雨水口、交通标线；④石村道路提升将现状水泥路面新增沥青罩面 9000 平方米，新建太阳能路灯、混凝土平沿石、交通标线。破除原有道路并恢复 238 平方米，铺设排污管网，新建雨水口。

（3）长宁镇片区环境及配套设施提升项目

本项目主要为铺设排污管网、完善长宁镇第二污水处理厂管网及相关配套设施工程等内容。其中：①新建管网建设总长约 14519m；②新建亲水平台、小广场铺装、仿木栏杆、建筑外立面改造、园路(汀步)、透水砖等内容。

（4）长宁镇环罗浮山示范带产业配套项目（一期）

项目位于博罗县长宁镇松树岗村，起点位于罗浮 1 号道路，终点位于湖羊角山坳，路线全长约 570m，总体呈南北走向。道路等级次支路，道路红线宽度 12m，双向两车道，设计行车速度 20km/h。本项目附属工程包括道路工程、交通工程、桥涵工程、排水工程等内容。

（5）长宁镇农村厕所改造及配套项目

按照厕所革命标准，维修或新建化粪池，涉及新村村总户数 210 户，祥岗村总户数 193 户，新江村总户数 187 户，共 590 户；对水果场安置房 C 栋周边新浇混凝土道路；新建毛石挡土墙等；罗浮大道及圩镇新建垃圾收集亭等内容。

（四）项目立项文件或实施依据

《博罗县发展和改革局关于长宁镇圩镇人居环境整治改造工程项目可行性研究报告的批复》（博府发改投审〔2022〕61号）、《博罗县发展和改革局关于长宁镇圩镇美丽乡村建设项目可行性研究报告的批复》（博府发改投审〔2022〕65号）、《博罗县发展和改革局关于长宁镇环罗浮山示范带产业配套项目（一期）项目可行性研究报告的批复》（博府发改投审〔2023〕13号）、《博罗县发展和改革局关于长宁镇片区环境及配套设施提升项目可行性研究报告的批复》（博府发改投审〔2023〕29号）。

（五）责任主体

项目主管单位为博罗县长宁镇人民政府；

项目实施单位为博罗县长宁镇人民政府；

资产持有单位为博罗县长宁镇人民政府，权属性质为行政单位。

长宁镇人民政府：负责落实国家政策法规，统筹辖区经济社会发展，管理公共事务，提供民生服务，维护社会治安，推进基础设施建设，保障民生权益，协调解决群众诉求，促进乡村振兴及生态文明建设。

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析

1. 长宁镇圩镇人居环境整治改造工程

本项目的实施有利于改善人居环境，改善乡村风貌，推动博罗乡村的整体复兴，是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求，极大地提升博罗县长宁镇广大人民群众的幸福感。因此通过启动本项目，能提高土地利用率，提升土地价值，改善投资环境，对促进社会经济发展具有重要意义。

2. 长宁镇圩镇美丽乡村建设项目

针对长宁镇目前东平村、福岗村、澜石村等村道地面裸露或破损的情况进行修复，路面白改黑，完善长宁镇城镇基础设施工程具有重要的现实意义。本项目的建设可以进一步改善生态环境，树立长宁镇对外形象，有利于招商引资，可以更快地促进经济发展。

3. 长宁镇片区环境及配套设施提升项目

本项目的实施有效改善长宁镇城镇环境面貌，改善乡村风貌，全面提升人居环境，推动博罗长宁乡村的整体复兴，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求，极大地提升博罗县长宁镇广大人民群众的幸福感。

4. 长宁镇环罗浮山示范带产业配套项目（一期）

本项目是连接村道与外界的重要通道，同时也是未来环罗浮山示范带产业的主要道路，根据博罗县的建设规划，长宁镇是生

态旅游发展核心区域，因此本项目又具有旅游公路的功能特点，是通往罗浮山的重要通道，区域经济、旅游业的重要发展轴线。

5. 长宁镇农村厕所改造及配套项目

针对长宁镇目前涉及新村村总户数 210 户，祥岗村总户数 193 户，新江村总户数 187 户，共 590 户的农村厕所需按照厕所革命标准，进行维修或新建化粪池，实施长宁镇农村厕所改造及配套项目具有重要的现实意义。本项目的建设可以进一步改善农村生态环境，树立长宁镇对外形象，有利于招商引资，可以更快地促进经济发展。本项目建成后将大大减少农村生活污水排入水体的污染物负荷，确保城市水体不受污染，同时为改善饮用水水源水质打下了坚实的基础。

（二）经济效益分析

项目在运营期间产生的直接经济效益主要体现在停车场停车收益及广告招牌收入，还能拉动长宁镇民宿、餐饮、休闲旅游等行业的发展消费，从而促进经济发展。

（三）社会效益分析

项目的实施，能极大程度地补齐各村人居环境的短板，提高村民福祉，提升村民对人居环境整治的满意度，也能全面提升各村综合面貌，有效地配合长宁镇全域休闲旅游示范镇打造，有利于长宁镇民宿、餐饮、休闲旅游等行业的发展，从而促进经济

发展。同时，项目的实施，能减少生态环境污染源的产生，对我镇生态环境保护具有重要意义，从而产生良好的社会效益。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

- （1）《全国统一建筑工程基价定额基价表》；
- （2）《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
- （3）《广东省市政工程综合定额（2018）》；
- （4）《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
- （5）《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；
- （6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
- （7）相关配套文件以及近期工程经济信息对建筑材料预算价格等进行概算编制和价调整等资料。

2. 项目总投资

根据《博罗县发展和改革局关于长宁镇圩镇人居环境整治改造工程项目可行性研究报告的批复》（博府发改投审〔2022〕61号）、《博罗县发展和改革局关于长宁镇圩镇美丽乡村建设项目可行性研究报告的批复》（博府发改投审〔2022〕65号）、《博罗县发展和改革局关于长宁镇环罗浮山示范带产业配套项目（一期）项目可行性研究报告的批复》（博府发改投审〔2023〕13号）、《博罗县发展和改革局关于长宁镇片区环境及配套设施提

升项目可行性研究报告的批复》（博府发改投审〔2023〕29号）等资料。本工程投资估算总额 9,882.38 万元，投资估算如下。

表 2 项目投资估算表（单位：万元）

序号	投资估算项目名称	总金额
1	长宁镇圩镇人居环境整治改造工程	1,949.38
2	长宁镇圩镇美丽乡村建设项目	1,949.76
3	长宁镇片区环境及配套設施提升项目	1,990.76
4	长宁镇环罗浮山示范带产业配套项目（一期）	1,993.48
5	长宁镇农村厕所改造及配套项目	1,999.00
项目总投资		9,882.38

（二）筹措方案

1. 市场化融资资金筹措：本项目无市场化融资计划。

2. 2023 年 1 月发行 2023 年广东省政府专项债券（四期）融资 3,500.00 万元；2025 年 8 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（三十二期）融资 70.00 万元。

3. 非融资资金筹措：单位自有资金已落实资金 60.79 万元，待落实资金 1,921.59 万元；财政性资金已落实资金 0.00 万元，待落实资金 4,330.00 万元。

表 项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资		市场化		非融资资金						地方政府专项债券融资		
	总金额	其中：已到位金额	融资资金	其中：已到位金额	单位自有资金	其中：已到位金额	财政性资金	其中：已到位金额	其他	其中：已到位金额	本次发行金额	以前发行金额	计划以后发行金额
合计	9,882.38	3,560.79	0	0	1,982.38	60.79	4,330.00	0	0	0	70.00	3,500.00	0
2022 年	12.10	12.10	0	0	12.10	12.10	0	0	0	0	0	0	0
2023 年	3,525.18	3,525.18	0	0	25.18	25.18	0	0	0	0	0	3,500.00	0
2024 年	23.51	23.51	0	0	23.51	23.51	0	0	0	0	0	0	0
2025 年	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.00	0	0
2026 年	6,251.59	0	0	0	1,921.59	0	4,330.00	0	0	0	0	0	0

（三）项目实施安排

项目 2023 年 3 月开工建设，预计竣工决算时间为 2025 年 12 月，预计于 2026 年开始运营。

工程进度情况：

长宁镇圩镇人居环境整治改造工程、长宁镇圩镇美丽乡村建设项目已竣工验收；长宁镇片区环境及配套设施提升项目、长宁镇环罗浮山示范带产业配套项目（一期）已基本完工。

（四）债券资金用途

本次专项债券共 70.00 万元，预计用途如下：

序号	子项目名称	预计资金使用内容	金额（万元）
1	长宁镇圩镇人居环境整治改造工程	工程费用、征拆费用、工程其他费用等	40.00
2	长宁镇圩镇美丽乡村建设项目		10.00
3	长宁镇片区环境及配套设施提升项目		20.00
合计			70.00

四、项目收益与融资平衡情况

本次债券融资项目预期会产生广告牌出租收入、停车位出租收入，假设上述收入对应的项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息。

（一）项目预期成本收益

1. 项目收入测算

（1）专项收入

本项目的专项收入主要包括广告牌出租收入、停车位出租收入。

①广告牌出租收入

本项目预计设置 78 个公园广场广告位（其中 75 个小型广告位和 3 个大型广告位），其中小型广告位按 1000 元/月计费，大型型广告位按 20000 元/月计费，出租率为 50%，年增长率为 3%。预计首年收入为 $(75*1000+3*20000)*12/10000*50%=81$ 万元。

②停车位出租收入

本项目预计设置 2670 m²停车场，按每个车位 10 m²测算，并按 60 元/日计算平均收入，使用率为 80%，年增长率为 3%。预计首年收入为 $2670/10*60*365/10000*80%=467.78$ 万元。

综上所述，本项目在预测期内预测收入合计 10,206.79 万元，具体详见《附表 1-1 项目收入预测表》。

2. 项目成本及相关税费

项目的成本及相关税费主要包括付现运营成本、折旧摊销、融资成本等，具体如下：

（1）付现运营成本

本项目付现运营成本主要是办公费、人工费、维护费用。

①办公费

每年办公费按照人工成本的 30%计算。

②人工费

每年人工成本按照 10 人月工资 5000 元计算，并且年薪按 2% 递增。

③维护费用

每年维护成本按照总投资的 3‰计算。

(2) 折旧摊销费用

本项目总投资额为 9,882.38 万元，根据可研报告，本项目折旧年限按 30 年估算。

(3) 相关税费

按 9%的税率缴纳增值税。

(4) 融资成本

2023 年 1 月通过 2023 年广东省政府专项债券（四期）融资 3,500.00 万元，期限十五年，融资年利率 3.12%，每半年支付利息，到期偿还本金。

本次计划发行政府专项债券 70.00 万元，期限十五年，融资年利率 2.45%，每半年支付利息，到期偿还本金。

应还本付息情况如下：

表 3 项目专项债券融资还本付息汇总表

金额单位：人民币万元

融资年份	融资期限	融资金额	融资利率	应付利息	本息合计	备注
2023 年	15	3,500.00	3.12%	1,638.00	5,138.00	已融资
2025 年	15	70.00	2.45%	25.73	95.73	
合计		3,570.00		1,663.73	5,233.73	

综上所述，本项目在预测期内预测项目成本合计 9,900.11 万元，具体详见《附表 1-2 项目成本预测表》。

3. 项目损益情况

根据项目收入、成本及相关税费测算数据计算出本项目在债券存续期内的项目净损益为 306.67 万元，具体详见《附表 1-3 项目损益预测表》。

（二）融资收益平衡情况

在对本项目运营期预期收入和成本费用预测的基础上，对债券存续期的现金流量进行了模拟测算。根据测算结果，本项目债券存续期内还本付息资金充足，具体测算详见《附表 2 项目现金流量表》。本项目本息覆盖倍数详见下表：

表 4 项目本息覆盖倍数表

金额单位：人民币万元

年份	融资本息			经营活动净现金流量
	专项债券	市场化融资	合计	
2021 年以前	-	-	-	-
2021 年	-	-	-	-

年份	融资本息			经营活动净现金流量
	专项债券	市场化融资	合计	
2022 年	-	-	-	-
2023 年	-	-	-	-
2024 年	109.20	-	109.20	-
2025 年	109.20	-	109.20	-
2026 年	110.92	-	110.92	395.82
2027 年	110.92	-	110.92	409.37
2028 年	110.92	-	110.92	423.33
2029 年	110.92	-	110.92	437.74
2030 年	110.92	-	110.92	452.58
2031 年	110.92	-	110.92	467.89
2032 年	110.92	-	110.92	483.68
2033 年	110.92	-	110.92	499.97
2034 年	110.92	-	110.92	516.74
2035 年	110.92	-	110.92	534.06
2036 年	110.92	-	110.92	551.89
2037 年	110.92	-	110.92	570.29
2038 年	3,610.92	-	3,610.92	589.26
2039 年	1.72		1.72	608.81
2040 年	71.72		71.72	628.98
合计	5,233.73	-	5,233.73	7,570.41
专项债券融资本息覆盖倍数				1.45

综上所述在本期债券存续期内，我们未注意到本项目资金出现不能满足还本付息要求的情况。

（三）总体评价

经上述测算，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，并根据我们对项目收益预测、投资支出预测、成本预测等进行的分析评价，我们认为该项目在发债期内，通过债券发行能满足项目投资运营融资需要，总体实现项目收益和融资自求平衡。

五、专项债券管理

（一）债券资金概况

此次拟发行的专项债券名称为 2025 年广东省政府专项债券（三十二期），发行时间为 2025 年 8 月，期限为 15 年，拟发行金额为人民币 70.00 万元，到期偿还本金。

（二）债券资金管理

专项债券对应的项目取得的收入纳入政府性基金收入或专项收入，按照项目对应的专项债券余额专门用于偿还到期债券本金和利息。博罗县长宁镇人民政府根据项目专项债券余额和期限合理预计还本付息资金并列入年度预算安排。博罗县长宁镇人民政府按照还本付息计划和预算编制安排及时将还本付息资金缴交财政，纳入政府性基金预算管理。

（三）职责分工

博罗县财政局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。博罗县财政局应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

博罗县长宁镇人民政府负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。博罗县长宁镇人民政府应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

博罗县长宁镇人民政府负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还

本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（1）工程建设延期风险

拖延项目工期的因素非常多，如设计方案的稳定、项目实施方的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的平等。如项目工期拖延，将导致工程建设期的财务成本增加，工程投资增加，同时将影响项目的如期运营，导致现金流入受到影响，使得项目的净收益减少，影响偿债能力。

风险控制措施：

①项目实施方将坚持严格的项目招投标制度，聘请技术实力和管理能力较强的施工单位，确保项目按期竣工达标。

②项目实施方将通过科学合理的工程设计，制定事前、事中、事后风险管理体系，严格执行施工计划，确保项目如期建成。

（2）工程事故风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，在施工中发生的事故都会造成较大的影响和损失，如引起工程延误、人员伤亡增多等。

风险控制措施:

①需要提前规划好工程进度，在工程进度中牢固树立“安全第一”的观念。

②需做好充足的工程应急预案，以保证在工程出现风险时，损失降至最低。

③与施工单位签订安全协议，购买相关保险，严格安装技术措施施工，确保施工安全。

(3) 施工技术和管埋风险

施工技术和管埋风险主要包括采用技术措施不当，施工中发生技术事故；应用新技术、新材料、新结构缺乏经验，不能保证质量；施工方案制定不科学、不合理，出现难以有效指导施工操作的情况；施工组织管埋不利，不合理，劳动力和施工机械调配不当；施工过程中，对设计变更和签证的管埋不当，增加了纠纷和工程成本。

风险控制措施：选择有较高施工技术和管埋水平，经济实力较为雄厚并掌握先进施工设备的施工队伍，选择资信好、技术可靠的技术团队，签订规范的合同，切实做好合同管埋工作，抵御风险。

另一方面，加强过程监督控制，与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管埋，质量监督体系；对施工方案的科学性和合理性进行审核；对施工总进度计划、关键节点实

施细则审核；严格控制变更手续办理时间和审核；通过经济奖惩方法对项目管理进行约束。

2. 影响项目收益的风险及控制措施

（1）利率波动风险

在本政府专项债券存续期间，宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：

为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比，还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（2）投资估算的风险

本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，如项目总投资金额的估算不准确将会导致项目财务和经营收益风险。

风险控制措施：

委托中介机构对建设工程进行详细调查和分析，控制投资。在进行投资估算时，考虑计入了一定比例的不可预见费；在实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决。

（3）成本波动的风险

成本波动风险产生的因素有几方面，其中重要的是施工阶段项目区域主要建筑材料的实际价格与现阶段估算价格发生较大偏离。项目建成后，需要进行合理的日常维护管理，以保证正常的运营，意外因素可能会对设施的使用产生影响，从而增加维护成本，导致成本上升的风险。在项目运营期间，因为原材料价格和能源价格的波动，使得运营成本上升的风险。

风险控制措施：为控制成本上升风险，建设主体将继续完善项目资金预算和管理制度，对项目投资进行精准预测和严格控制。运营主体需加强财务管理水平，加强运营水平，提供运营效率，加强预算管理严格控制运营成本，另外，运营主体的管理层应增强对复杂变动的外部环境的适应能力，根据项目面临的实际情况适时调整战略，同时要重视内部管理体制变革，学习科学管理经验，加强运营管理。

3. 影响融资平衡结果的风险及控制措施

（1）现金流预测风险

本项目融资平衡最大的风险在于对项目进度及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流不能平衡的结果。

风险控制措施:

对项目方案进行大量的论证，定期对项目的实施情况进行监控纠偏，对投资结果进行动态分析。此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债券限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

（2）资金管理风险

本项目建设运营期间较长，本次发行的是长期债券。如果债券资金管理不规范，项目经营活动资金未进行有效的管理，会增加按时足额还本付息的不确定性，增加还本付息风险。

风险控制措施:

规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。加强对债券资金及项目对应收入资金使用的监管，规避因资金监管不力带来的风险。在确保资金安全的前提下，做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

（二）还款保障措施

本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任，本级财政将及时按照约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、追加项目资

本金、调整预算支出结构等方式筹集资金优先偿还政府债券本息。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、其他需要说明事

无。

附表 1-1 项目收入预测表

项目/年份	2021 年以前	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
土地出让净收入						
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
广告牌收入	-	-	-	-	-	-
停车场收入	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
专项收入小计	-	-	-	-	-	-
项目收入合计	-	-	-	-	-	-

项目/年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
土地出让净收入						
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
广告牌收入	81.00	83.43	85.93	88.51	91.17	93.90
停车场收入	467.78	481.82	496.27	511.16	526.50	542.29
0	-	-	-	-	-	-
专项收入小计	548.78	565.25	582.20	599.67	617.66	636.19
项目收入合计	548.78	565.25	582.20	599.67	617.66	636.19

项目/年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
土地出让净收入						
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
广告牌收入	96.72	99.62	102.61	105.69	108.86	112.12
停车场收入	558.56	575.32	592.57	610.35	628.66	647.52
0	-	-	-	-	-	-
专项收入小计	655.28	674.94	695.18	716.04	737.52	759.65
项目收入合计	655.28	674.94	695.18	716.04	737.52	759.65

项目/年份	2038 年	2039 年	2040	合计		
土地出让净收入				-		
政府性基金收入小计	-	-	-	-		
广告牌收入	115.49	118.95	122.52	1,506.51		
停车场收入	666.95	686.96	707.57	8,700.27		
0	-	-		-		
专项收入小计	782.43	805.91	830.09	10,206.79		
项目收入合计	782.43	805.91	830.09	10,206.79		

附表 1-2 项目成本预测表

项目/年份	2021 年以前	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
办公费			-	-	-	-
人工费			-	-	-	-
维护费用			-	-	-	-
0			-	-	-	-
付现运营成本小计			-	-	-	-
折旧摊销费					329.41	329.41
融资成本	-	-	-	-	109.20	109.20
相关税费	-	-	-	-	-	-
其他成本小计	-	-	-	-	438.61	438.61
项目成本总计	-	-	-	-	438.61	438.61

项目/年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
办公费	18.00	18.36	18.73	19.10	19.48	19.87
人工费	60.00	61.20	62.42	63.67	64.95	66.24
维护费用	29.65	29.65	29.65	29.65	29.65	29.65
0	-	-	-	-	-	-
付现运营成本小计	107.65	109.21	110.80	112.42	114.08	115.77
折旧摊销费	329.41	329.41	329.41	329.41	329.41	329.41
融资成本	110.92	110.92	110.92	110.92	110.92	110.92
相关税费	45.31	46.67	48.07	49.51	51.00	52.53
其他成本小计	485.64	487.00	488.40	489.84	491.33	492.86
项目成本总计	593.29	596.21	599.20	602.26	605.41	608.63

项目/年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
办公费	20.27	20.68	21.09	21.51	21.94	22.38
人工费	67.57	68.92	70.30	71.71	73.14	74.60
维护费用	29.65	29.65	29.65	29.65	29.65	29.65
0	-	-	-	-	-	-
付现运营成本小计	117.49	119.24	121.04	122.86	124.73	126.63
折旧摊销费	329.41	329.41	329.41	329.41	329.41	329.41
融资成本	110.92	110.92	110.92	110.92	110.92	110.92
相关税费	54.11	55.73	57.40	59.12	60.90	62.72
其他成本小计	494.43	496.06	497.73	499.45	501.22	503.05
项目成本总计	611.92	615.30	618.77	622.31	625.95	629.68

项目/年份	2038 年	2039 年	2040	合计		
办公费	22.83	23.28	23.75	311.28		
人工费	76.09	77.62	79.17	1,037.61		
维护费用	29.65	29.65	29.65	444.71		
0	-	-		-		

付现运营成本小计	128.57	130.55	132.57	1,793.61		
折旧摊销费	329.41	329.41	329.41	5,600.02		
融资成本	110.92	1.72	1.72	1,663.73		
相关税费	64.60	66.54	68.54	842.76		
其他成本小计	504.93	397.67	399.67	8,106.50		
项目成本总计	633.50	528.22	532.24	9,900.11		

附表 1-3 项目损益预测表

项目/年份	2021 年以前	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	-	-	-	-	-	-
项目收入	-	-	-	-	-	-
减：付现运营成本	-	-	-	-	-	-
息税折旧摊销前利润	-	-	-	-	-	-
减：其他成本	-	-	-	-	438.61	438.61
净损益	-	-	-	-	-438.61	-438.61

项目/年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	548.78	565.25	582.20	599.67	617.66	636.19
项目收入	548.78	565.25	582.20	599.67	617.66	636.19
减：付现运营成本	107.65	109.21	110.80	112.42	114.08	115.77
息税折旧摊销前利润	441.13	456.04	471.40	487.25	503.58	520.42
减：其他成本	485.64	487.00	488.40	489.84	491.33	492.86
净损益	-44.51	-30.96	-16.99	-2.59	12.25	27.56

项目/年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	655.28	674.94	695.18	716.04	737.52	759.65
项目收入	655.28	674.94	695.18	716.04	737.52	759.65
减：付现运营成本	117.49	119.24	121.04	122.86	124.73	126.63
息税折旧摊销前利润	537.79	555.70	574.14	593.18	612.79	633.02
减：其他成本	494.43	496.06	497.73	499.45	501.22	503.05
净损益	43.35	59.64	76.42	93.73	111.57	129.96

项目/年份	2038 年	2039 年	2040	合计		
政府性基金收入	-	-	-	-		
专项收入	782.43	805.91	830.09	10,206.79		
项目收入	782.43	805.91	830.09	10,206.79		
减：付现运营成本	128.57	130.55	132.57	1,793.61		
息税折旧摊销前利润	653.86	675.36	697.52	8,413.18		
减：其他成本	504.93	397.67	399.67	8,106.50		
净损益	148.93	277.69	297.85	306.67		

附表 2 项目现金流量表

项目/年度	2021 年以前	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、经营活动净现金流量	-	-	-	-	-	-
经营收入现金流入		-	-	-	-	-
经营成本现金流出		-	-	-	-	-
支付税费现金流出		-	-	-	-	-
二、投资活动净现金流量	-	-	-12.10	-3,525.18	-23.51	-70.00
建设投资支出（不含利息）	-	-	12.10	3,525.18	23.51	70.00
三、筹资活动净现金流量	-	-	12.10	3,525.18	-85.69	-39.20
债券融资现金流入	-	-	-	3,500.00	-	70.00
市场化融资现金流入	-	-	-	-	-	-
非融资筹措现金流入	-	-	12.10	25.18	23.51	-
偿还债券融资利息现金流出	-	-	-	-	109.20	109.20
偿还市场化融资利息现金流出						
偿还债券本金现金流出						
偿还市场化融资本金现金流出	-	-	-	-	-	-
年度现金流量净额	-	-	-	-	-109.20	-109.20
累计结余资金	-	-	-	-	-109.20	-218.40

项目/年度	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动净现金流量	395.82	409.37	423.33	437.74	452.58	467.89
经营收入现金流入	548.78	565.25	582.20	599.67	617.66	636.19
经营成本现金流出	107.65	109.21	110.80	112.42	114.08	115.77
支付税费现金流出	45.31	46.67	48.07	49.51	51.00	52.53
二、投资活动净现金流量	-6,251.59	-	-	-	-	-
建设投资支出（不含利息）	6,251.59					
三、筹资活动净现金流量	6,140.67	-110.92	-110.92	-110.92	-110.92	-110.92
债券融资现金流入	-					
市场化融资现金流入	-					
非融资筹措现金流入	6,251.59					
偿还债券融资利息现金流出	110.92	110.92	110.92	110.92	110.92	110.92
偿还市场化融资利息现金流出						
偿还债券本金现金流出	-	-	-	-	-	-
偿还市场化融资本金现金流出						
年度现金流量净额	284.91	298.45	312.42	326.82	341.67	356.98
累计结余资金	66.51	364.96	677.38	1,004.20	1,345.86	1,702.84

项目/年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动净现金流量	483.68	499.97	516.74	534.06	551.89	570.29
经营收入现金流入	655.28	674.94	695.18	716.04	737.52	759.65
经营成本现金流出	117.49	119.24	121.04	122.86	124.73	126.63
支付税费现金流出	54.11	55.73	57.40	59.12	60.90	62.72

二、投资活动净现金流量	-	-	-	-	-	-
建设投资支出（不含利息）						
三、筹资活动净现金流量	-110.92	-110.92	-110.92	-110.92	-110.92	-110.92
债券融资现金流入						
市场化融资现金流入						
非融资筹措现金流入						
偿还债券融资利息现金流出	110.92	110.92	110.92	110.92	110.92	110.92
偿还市场化融资利息现金流出						
偿还债券本金现金流出	-	-	-	-	-	-
偿还市场化融资本金现金流出						
年度现金流量净额	372.77	389.05	405.83	423.14	440.98	459.38
累计结余资金	2,075.61	2,464.66	2,870.49	3,293.63	3,734.61	4,193.98

项目/年度	2038 年	2039 年	2040	合计		
一、经营活动净现金流量	589.26	608.81	628.98	7,570.41		
经营收入现金流入	782.43	805.91	830.09	10,206.79		
经营成本现金流出	128.57	130.55	132.57	1,793.61		
支付税费现金流出	64.60	66.54	68.54	842.76		
二、投资活动净现金流量	-	-	-	-9,882.38		
建设投资支出（不含利息）				9,882.38		
三、筹资活动净现金流量	-3,610.92	-1.72	-71.72	4,648.66		
债券融资现金流入				3,570.00		
市场化融资现金流入				-		
非融资筹措现金流入				6,312.38		
偿还债券融资利息现金流出	110.92	1.72	1.72	1,663.73		
偿还市场化融资利息现金流出				-		
偿还债券本金现金流出	3,500.00	-	70.00	3,570.00		
偿还市场化融资本金现金流出				-		
年度现金流量净额	-3,021.65	607.10	557.26	2,336.69		
累计结余资金	1,172.33	1,779.43	2,336.69			